

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Resolución Directoral N° 114 -2015-MINAGRI-PSI**

Lima, 06 FEB 2015

**VISTO:**

El Memorando N° 588-2015-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 04 de febrero de 2015, de la Dirección de Infraestructura de Riego, relacionado con la aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra suscrito con fecha 06 de febrero de 2014, con la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, para la ejecución de la Obra: "Instalación del Sistema de Riego para las Localidades de Rawa, Acopara y Huaganga, Distrito de Huantar-Huari-Ancash"; con financiamiento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra-MI RIEGO;

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado del proceso de Licitación Pública N° 031-2013-MINAGRI-PSI, se suscribió con fecha 06 de febrero de 2014, el Contrato de Ejecución de Obra entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI y la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, para la ejecución de la Obra "Instalación del Sistema de Riego para las Localidades de Rawa, Acopara y Huaganga, Distrito de Huantar-Huari-Ancash", por la suma de S/. 2' 435,720.20, y un plazo de ejecución de 150 días calendario;

Que, tal como consta en autos, con fecha 29 de octubre de 2014, el Comité de Recepción y Transferencia de Obra designada mediante la Resolución Directoral N° 685-2014-MINAGRI-PSI, de fecha 20 de octubre de 2014, se apersonó en la misma con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados, y luego de revisar los Planos de Post Construcción, la Memoria Descriptiva Valorizada y el Manual de Operación y Mantenimiento, constataron que la Obra se encuentra concluida, no formulándose ninguna observación, procediéndose en consecuencia a suscribir el Acta de Recepción respectiva;

Que, por la Carta N° 006-2015/LMLVA, de fecha 12 de enero de 2015, el Supervisor de la citada Obra, el Ingeniero Miguel Luna Victoria Alva, presenta a la Entidad para su evaluación y trámite correspondiente, el Informe Final N° 020-2015/LMLVA, denominado "Informe Técnico final del referido Contrato de ejecución de Obra", a través del cual ha efectuado la liquidación final del referido Contrato de ejecución de Obra;



Que, mediante el Informe N° 001-2015-ARB, de fecha 26 de enero de 2015, el Ingeniero Liquidador de Obras de la Dirección de Infraestructura de Riego ha



procedido a la revisión del expediente que sustenta la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra suscrito con la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, indicando respecto a los antecedentes de la misma, que el Contratista mediante la Carta N° 034-2014-PSI-ESCORPION de fecha 10 de diciembre de 2014, presentó su liquidación a la Supervisión, y del mismo modo, mediante la Carta N° 035-2014-PSI-ESCORPION de fecha 12 de diciembre de 2014, la presenta a la Entidad, determinando los siguientes montos: Costo Total de la Obra: S/. 2, 739,325.80, incluido IGV, y un saldo a su favor de S/. 114,998.79, incluido IGV; que asimismo, la Entidad mediante la Carta N° 859-2014 – MINAGRI – PSI –DIR, de fecha 22 de diciembre de 2014, recepcionada el 05 de enero del 2014, alcanza a la Supervisión copia del expediente de liquidación, requiriéndole que revise, evalúe el informe de liquidación presentada por el Contratista, siendo los documentos que forman parte de dicha liquidación los formatos de liquidación y cálculos respectivos, planos de post construcción, memoria descriptiva valorizada, sustento de los metrados finales, cuaderno de obra y manual de operaciones;

Que, el Ingeniero Liquidador de Obras indica, en relación a la evaluación de la liquidación presentada por la Supervisión, que por tratarse de un contrato a precios unitarios se han recalculado todas las valorizaciones, considerandose únicamente los metrados realmente ejecutados, verificando que ninguno de ellos sobrepase el 100% del metrado ofertado en cada valorización de obra tramitada y en la medición final, aplicándose a los mismos los precios unitarios contratados y los porcentajes de los gastos generales fijos y variables y la utilidad ofertada por el Contratista; asimismo, señala, que en relación a los presupuestos adicionales y deductivos generados durante el desarrollo de la obra, que se aprobaron mediante la Resolución Directoral N° 603-2014-MINAGRI-PSI, el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por la suma de S/. 194,101.63 incluido IGV, y el Presupuesto Deductivo de Obra N° 01 por la suma de S/. 17,242.70 incluido IGV; que en relación al plazo contractual, indica que el Contrato se suscribió el 06 de febrero del 2014 y la entrega del terreno para la ejecución de la obra se efectuó el día 21 de Febrero del 2014, siendo la fecha de inicio de obra el 22 de febrero del 2014; por lo tanto refiere, dicha fecha marca el inicio del plazo de ejecución contractual de 150 días calendario, estando la fecha prevista de culminación definida para el 21 de junio de 2014; sin embargo, refiere, la Entidad mediante la Resolución Directoral N° 526-2014-MINAGRI-PSI de fecha 08 de agosto de 2014, aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por 40 días, y las ampliaciones de plazo N°s 02, 03 y 04, solicitadas por el Contratista, por un total de 30 días calendario, fueron consentidas por la Entidad, al no pronunciarse dentro del plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo señalado por la Supervisión en su Informe N° 020-2015/LMLVA, numeral 3.6.2, razón por la cual, la fecha de culminación de obra quedó definida para el 29 de setiembre de 2014, y de acuerdo a la anotación efectuada por la Supervisión en el Asiento N° 330 del cuaderno de obra, se determina que la fecha de culminación de la obra fue el 28 de setiembre de 2014; por lo tanto, no existe atraso en la terminación de la obra ni penalidad a aplicar;

Que, el Ingeniero Liquidador de Obras concluye manifestando en relación a los mayores gastos generales y a los intereses generados, que corresponde al Contratista mayores gastos generales, debido a la ampliación de plazo aprobada por la Entidad y a las ampliaciones de plazo consentidas, referidas precedentemente, con excepción de la ampliación de plazo N° 04, por estar considerados en la estructura del adicional N° 01 sus propios gastos generales; finalmente, recomienda aprobar los reajustes realizados a todas las valorizaciones en aplicación de las fórmulas polinómicas, según los índices unificados de la construcción que publica el INEI, en la suma de S/. 39,336.46, incluido el IGV; aprobar los mayores gastos generales aplicados, a las Ampliaciones de Plazo N°s 01, 02 y 03, por la suma de S/. 64,938.02 incluido IGV; aprobar los Mayores Gastos debido a las Compensación de Tiempo de Servicios



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Resolución Directoral N° 114 -2015-MINAGRI-PSI**

-2-

(Factor F) y Compensación Vacacional (Factor V), por la suma de S/. 6,853.23 incluido IGV; aprobar la liquidación final del Contrato de ejecución de Obra: "Instalación del Sistema de Riego para las Localidades de Rawa, Acopara y Huaganga, Distrito de Huanter-Huari-Ancash", que determina un costo total de S/. 2, 723,707.03 incluido el IGV, y un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 99,380.02 incluido IGV, encargando a la Oficina de Administración y Finanzas, para que realice las gestiones necesarias a efectos de que se pague al Contratista el referido saldo a su favor, y a devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, una vez consentida la presente Liquidación;

Que, mediante el Memorando N° 163-2015-MINAGRI-PSI-OAF, de fecha 04 de febrero de 2015, la Oficina de Administración y Finanzas otorga conformidad administrativa a la referida liquidación, luego de la revisión y Verificación por parte del área de Contabilidad a la documentación financiera sobre los pagos efectuados con cargo al citado Contrato de Ejecución de Obra de fecha 06 de febrero de 2014, los mismos que se encuentran registrados en el estado de cuentas que sustentan la información financiera del PSI;

Que, por el Memorando N° 341-2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS, de fecha 04 de febrero de 2015, la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego, en base a los informes técnicos reseñados precedentemente, recomienda la aprobación de la Liquidación Final del citado Contrato de Ejecución de Obra;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección de Infraestructura de Riego eleva para su aprobación, el expediente que sustenta la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra de fecha 06 de febrero de 2014, para la ejecución de la Obra "Instalación del Sistema de Riego para las Localidades de Rawa, Acopara y Huaganga, Distrito de Huanter-Huari-Ancash", el mismo que cuenta con la conformidad técnica de la Oficina de Supervisión y de la Oficina de Administración y Finanzas, en lo que respecta a la documentación financiera; recomendando finalmente su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N°091-2015-MINAGRI-PSI-OAJ, manifiesta que, conforme a la información técnica reseñada precedentemente, resulta procedente la aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra suscrito con fecha 06 de febrero de 2014, con la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, por haberse efectuado conforme al procedimiento estipulado en el artículo 211° de Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF; sin embargo, la Dirección de Infraestructura de Riego deberá emitir

un informe determinando las causas y señalando de ser posible a los responsables, que motivaron que las ampliaciones de plazo N°s 02, 03 y 04, quedaran consentidas, sin pronunciamiento por parte de la Entidad, dentro del plazo que establece el artículo 201° del cuerpo normativo antes referido, lo que ha generado que se reconozcan mayores gastos generales al Contratista, y consecuentemente perjuicio económico al Estado;

Con las visaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 0647-2014-MINAGRI;

### SE RESUELVE



**Artículo 1°.- Aprobar** los Reajustes realizados a todas las valorizaciones en aplicación de las Fórmulas Polinómicas, según los índices unificados de la construcción que publica el INEI, en la Suma de S/. 39,336.49 (Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Seis y 49/100 Nuevos Soles), incluido IGV, conforme al detalle contenido en los Formatos L-10.00, que forman parte de la presente Resolución.

**Artículo 2°.-Aprobar** los Mayores Gastos Generales generados por las Ampliaciones de Plazo N° s 01, 02, y 03, por la suma de S/. 64,938.02 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho y 02/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, y al detalle contenido en el Formato L-06.00, que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 3°.- Aprobar** los Mayores Gastos debido a la Compensación de Tiempo de Servicios (Factor F) y Compensación Vacacional (Factor V), por la suma de S/. 6,853.23 (Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres y 23/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

**Artículo 4°.- Aprobar**, la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra suscrito con fecha 06 de febrero de 2014, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI y la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, para la ejecución de la Obra "Instalación del Sistema de Riego para las Localidades de Rawa, Acopara y Huaganga, Distrito de Huantar-Huari-Ancash, que determina un costo total de S/. 2' 723,707.03 (Dos Millones Setecientos Veintitrés Mil Setecientos Siete y 03/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, y un saldo a favor del Contratista en la suma de S/. 99,380.01 (Noventa y Nueve Mil Trescientos Ochenta y 01/100 Nuevos Soles), incluido el IGV., conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, y según el detalle contenido en el Formato denominado "Verificación de Saldos", que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 5°.- Autorizar**, a la Oficina de Administración y Finanzas a pagar a la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, el saldo a su favor que se aprueba en el artículo precedente ascendente a la suma de S/. 99,380.01 (Noventa y Nueve Mil Trescientos Ochenta y 01/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, así como a devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento una vez consentida la presente Liquidación.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Resolución Directoral N° 114 -2015-MINAGRI-PSI**

-3-

**Artículo 6°.-** La Dirección de Infraestructura de Riego, deberá presentar un informe determinando las causas y señalando de ser posible a los responsables, que motivaron que las ampliaciones de plazo N°s 02, 03 y 04 solicitadas por el Contratista quedaran consentidas, sin pronunciamiento por parte de la Entidad, a fin de aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

**Artículo 7°.-** Notificar la presente Resolución a la empresa Contratista Escorpión Contratistas S.A.C, al Supervisor de Obra, el Ingeniero Miguel Luna Victoria Alva, a la Dirección de Infraestructura de Riego, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

**Regístrese y comuníquese.**



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Econ. William Pablo Soria Ruiz  
Director Ejecutivo

