

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 398 -2015-MINAGRI-PSI

Lima,

11 JUN 2015

VISTO:

El expediente relativo a la Ampliación de Plazo N° 03, formulada por la empresa Contratista Manibar Asociados Contratistas Generales S.R.L, a cargo de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N° 35, Km 2+ 470.00 al Km 4+916.00, Margen Derecha Irrigación Sisa, Distrito San Rafael, Provincia de Bellavista, Región San Martín";

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de Adjudicación Directa Pública N° 011-2014-MINAGRI-PSI, se suscribió con fecha 07 de noviembre de 2014, el Contrato de Ejecución de Obra entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI y la empresa Contratista Manibar Asociados Contratistas Generales S.R.L, para la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N° 35, Km 2+ 470.00 al Km 4+916.00, Margen Derecha Irrigación Sisa, Distrito San Rafael, Provincia de Bellavista, Región San Martín", por la suma de S/. 1' 315,039.48, y un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, por la Carta S/N presentada el 25 de mayo de 2015 al Inspector de Obra, el Ingeniero Jorge Rolando Anticona Mestanza, la referida empresa Contratista presenta el expediente que sustenta y cuantifica la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 por 13 días calendario, sustentándola en las causal "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", la misma que refiere se genera, porque continúan las fuertes precipitaciones fluviales en la zona donde se desarrolla la Obra, apreciándose que las partidas de Extracción, Apilamiento, Carguío y de material de préstamo (Movimiento de tierras) y concreto para revestimiento del canal, que son parte de la ruta crítica, ha impedido continuar con los trabajos de carguío y transporte, conformación de plataforma del canal con material de préstamo, a lo largo de todo el tramo donde se ubica el canal, obligando a modificar el calendario de avance de obra vigente, según señala; asimismo, ampara su pedido en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 200° de su Reglamento; adjuntando para el efecto los siguientes documentos probatorios: Copias del cuaderno de Obra, Panel fotográfico, reportes del SENAMHI-San Martín, y reportes de diarios locales, entre otros;

Que, con la Carta N° 16-2015 SUP/PSI/JAM, remitida a la Entidad el 29 de mayo de 2015, el referido Inspector de Obra hace llegar el "Informe Técnico del Inspector", a través del cual emite opinión sobre la solicitud del Contratista;

Que, el Inspector concluye en el acotado informe, que ha revisado el calendario contractual, apreciando que las partidas de Extracción, Apilamiento, Carguío y de material de préstamo (Movimiento de Tierras) y Concreto para revestimiento del canal, son parte de la ruta crítica de la Obra, y debido a la saturación de agua del terreno por el temporal lluvioso, que puso el camino de acceso y la plataforma del canal fangoso y saturado de agua, así como por las inundaciones del río Huallaga a las canteras, especialmente a la cantera Sanpaguillo, la cual se estuvo extrayendo el material de agregado para el revestimiento del canal, ha ocasionado que no se pueda acceder al Proyecto, imposibilitando continuar con los trabajos, llegando el Contratista a paralizar la ejecución de los mismos, los días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 de mayo de 2015, conforme señala, se dejó constancia a través de los asientos del cuaderno de Obra N°s 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181, 183 y 184; por lo que, en base a las conclusiones arribadas, el Inspector de Obra recomienda aprobar la citada Ampliación de Plazo N° 03 por 13 días calendario, presentada por el Contratista de la Obra;

Que, mediante el Informe N° 081-2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS/PCN, del 08 de junio de 2015, el Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo de Ejecución de Obras de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego ha evaluado la solicitud del Contratista y el informe del Inspector de Obra referidos precedentemente, concluyendo que las partidas afectadas por la causal que invoca el Contratista en su solicitud, forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de Obra vigente; que la solicitud, sustentación y cuantificación presentada por el Contratista, se ha efectuado dentro de los plazos que establece el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; que el Contratista ha sustentado debidamente su solicitud, adjuntando fotografías, reportes de diarios de la localidad, y pronósticos del SENAMHI; finalmente, en base a la evaluación realizada, recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 por 13 días calendario, la misma que indica, se sustenta en la saturación de terreno, producto de las fuertes precipitaciones fluviales que impiden el avance de la partida movimiento de tierras, para la conformación de la plataforma del canal, al afectar la ruta crítica del Proyecto;

Que, por el Memorando N° 1235-2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS, del 09 de junio de 2015, la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego en base al informe del Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo de Ejecución de Obras, referido precedentemente, recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 por 13 días calendario;

Que, con el Memorando N° 2808-2015-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 10 de junio de 2015, la Dirección de Infraestructura de Riego eleva el expediente que sustenta la citada Ampliación de Plazo N° 03, y concordante con los informes técnicos reseñados precedentemente, recomienda su aprobación, mediante el acto administrativo correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 413-2015-MINAGRI-PSI-OAJ, manifiesta que de la revisión efectuada al expediente materia de autos, se advierte que la Ampliación de Plazo N° 03 se sustenta en la causal abierta "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista" (saturación del terreno, producto del temporal de lluvia que azota la zona, que impide el avance de la partida movimiento de tierras, afectando la ruta crítica del Proyecto), causal que se enmarca en el numeral 1° del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 398-2015-MINAGRI-PSI

-2-

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificatorias, afectando la ruta crítica del programa de ejecución de Obra vigente, y ha sido debidamente acreditada, por los documentos sustentatorios pertinentes; asimismo, se verifica que se ha seguido con el procedimiento para su aprobación establecido en el artículo 201° del referido cuerpo normativo; por lo que, estando a las conclusiones y recomendaciones arribadas por los órganos técnicos competentes de la Entidad, y del análisis realizado, se recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03 en 13 (trece) días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, al no haberlos solicitados el Contratista de la Obra;

Con las visaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 03 en trece (13) días calendario formulada por la empresa Contratista Manibar Asociados Contratistas Generales S.R.L, a cargo de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Lateral N° 35, Km 2+ 470.00 al Km 4+916.00, Margen Derecha Irrigación Sisa, Distrito San Rafael, Provincia de Bellavista, Región San Martín", sin el reconocimiento de mayores gastos generales, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar, la presente Resolución a la empresa Contratista Manibar Asociados Contratistas Generales S.R.L, al Inspector de Obra el Ingeniero Jorge Rolando Anticona Mestanza, a la Dirección de Infraestructura de Riego, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Econ. William Pablo Soria Ruiz
Director Ejecutivo

