

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

REPUBLICA DEL PERU



Resolución Directoral N° 016 -2016-MINAGRI-PSI

Lima, 13 ENE. 2016

VISTO:

El Informe N° 002-2016-MINAGRI-PSI-DGR, de fecha 06 de enero de 2016, de la Dirección de Gestión del Riego, relacionado a la Liquidación Final del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "NISPIRUCHAYOC";

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a la operación de endeudamiento aprobada por Decreto Supremo N° 253-2010-EF, la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, con fecha 21 de diciembre de 2010, suscribieron el Contrato de Préstamo 7878-PE hasta por la suma de US\$ 20'000,000.00, para financiar parcialmente el "Programa Subsectorial de Irrigación – Sierra", cuya Unidad Ejecutora es el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI;

Que, el objetivo del referido programa de inversión es contribuir al incremento de la producción y la productividad agrícola en la sierra, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, a través de la tecnificación de los sistemas de riego y la asociatividad de los pequeños agricultores; asimismo, su estructura de ejecución desarrolla el Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego, Componente B: Tecnificación de Riego, Componente C: Fortalecimiento y Apoyo a las OUAs y Componente D: Derechos de Uso de Agua;

Que, en el marco del Componente B: Tecnificación de Riego, con fecha 24 de abril del 2015, el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial NISPIRUCHAYOC (GGE) suscribieron el Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO (en adelante, el Convenio) para financiar el Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Nispiruchayoc, distrito de Urubamba, provincia Urubamba, región Cusco" (en adelante, el Proyecto), con Código SNIP N° 279544 cuya ejecución tecnifica 9.02 hectáreas y beneficia a veintiséis (26) agricultores; estableciendo el importe total de la inversión en la suma de S/. 171,378.62 Nuevos Soles incluido el IGV, que comprende el costo por la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra; asimismo, definen las obligaciones, atribuciones y compromisos de las partes y los porcentajes de los aportes para la ejecución de las obras parcelarias de riego y obras comunes y obligaciones relacionadas a la supervisión de la obra;



Que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, con fecha 19 de junio del 2015, el GGE y la Empresa Agua Suelo Interandes E.I.R.L., suscribieron el Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor Modalidad a Suma Alzada N° 002-2015-JU's Cusco-GGE Nispiruchayoc (en adelante, el Contrato Privado) para la ejecución del Proyecto materia del Convenio por la suma de S/. 160,037.21 Nuevos Soles incluido el IGV, bajo la modalidad Suma Alzada, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que, con Adenda N° 01 al mencionado Contrato Privado se precisó que la fecha de inicio de ejecución de obra se computará a partir de la entrega del terreno, así como lo correspondiente a los aportes del grupo beneficiario en cuanto al monto en efectivo y partidas a ejecutar valorizadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 031-2015-MINAGRI-PSI de fecha 19 de enero del 2015, la Dirección Ejecutiva del PSI aprobó el expediente técnico del Proyecto, con un presupuesto total ascendente a S/. 171,378.62 incluido el Impuesto General a las Ventas, siendo el área a tecnificar de 9.02 hectáreas e integrada por 26 beneficiarios, con un plazo de ejecución de 60 días calendario;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 19 de noviembre del 2015, con la participación del Supervisor de Obra y de los representantes del GGE, de la empresa Proveedora/Ejecutora y del PSI, previa revisión de planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del expediente técnico del Proyecto, se constató que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo al referido expediente técnico;

Que, con Carta N° 38-AGUASUELO INTER ANDES E.I.R.L./PGHQ de fecha 09 de diciembre de 2015, la empresa Aguasuelo Interandes E.I.R.L. remite el Expediente de Liquidación de Obra, conteniendo el Informe Técnico de Liquidación Técnica Financiera del Supervisor de Obra, de fecha 07 de diciembre de 2015, en el que manifiesta que la ejecución de la obra se inició el 30 de junio de 2015, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, la obra culminó el 28 de setiembre de 2015, recepcionándose y transfiriéndose la misma al GGE el 19 de noviembre de 2015, precisando que en lo que se refiere a la obra su costo final asciende a la suma de S/. 160,037.21;

Que, mediante Memorando N° 538-2015-MINAGRI-PSI-OGZS-CUSCO de fecha 11 de diciembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Sur Cusco remite el Expediente de Liquidación de la Obra, precisando que el mismo cuenta con la conformidad del Especialista en Riego Tecnificado del Componente B PSI Sierra en su Informe N° 079-2015-MINAGRI-PSI-OGZS-HCL y de su Jefatura;

Que, a través de la Carta N° 83-2015/JHVV de fecha 23 de diciembre de 2015, el Especialista en Liquidaciones del PSI-Sierra Componente B, Ingeniero Jorge Hugo Velazco Vilcapoma presenta al Jefe de la Oficina de Tecnificación de Riego de la Dirección de Gestión del Riego el "Informe Técnico de Liquidación de Obra GGE "NISPIRUCHAYOC" de fecha 22 de diciembre de 2015, que considera la elaboración del expediente técnico, obra y supervisión, el que forma parte de Expediente de Liquidación y en el cual efectúa la evaluación del "Informe Técnico" presentado por el Supervisor de la obra, refiriendo entre otros aspectos lo siguiente: i) durante la ejecución de la obra se hicieron modificaciones al Expediente Técnico sin alterar el presupuesto, haciéndose deductivos y adicionales, entre ellos: Instalación de 06 válvulas de control de 3" en lugar de 04 válvulas de la misma clase, cambio de tubería PVC UF 90mm C-5, siendo remplazado por tubería de HDP de 90mm en igual longitud, cambio de 01 válvula reguladora de presión de 3", siendo remplazada por 03 cámaras rompe presión que se construyeron de acuerdo a las condiciones topográficas del



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 016 -2016-MINAGRI-PSI

-2-

terreno, instalación de 09 válvulas de aire de 1" en lugar de 04 válvulas de la misma clase, instalación de 37 hidrantes en lugar de 36 hidrantes de la misma clase, estas modificaciones se hicieron después de realizar el replanteo de obra y en coordinación con los beneficiarios y con la aprobación del Supervisor de obra; ii) en lo que se refiere al plazo de ejecución la obra se inició con la entrega de terreno efectuada el 30 de junio del 2015, computándose el plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, siendo la fecha prevista de terminación para el 28 de septiembre del 2015, culminando con la ejecución de la obra dentro del plazo previsto y por lo tanto no tiene penalidades; iii) recomienda aprobar la Liquidación Final del Proyecto en la suma de S/. 170,846.39 incluido el IGV, correspondiendo S/. 160,037.21 a Obras, S/. 6,126.00 a la elaboración del Expediente Técnico y S/. 4,683.18 a la Supervisión de Obra, de los cuales S/. 160,257.41 han sido financiados por el PSI y S/. 10,588.98 han sido aportados por el GGE NISPIRUCHAYOC, cantidades que representan el 93.80% y 6.20% respectivamente de la inversión total; iv) aprobada la liquidación de la obra cancelar al Proveedor/Ejecutor Agua Suelo Interandes E.I.R.L., la suma de S/. 16,003.72 incluido IGV, el cual corresponde al saldo retenido por liquidación, de los cuales S/. 14,974.92 serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI y S/. 1,028.80 serán pagados con el aporte de contrapartida del GGE "NISPIRUCHAYOC", de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Novena de Pagos y Adelantos del Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor Modalidad a Suma Alzada N° 002-2015-JU's Cusco-GGE Nispiruchayoc; v) a la aprobación de la presente liquidación se deberá cancelar al Supervisor de Obra, Ing. Marisol Villegas Conza la suma de S/. 936.63 incluido todos los impuestos de ley, de los cuales S/. 876.41 serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI y S/. 60.22 serán pagados con el aporte de contrapartida del GGE NISPIRUCHAYOC, de acuerdo al Contrato de Servicios-Ingeniero Supervisor de Obra S/N suscrito entre el GGE NISPIRUCHAYOC y el Supervisor de Obra;

Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante el Memorando N° 2431-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 30 de diciembre de 2015, manifiesta que luego de la revisión y verificación efectuada por el área de Contabilidad a la documentación financiera de los desembolsos, efectuados con cargo al Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO y registrados en el estado de cuentas que sustentan la información financiera del PSI, el mismo que se encuentra contenido en el Informe N° 215-2015-MINAGRI-PSI-OAF/CONT, otorga la conformidad financiera y contractual a la liquidación reseñada precedentemente, precisando que conforme al Informe Técnico de Liquidación de Obra presentado con Carta N° 83-2015/JHVV elaborado por el Ingeniero Jorge Hugo Velasco Vilcapoma, determina que el costo final de obra asciende a la suma de S/. 170,846.39 lo cual ha sido financiado con el



aporte del PSI con el monto de S/. 160,257.41 y S/. 10,588.98 con el aporte del GGE "NISPIRUCHAYOC";

Que, con el documento de Visto, la Dirección de Gestión del Riego remite a la Dirección Ejecutiva del PSI el expediente que sustenta la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "NISPIRUCHAYOC" y solicita su aprobación, expresando que el mismo cuenta con la conformidad de su despacho, del Jefe de la Oficina de Tecnificación de Riego del PSI, de la Oficina de Gestión Zonal Sur Cusco y del Supervisor de Obra, así como con la conformidad financiera de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI;

Que, mediante Informe Legal N° 008-2015-MINAGRI-PSI-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que por Resoluciones Directorales N° 834-2013-MINAGRI-PSI y N° 014-2014-MINAGRI-PSI se modifica el Anexo III "Manual Componente B: Tecnificación de Riego Parcelario" contenido en el Volumen I del Manual de Operaciones del Proyecto PSI Sierra, aprobado por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, cuyo numeral 8.10 regula el procedimiento para la aprobación de la liquidación de obras financiadas en el marco del referido Componente B, y entre otros, establece que el Supervisor de la obra, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal y el Director de Gestión del Riego del PSI expresen su conformidad con la liquidación técnica y financiera y que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas exprese su conformidad financiera; por lo que, considerando que en el expediente administrativo obran las conformidades antes mencionadas, recomienda aprobar la referida Liquidación y disponer la conclusión del Convenio de Financiamiento No Reembolsable;



Con las visaciones de la Dirección de Gestión del Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, modificada por Resoluciones Directorales N° 538-2013-MINAGRI-PSI, N° 834-2013-MINAGRI-PSI, N° 014-2014-MINAGRI-PSI y N° 409-2014-MINAGRI-PSI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto PSI - Sierra y en el Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar en vías de regularización, la modificación del Expediente Técnico del Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Nispiruchayoc, distrito de Urubamba, provincia Urubamba, región Cusco", por los fundamentos expuestos en el décimo considerando de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la Liquidación Final del Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Nispiruchayoc, distrito de Urubamba, provincia Urubamba, región Cusco", el cual tecnifica 9.02 hectáreas y beneficia a veintiséis (26) agricultores y que es objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO, suscrito con fecha 24 de abril del 2015, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el Grupo de Gestión Empresarial "NISPIRUCHAYOC", en la suma de S/. 170,846.39 (Ciento Setenta Mil Ochocientos Cuarenta y Seis y 39/100 Soles) incluido el IGV, correspondiendo S/. 160,037.21 a Obras, S/. 6,126.00 a la elaboración del Expediente Técnico y S/. 4,683.18



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

REPUBLICA DEL PERU



Resolución Directoral N° 016 -2016-MINAGRI-PSI

-3-

a la Supervisión de Obra, de los cuales S/. 160,257.41 han sido financiados por el PSI y S/. 10,588.98 con el aporte del GGE NISPIRUCHAYOC, cantidades que representan el 93.80% y 6.20% respectivamente de la inversión total.

Artículo 3°.- Autorizar la cancelación al proveedor/ejecutor Proveedor/Ejecutor Agua Suelo Interandes E.I.R.L., la suma de S/. 16,003.72 (Dieciséis Mil Tres y 72/100 Soles) incluido IGV, el cual corresponde al saldo retenido por liquidación, de los cuales S/. 14,974.92 serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI y S/. 1,028.80 serán cancelados con el aporte de contrapartida del GGE NISPIRUCHAYOC, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Novena de Pagos y Adelantos del Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor Modalidad a Suma Alzada N° 002-2015-JU's Cusco-GGE Nispiruchayoc.

Artículo 4°.- Autorizar la cancelación al Supervisor de Obra, Ing. Marisol Villegas Conza la suma de S/. 936.63 (Novecientos Treinta y Seis y 63/100 Soles) incluido todos los impuestos de ley, de los cuales S/. 876.41 (Ochocientos Setenta y Seis y 41/100 Soles) serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI y S/. 60.22 (Sesenta y 22/100 Soles) serán pagados con el aporte de contrapartida del GGE NISPIRUCHAYOC, de acuerdo al Contrato de Servicios-Ingeniero Supervisor de Obra S/N suscrito entre el GGE NISPIRUCHAYOC y el Supervisor de Obra.

Artículo 5°.- Declarar por cumplida la condición para el otorgamiento del incentivo materia del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 002-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's CUSCO, darlo por concluido y en virtud a dicha donación, precisar que el GGE NISPIRUCHAYOC, asume las siguientes obligaciones:

- Garantizar el cuidado de los equipos instalados, comprometiéndose a reparar, en el plazo más inmediato, cualquier daño o pérdida como consecuencia de robos, malos manejos y operación de los mismos, y asumir las indemnizaciones que correspondan.
- Realizar el mantenimiento debido de los equipos y elementos componentes de riego, según lo recomendado por el fabricante o proveedor.
- No retirar de los predios o del sistema de regadío al cual benefician o pertenecen, los bienes adquiridos con el incentivo, antes del vencimiento del plazo de 5 años contados a partir de la recepción final de la obra.


- Permitir las visitas de inspección por parte del PSI o de terceros, debidamente autorizados por este, hasta por el plazo de cinco años contados a partir de la recepción final de la obra.

Artículo 6°.- Notificar la presente resolución al GGE "NISPIRUCHAYOC", al Proveedor/Ejecutor Empresa Agua Suelo Interandes E.I.R.L., al Supervisor de la obra, a la Oficina de Gestión Zonal Sur Cusco, a la Dirección de Gestión del Riego, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Artículo 7°.- La presente Resolución será publicada en el Portal Web Institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo