

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

jueves, 22 de febrero de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**UE: 000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	C			
OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS																														
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																														
AOI00095600765 - CONSTRUCCION OBRA 2151332	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	23,500.00	47,000.00	51,000.00	633,639.85	58,960.00	56,579.40	365,118.56	59,095.74	31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	47,000.00	51,000.00	633,639.85	58,960.00	56,579.40
AOI00095600768 - CONSTRUCCION OBRA 2077997	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	661,775.80	847,503.72	272,716.16	971,160.06	1,817,303.29	866,978.11	2,557,926.50	2,470,744.83	330,771.60	1,51	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	661,775.80	847,503.72	272,716.16	971,160.06	1,817,303.29	866,978.11	2,557,926.50	2,470,744.83
AOI00095600772 - CONSTRUCCION OBRA 2487020	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	10,000.00	23,522.21	71,435.00	50,167.50	91,229.00	882,824.85	70,434.17	102,500.00	1,830,173.05	6:	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,522.21	71,435.00	50,167.50	91,229.00	882,824.85	70,434.17	102,500.00	1,830,173.05
AOI00095600774 - CONSTRUCCION OBRA 2385032	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	59,451.22	93,000.00	1:	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	59,451.22	93,000.00
AOI00095600775 - CONSTRUCCION OBRA 2361658	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	645.49	960.00	13,000.00	204,312.98	2:	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	645.49	960.00	13,000.00	204,312.98
AOI00095600776 - CONSTRUCCION OBRA 2385007	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	58,030.71	9,000.00	4:	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	58,030.71	9,000.00
AOI00095601163 - ELABORACION DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2594239	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601164 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425381	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

















AOI00095601032 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO 2221493	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15,031.52	0.00	9,000.00	0.00	12,050.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.52	0.00	9,000.00	0.00	12,050.00
AOI00095601037 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2157984	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	10,200.00	10,000.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	10,200.00	10,000.00	0.00
AOI00095601038 - LIQUIDACION DE OBRA 2427623	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,517.36	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,517.36	0.00	10,000.00	0.00
AOI00095601011 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2225488	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601012 - LIQUIDACION OBRA 2240244	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601013 - LIQUIDACION DE OBRA 2241558	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,969.95	0.00	0.00	0.00
AOI00095601014 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2273922	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	77,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601016 - CONSTRUCCION DE OBRA 2326513	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,254.26	0.00	52,287.51	10,000.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,254.26	0.00	52,287.51	10,000.00	0.00
AOI00095601027 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2161834	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00	0.00	26,601.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00	0.00	26,601.00	0.00	0.00
AOI00095601005 - ELABORACION LIQUIDACION DE OBRA 2134653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	456.08	9,000.00	7,986.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	456.08	9,000.00	7,986.00	
AOI00095601006 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2155885	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	28,323.75	0.00	45,739.49	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	28,323.75	0.00	45,409.19	0.00
AOI00095601007 - ELABORACION DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2161835	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	9,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	9,000.00
AOI00095601008 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2187361	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	18,000.00	12,481.00	0.00	0.00	38,641.36	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	18,000.00	12,481.00	0.00	0.00
AOI00095601009 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2189016	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,344.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.20	0.00	0.00
AOI00095601010 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE 2200695	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600992 - ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 2186458	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.53	335.40	508.50	1,241.48	1,435.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.53	335.40	508.50	1,241.48
AOI00095600999 - ELABORACION DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,280.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

AOI00095601001 - ELABORACION DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE PREINVERSION	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	420,437.00	0.00	18,000.00	447,436.02	8,000.00	0.00	26,885.00	32		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,436.51	0.00	18,000.00	447,436.51	8,000.00	0.00	26,885.00
AOI00095601002 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION OBRA 2045783	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,953.34	9,000.00	8,797.05	1,567.54	1,968.02	2		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,953.34	9,000.00	8,797.05	1,567.54	1,968.02
AOI00095601003 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2096639	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.00	11	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601004 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2114068	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,120.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,120.00
AOI00095600936 - CONSTRUCCION CANAL 2449106	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	859,276.82	258,726.51	0.00	0.00	0.00	156,922.37	575,891.97	456,808.88	1,166,859.59	74		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	859,276.82	258,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	156,922.37	575,891.97	456,808.88	1,166,859.59	74	
AOI00095600948 - CONSTRUCCION CANAL 2528325	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,673.50	28,673.50	395,373.09	506,105.02	1,354,088.92	78,460.79	325,775.13	23,662.52	9,816.05	0.00	31,423.76	5			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,373.09	506,105.02	1,354,088.92	78,460.79	325,775.13	23,662.52	9,816.05	0.00	31,423.76	5
AOI00095600987 - LIQUIDACION OBRA 2425736	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600988 - CONSTRUCCION CANAL 2425741	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.00	11,307.00	8,064.00	7,538.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.00	11,307.00	8,064.00	7,538.00		
AOI00095600990 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE 2128766	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	40,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600991 - ELABORACION EXPEDIENTE 2157636	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	55,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600919 - EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436024	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	135,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600920 - EXPEDIENTE 2436043	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	9,580.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	9,580.00
AOI00095600923 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436086	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600925 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436434	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9,275.00	5,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	5,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600932 - CONSTRUCCION CANAL 2437680	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12,152.00	0.00	0.00	486,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	12,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12,152.00	0.00	0.00	486,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600934 - EXPEDIENTE 2442740	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9,313.56	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.56	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600905 - EJECUCION OBRA 2425722	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	10,260.00	13,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	13,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OBJETIVO  
ESTRATEGICO  
/  
ACCION  
ESTRATEGICA  
/  
ACTIVIDAD  
OPERATIVA

CENTRO  
DE  
COSTO

NIVEL DE  
PRIORIDAD

UNIDAD  
MEDIDA

TIPO DE  
AGREGACION

PROG./  
EJE.

FISICO

FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE AVANCE  
ACUMULADO %  
ANUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
AOI00095600738 - CONSTRUCCION OBRA 2421003	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	248,152.28	448,834.23	230,645.22	195,242.86	74,217.21	44,583.12	18,269.66	7,864.05	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,152.28	448,834.23	230,645.22	195,242.86	74,217.21	44,583.12	18,269.66
AOI00095600740 - CONSTRUCCION OBRA 2478377	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600808 - CAPACITACION USO SISTEMA 2250869	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	100.00	8,390.78	9,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,250.00	6,500.00	10,500.00	13,000.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	100.00	8,390.78	9,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,250.00	6,500.00	10,500.00
AOI00095600866 - LIQUIDACION OBRA 2291894	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	615.00	9,000.00	224,155.89	9,497.16	5,244.33	5,220.00	6,500.00	6,500.00	11,000.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	9,000.00	224,155.89	9,497.16	5,244.33	5,220.00	6,500.00	6,500.00	11,000.00
AOI00095600867 - LIQUIDACION OBRA 2300968	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600868 - CONSTRUCCION OBRA 2406459	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,796.26	134,988.08	560,696.09	961,527.91	571,070.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,796.26	134,988.08	560,696.09	961,527.91
AOI00095601024 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2478653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,500.00	0.00	2,160.00	1,060.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,500.00	0.00	2,160.00	1,060.00
AOI00095601025 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2479423	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	9,000.00	5,041.94	6,375.00	740.00	10,000.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	9,000.00	5,041.94	6,375.00	740.00	10,000.00	0.00	
AOI00095601033 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2406459	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	0.00
AOI00095601034 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2511029	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,700.00	3,120.00	24,840.00	24,956.96		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,700.00	3,120.00	24,840.00	24,956.96	
AOI00095601035 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2513530	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	14,118.21	10,224.84	20,373.95	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	14,118.21	10,224.84	20,313.45	0.00		
AOI00095601018 - ELABORACION EXPEDITE 2420948	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.00	22,335.00	12,505.00	18,253.00	10,557.46			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.00	22,335.00	12,505.00	18,253.00	10,557.46		
AOI00095601019 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2420955	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,000.00	8,180.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,000.00	8,180.00		
AOI00095601020 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA 2420990	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,000.00	6,230.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,000.00	6,230.00		
AOI00095601021 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2455130	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	31,515.00	16,380.00	12,876.00	7,000.00	9,200.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	31,515.00	16,380.00	12,876.00	7,000.00	9,200.00		
AOI00095601022 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2474328	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,425.62	4,400.00	0.00	5,815.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,425.62	4,400.00	0.00	5,815.00		
AOI00095601023 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2475540	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	7,826.12	1,600.00	0.00	1,155.68			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	7,826.12	1,600.00	0.00	1,155.68		
AOI00095600870 - CONSTRUCCION OBRA 2478201	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	220,917.33	317,014.58	222,535.61	399,749.65	641,927.72	193,274.58	218,480.76	51,264.72	143,305.53		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,917.33	317,014.58	222,535.61	399,749.65	641,927.72	193,274.58	218,480.76	51,264.72	143,305.53
AOI00095600993 - LIQUIDACION DE OBRA 2406437	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,280.00	0.00	1,032.04	0.00	27,700.00	13,960.00	14,280.00	20,600.03	18,500.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00</																					

AOI00095600996 - CONSTRUCCION DE OBRA RIEGO TECNIFICADO 2479382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	1,299,846.00	219,527.00	297,593.00	158,184.19	340,382.16	100,642.59	378,397.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,845.84	219,527.09	297,593.20	158,184.06	340,382.16	100,642.59	378,397.82	
AOI00095601017 - LIQUIDACION DE OBRA 2106982	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 21.7 EJ

AEI.03.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep				
																				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
AOI00095600799 - DESARROLLO DE CAPACIDADES	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	386.00	750.00	72.80	0.00	0.00	18,794.01	42,554.01	57,176.01	57,176.04	29,622.01	36,794.01	24,808.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	71.00	435.00	88.38	0.00	0.00	18,794.01	42,554.01	57,176.01	57,176.01	29,622.01	36,794.01	24,808.00		
AOI00095600800 - ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	175.00	300.00	88.38	0.00	0.00	31,323.35	43,253.35	72,374.37	80,278.95	51,142.55	31,323.35	33,403.15		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	114.00	239.00	88.38	0.00	0.00	31,323.35	43,253.35	72,374.37	80,278.95	51,142.55	31,323.35	33,403.15		
AOI00095600801 - CAPACITACION GORES	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	117.00	300.00	95.16	0.00	0.00	18,784.00	18,790.00	18,794.00	18,793.04	19,694.01	18,794.01	18,794.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	100.00	283.00	95.16	0.00	0.00	18,783.59	18,789.43	18,794.01	18,794.01	19,694.01	18,794.01	18,794.00		
AOI00095600997 - GESTION DEL PROGRAMA CAPACITACION PPO042	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	30,552.00	30,536.00	28,892.00	30,559.47	31,489.87	30,537.15	30,510.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	30,552.36	30,536.45	28,891.98	30,558.68	31,489.87	30,537.15	30,510.00		
AOI00095600998 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	100.00	0.00	0.00	31,706.00	18,150.00	4,325.00	714.69	450.48	0.00	2,840.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	100.00	0.00	0.00	31,706.00	18,150.00	4,324.89	714.80	450.48	0.00	2,626.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 91.3 EJ

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS  
 AEI.04.02 SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS, IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep				
																				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
AOI00095600646 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197391	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,760.99	3,581,663.62	4,898,950.36	1,531.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,760.99	3,581,663.59	5,241,731.51	1,531.00	
AOI00095600647 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197392	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600653 - GESTION Y SUPERVISION 2199961 PROGRAMA VALLES VULNERABLES	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	102,640.00	259,665.00	377,748.73	393,205.00	148,534.00	642,307.56	1,137,470.17	675,306.49	611,826.46	1,190.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	102,640.18	259,664.98	377,748.87	393,205.06	148,533.45	642,307.75	1,137,470.17	675,306.49	611,826.46	1,190.00		
AOI00095600734 - OBRA 2235397	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	8,514,904.00	2,696,291.74	0.00	0.00	1,290,559.40	2,803,891.65	3,518,317.94	0.00	4,444.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	5.38	100.00	0.00	0.00	8,514,903.29	2,696,292.61	0.00	0.00	1,290,559.24	2,803,891.65	3,518,317.94	4,747,312.60	4,444.00	
AOI00095601039 - INTERVENCION EMERGENCIA CAJAMARCA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	5.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,618.00	536,867.14	120,384.88	14,925.80		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,618.00	536,867.14	120,384.88	14,925.80		
AOI00095601040 - INTERVENCION EN LA EMERGENCIA - LA LIBERTAD	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	51.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	318,418.39	1,261,891.85	54,614.00	1,130,765.29		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	318,418.39	1,261,891.85	54,614.00	1,130,765.29		
AOI00095601170 - REALIZAR CONTROL CONCURRENTE A OBRA - 2197392	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601172 - INTERVENCION EMERGENCIA ANCASH	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601173 - INTERVENCION EMERGENCIA ICA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601041 - INTERVENCION EN LA EMERGENCIA - LAMBAYEQUE	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2.47	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,817.90	11,672.46	502,181.43	2,362,364.97		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,817.90	11,672.46	502,181.43	2,362,364.97		



OBJETIVO ESTRATEGICO

FISICO

FINANCIERO

ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep						
AOI0095601036 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD PSI	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:																		0.0																

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA  
 MEDIANA DEL AV% DEL POI  
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FÍSICA  
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA  
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA  
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	4	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	169	3	62

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** *I* U ~~S~~ A

**Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores agrarios.**

*En el AEI 03.01 se asigne el presupuesto a obras en las cuales el PSI es la unidad ejecutora a fin de evitar poner saldos a disposición (devolver), contar con presupuesto de gestión para la supervisión de las obras.*

*En el AEI 03.02 se asigne el presupuesto ante el Pliego a fin de contar con el presupuesto al inicio del año a fin de poder licitar las obras, así mismo el presupuesto de gestión para la supervisión de las obras.*

*En el AEI 03.03 en los últimos años se viene reduciendo el presupuesto en esta actividad se viene gestionando ante el Pliego el presupuesto para poder cumplir con la programación anual de las actividades de asistencia técnica y capacitación.*

**Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.**

En el AEI 04.02 se asigne el presupuesto ante el Pliego con fines de garantizar la ejecución de las intervenciones (gastos operativos)