

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
UE: 000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS																				
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																				
AOI00095600765 - CONSTRUCCION OBRA 2151332	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	23,500.00	47,000.00	51,000.00	633,639.85	58,960.00	814,099.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	23,500.00	47,000.00	51,000.00	633,639.85	58,960.00	814,099.85
AOI00095600768 - CONSTRUCCION OBRA 2077997	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		661,775.80	847,503.72	272,716.16	971,160.06	1,817,303.29	866,978.11	5,437,437.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	661,775.80	847,503.72	272,716.16	971,160.06	1,817,303.29	866,978.11	5,437,437.14
AOI00095600772 - CONSTRUCCION OBRA 2487020	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		10,000.00	23,522.21	71,435.00	50,167.50	91,229.00	882,824.85	1,129,178.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	10,000.00	23,522.21	71,435.00	50,167.50	91,229.00	882,824.85	1,129,178.56
AOI00095600774 - CONSTRUCCION OBRA 2385032	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	25,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	25,000.00

AOI00095600775 - CONSTRUCCION OBRA 2361658	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	645.49	18,105.49
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	645.49	18,105.49
AOI00095600776 - CONSTRUCCION OBRA 2385007	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI00095600778 - CONSTRUCCION OBRA 2361642	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	10,248.00	9,903.00	0.00	0.00	37,476.68	57,627.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	10,247.80	9,903.88	0.00	0.00	37,476.00	57,627.68
AOI00095600785 - CONSTRUCCION OBRA 2195497	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		2,558,019.29	38,000.00	47,160.00	7,093.80	26,177.93	18,482.00	2,694,933.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	2,558,019.29	38,000.00	47,160.00	7,093.80	26,177.93	18,482.00	2,694,933.02
AOI00095600789 - ELABORACION EXPEDIENTE OBRA 2161834	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		1,295,789.73	558,337.94	522,542.42	0.00	10,160.00	492,354.83	2,879,184.92
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	1,295,789.73	558,337.94	522,542.42	0.00	10,160.00	492,354.83	2,879,184.92
AOI00095600804 - ELABORACION EXPEDIENTE OBRA 2192885	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600875 - SALDO DE OBRA 2135048	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	640.00	9,487.33	18,000.00	9,000.00	0.00	37,127.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	640.00	9,487.33	18,000.00	9,000.00	0.00	37,127.33
AOI00095600882 - EXPEDIENTE 2425336	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600889 - ELABORACION DE EXPEDIENTE 2425365	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	ESTACIONES DE EXPENDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600891 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425372	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600892 - ELABORACION DE EXPEDIENTE 2425382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600893 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425484	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095600894 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425623	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	11,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	11,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.99
AOI00095600895 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425646	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600898 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425693	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	67,446.00	15,490.80	0.00	0.00	0.00	82,936.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	67,446.00	15,490.80	0.00	0.00	0.00	82,936.80
AOI00095600899 - ELABORACION EXPEDIENTE 2425696	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600901 - EJECUCION OBRA 2425710	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600902 - EJECUCION OBRA 2425715	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	3,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.91
					EJECUTADO	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	3,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.91
AOI00095600903 - EJECUCION OBRA 2425718	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600904 - EJECUCION OBRA 2425721	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	35,755.28	0.00	0.00	0.00	35,755.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	35,755.28	0.00	0.00	0.00	35,755.28
AOI00095600905 - EJECUCION OBRA 2425722	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	10,260.00	13,571.84	0.00	0.00	0.00	23,831.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	10,260.00	13,571.84	0.00	0.00	0.00	23,831.84
AOI00095600906 - EJECUCION OBRA 2425724	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600907 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2425726	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600911 - CONSTRUCCION DE CANAL 2434563	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095600914 - CONSTRUCCION CANAL 2434904	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	60,423.23	0.00	0.00	0.00	60,423.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	60,423.23	0.00	0.00	0.00	60,423.23
AOI00095600915 - EXPEDIENTE 2435204	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600916 - CONSTRUCCION CANAL 2435240	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	18,455.94	0.00	0.00	0.00	18,455.94
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	18,455.94	0.00	0.00	0.00	18,455.94
AOI00095600918 - EXPEDIENTE SALDO OBRA 2435355	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600919 - EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436024	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	135,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,487.86
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	135,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,487.86
AOI00095600920 - EXPEDIENTE 2436043	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600921 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436073	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600923 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436086	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	10,675.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	10,675.00
AOI00095600925 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO OBRA 2436434	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	9,275.00	5,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759.10
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	9,275.00	5,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759.10
AOI00095600932 - CONSTRUCCION CANAL 2437680	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12,151.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	486,675.00	0.00	0.00	0.00	486,675.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	12,151.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	486,675.00	0.00	0.00	0.00	486,675.00
AOI00095600933 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2442714	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600934 - EXPEDIENTE 2442740	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	9,313.56	0.00	0.00	16,000.00	0.00	25,313.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	9,313.56	0.00	0.00	16,000.00	0.00	25,313.56

AOI00095600936 - CONSTRUCCION CANAL 2449106	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	859,276.82	258,726.51	0.00	0.00	0.00	156,922.37	1,274,925.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		859,276.82	258,726.51	0.00	0.00	0.00	156,922.37	1,274,925.70
AOI00095600937 - CONSTRUCCION CANAL 2449718	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600939 - LIQUIDACION OBRA 2452125	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600943 - CONSTRUCCION CANAL 2463097	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600948 - CONSTRUCCION CANAL 2526325	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	395,373.09	506,105.02	1,354,088.92	78,460.79	325,775.13	23,662.52	2,683,465.47
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		395,373.09	506,105.02	1,354,088.92	78,460.79	325,775.13	23,662.52	2,683,465.47
AOI00095600985 - CONSTRUCCION CANAL 2425691	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600986 - LIQUIDACION OBRA 2425706	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600987 - LIQUIDACION OBRA 2425736	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00
AOI00095600988 - CONSTRUCCION CANAL 2425741	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.00	30,941.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.00	30,941.00
AOI00095600990 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE 2128766	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	40,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	40,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.43
AOI00095600991 - ELABORACION EXPEDIENTE 2157636	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	55,350.04	0.00	0.00	0.00	55,350.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	55,350.04	0.00	0.00	0.00	55,350.04
AOI00095600992 - ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 2186458	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.53	335.40	1,487.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.53	335.40	1,487.93

AOI00095600999 - ELABORACION DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	1,160.00	9,272.06	9,000.00	0.00	9,000.00	28,432.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	1,160.00	9,272.06	9,000.00	0.00	9,000.00	28,432.06
AOI00095601001 - ELABORACION DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE PREINVERSION	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	100.00	0.00	0.00	420,437.00	0.00	18,000.00	447,436.02	885,873.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-		0.00	0.00	420,436.51	0.00	18,000.00	447,436.51	885,873.02
AOI00095601002 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION OBRA 2045783	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,953.34	9,000.00	28,053.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,953.34	9,000.00	28,053.34
AOI00095601003 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2096639	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601004 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2114068	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601005 - ELABORACION LIQUIDACION DE OBRA 2134653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00
AOI00095601006 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2155885	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	28,323.75	50,763.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	28,323.75	50,763.75
AOI00095601007 - ELABORACION DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2161835	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601008 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2187361	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	4,570.00	18,000.00	12,481.00	35,051.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	4,570.00	18,000.00	12,481.00	35,051.00
AOI00095601009 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2189016	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601010 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE 2200695	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	3,106.03	0.00	0.00	3,106.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	3,106.03	0.00	0.00	3,106.03
AOI00095601011 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2225488	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

AOI00095601012 - LIQUIDACION OBRA 2240244	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601013 - LIQUIDACION DE OBRA 2241558	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,969.95	0.00	36,969.95
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	36,969.95	0.00	36,969.95
AOI00095601014 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA 2273922	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	77,221.05	0.00	0.00	77,221.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	77,221.05	0.00	0.00	77,221.05
AOI00095601016 - CONSTRUCCION DE OBRA 2326513	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	92,254.26	0.00	92,254.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,254.26	0.00	92,254.26
AOI00095601026 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2038198	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601027 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2161834	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00	0.00	26,601.00	53,202.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	26,601.00	0.00	26,601.00	53,202.00
AOI00095601028 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2195497	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,938,851.22	9,938,851.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,938,851.22	9,938,851.22
AOI00095601030 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2226772	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601031 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2240237	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00
AOI00095601032 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO 2221493	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	15,031.52	0.00	9,000.00	24,031.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	15,031.52	0.00	9,000.00	24,031.52
AOI00095601037 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2157984	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
AOI00095601038 - LIQUIDACION DE OBRA 2427623	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	1,078,517.36	0.00	10,000.00	1,088,517.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,078,517.36	0.00	10,000.00	1,088,517.36

AOI00095601044 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2151332	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,308.00	0.00	1,674,308.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,308.00	0.00	1,674,308.00
AOI00095601045 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2180444	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
AOI00095601046 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION RCC - 2089754	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601047 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION - 2001621	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,581.68	22,980.00	314,561.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	291,581.68	22,980.00	314,561.68
AOI00095601048 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA - 2425378	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,212.60	112,212.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,212.60	112,212.60
AOI00095601049 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2425378	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,859.00	0.00	134,859.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	134,859.00	0.00	134,859.00
AOI00095601050 - ELABORACION DE LIQUIDACION OBRA - 2434817	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	243,913.02	0.00	243,913.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	243,913.02	0.00	243,913.02
AOI00095601051 - ELABORACION LIQUIDACION DE OBRA - 2434990	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.72	0.00	15,095.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.72	0.00	15,095.72
AOI00095601052 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434993	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.62	0.00	10,067.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.62	0.00	10,067.62
AOI00095601053 - ELABORACION DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA - 2459266	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366.59	0.00	70,366.59
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	70,366.59	0.00	70,366.59
AOI00095601055 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2096639	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601056 - CONSTRUCCION CANAL - 2121599	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601057 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2124127	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601058 - LIQUIDACION DE OBRA - 2128766	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601059 - LIQUIDACION DE OBRA - 2141991	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
AOI00095601060 - LIQUIDACION DE OBRA - 2155885	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601061 - LIQUIDACION DE OBRA - 2157636	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
AOI00095601062 - LIQUIDACION DE OBRA - 2157984	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601063 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2173525	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,576.32	61,576.32
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,576.32	61,576.32
AOI00095601064 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2176379	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601065 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2182743	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601066 - LIQUIDACION DE OBRA - 2187361	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
AOI00095601067 - LIQUIDACION DE OBRA - 2189016	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601068 - LIQUIDACION DE OBRA - 2192892	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601069 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2192895	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601070 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2200680	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601071 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2221493	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601072 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL DE RIEGO - 2226772	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601073 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2240237	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
AOI00095601074 - ELABORACION DE INFORME SALDO OBRA - 2240254	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601075 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2311836	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601076 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2408376	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601077 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2425336	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601078 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425358	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601079 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425361	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601080 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425364	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601081 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425369	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601082 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2425372	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601083 - CONSTRUCCION DE REHABILITACION CANAL - 2425382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601084 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA - 2425484	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601085 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2425619	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601086 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2425691	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601087 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2425708	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601088 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2425713	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601089 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2425721	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601090 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2425726	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.28	5,254.28	5,254.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.28	5,254.28	5,254.28
AOI00095601091 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA -	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601092 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425741	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601093 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2425748	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601094 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2425750	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601095 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2427621	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,516.87	616,516.87
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,516.87	616,516.87
AOI00095601096 - INFORME LIQUIDACION OBRA - 2427621	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601097 - INFORME LIQUIDACION OBRA - 2427623	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601098 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2429479	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601099 - INFORME LIQUIDACION OBRA - 2429481	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601100 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434221	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601101 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434234	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601102 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434249	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601103 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434556	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601104 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434560	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601105 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2434563	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601106 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2434564	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601107 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2434591	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601108 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434593	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601109 - ELABORACION DE LIQUIDACION SALDO DE OBRA - 2434628	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601110 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434825	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601111 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434630	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601112 - ELABORACION DE LIQUIDACION SALDO DE OBRA - 2434833	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601113 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434904	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601114 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2435204	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601115 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2435246	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601116 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2435355	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00095601117 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2435359	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601118 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2436010	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601119 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2436024	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601120 - ELABORACION DE INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2436029	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601121 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2436031	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812.77	37,812.77	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812.77	37,812.77	
AOI00095601122 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2436046	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601123 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2436073	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601124 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2436080	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601125 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2436082	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601126 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2436086	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.23	1,868.23	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.23	1,868.23	
AOI00095601127 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2436434	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601128 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2436516	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,794.60	37,794.60	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,794.60	37,794.60	

AOI00095601129 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2437021	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601130 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2437255	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601131 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2442770	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,174.08	34,174.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,174.08	34,174.08
AOI00095601132 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2442864	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601133 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2448293	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601134 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2448312	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601135 - CONSTRUCCION CANAL RIEGO - 2449106	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601136 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2449120	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601137 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2452125	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601138 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2452132	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601139 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2452138	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095601140 - REHABILITACION DE BOCATOMA - 2453333	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16/21

AOI00095601153 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2442762	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601154 - ELABORACION DE INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2442841	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601155 - INFORME DE ACTUALIZACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2453884	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601156 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2462595	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601157 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA - 2182743	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095601159 - ELABORACION DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA - 2530805	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							33,875,727.01	
AEI.03.02 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																						
AOI00095600738 - CONSTRUCCION OBRA 2421003	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	248,152.28	448,834.23	230,645.22	195,242.86	74,217.21	44,583.12	1,241,674.92		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	248,152.28	448,834.23	230,645.22	195,242.86	74,217.21	44,583.12	1,241,674.92		
AOI00095600740 - CONSTRUCCION OBRA 2478377	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600808 - CAPACITACION USO SISTEMA 2250869	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	8,390.78	9,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,250.00	45,640.78		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	8,390.78	9,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,250.00	45,640.78		
AOI00095600866 - LIQUIDACION OBRA 2291894	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	615.00	9,000.00	224,155.89	9,497.16	5,244.33	5,220.00	253,732.38		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	615.00	9,000.00	224,155.89	9,497.16	5,244.33	5,220.00	253,732.38		
AOI00095600867 - LIQUIDACION OBRA 2300968	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600868 - CONSTRUCCION OBRA 2406459	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	452,796.26	134,988.08	587,784.34		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	452,796.26	134,988.08	587,784.34		
AOI00095600869 - EXPEDIENTE OBRA 2420209	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AOI00095600870 - CONSTRUCCION OBRA 2478201	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	220,917.33	317,014.58	222,535.61	399,749.65	641,927.72	193,274.58	1,995,419.47
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		220,917.33	317,014.58	222,535.61	399,749.65	641,927.72	193,274.58	1,995,419.47
AOI00095600993 - LIQUIDACION DE OBRA 2406437	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,280.00	0.00	1,032.04	0.00	27,700.00	13,960.00	43,972.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		1,280.00	0.00	1,032.04	0.00	27,700.00	13,960.00	43,972.04
AOI00095600994 - LIQUIDACION DE OBRA 2414693	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	16,743.47	12,000.00	6,000.00	0.00	14,016.00	16,803.00	65,562.47
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		16,743.47	12,000.00	6,000.00	0.00	14,016.00	16,803.00	65,562.47
AOI00095600995 - LIQUIDACION DE OBRA 2420218	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	38,080.62	38,783.57	10,453.35	0.00	25,170.39	6,500.00	118,987.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		38,080.62	38,783.57	10,453.35	0.00	25,170.39	6,500.00	118,987.93
AOI00095600996 - CONSTRUCCION DE OBRA RIEGO TECNIFICADO 2479382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,299,846.00	219,527.00	297,593.00	158,184.19	1,975,150.19
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	1,299,845.84	219,527.09	297,593.20	158,184.06	1,975,150.19
AOI00095601017 - LIQUIDACION DE OBRA 2106982	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
AOI00095601018 - ELABORACION EXPEDITE 2420948	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.00	22,335.00	41,140.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.00	22,335.00	41,140.00
AOI00095601019 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2420955	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
AOI00095601020 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA 2420990	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
AOI00095601021 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2455130	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,140.00	31,515.00	16,380.00	49,035.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,140.00	31,515.00	16,380.00	49,035.00
AOI00095601022 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2474328	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,425.62	6,065.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,425.62	6,065.62
AOI00095601023 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2475540	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	7,826.12	8,786.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	7,826.12	8,786.12
AOI00095601024 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2478653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,500.00	8,100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,500.00	8,100.00
AOI00095601025 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2479423	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,380.00	9,000.00	5,041.94	15,421.94
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,380.00	9,000.00	5,041.94	15,421.94
AOI00095601033 - REALIZACION CONTROL CONCURRENTE 2406459	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	53,333.50	106,667.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	53,333.50	0.00	0.00	53,333.50	106,667.00

AOI00095601034 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2511029	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,700.00	8,100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,700.00	8,100.00	
AOI00095601035 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE OBRA 2513530	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	14,118.21	31,018.21	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	14,118.21	31,018.21	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							6,616,958.41
AEI.03.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES.																					
AOI00095600799 - DESARROLLO DE CAPACIDADES	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	-	100.00	0.00	0.00	18,794.00	42,554.00	57,176.00	57,176.04	175,700.04	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	-		0.00	0.00	18,794.01	42,554.01	57,176.01	57,176.01	175,700.04	
AOI00095600800 - ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	-	100.00	0.00	0.00	31,324.00	43,253.00	72,375.00	80,278.02	227,230.02	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	-		0.00	0.00	31,323.35	43,253.35	72,374.37	80,278.95	227,230.02	
AOI00095600801 - CAPACITACION GORES	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	-	100.00	0.00	0.00	18,784.00	18,790.00	18,794.00	18,793.04	75,161.04	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	-		0.00	0.00	18,783.59	18,789.43	18,794.01	18,794.01	75,161.04	
AOI00095600997 - GESTION DEL PROGRAMA CAPACITACION PP0042	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	30,552.00	30,536.00	28,892.00	30,559.47	120,539.47	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	30,552.36	30,536.45	28,891.98	30,558.68	120,539.47	
AOI00095600998 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	512.00	-	100.00	0.00	0.00	31,706.00	18,150.00	4,325.00	714.69	54,895.69	
					EJECUTADO	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	512.00	-		0.00	0.00	31,706.00	18,150.00	4,324.89	714.80	54,895.69	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							653,526.26
OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS																					
AEI.04.02 SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS, IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.																					
AOI00095600646 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197391	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600647 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197392	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600653 - GESTION Y SUPERVISION 2199961 PROGRAMA VALLES VULNERABLES	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	102,640.00	259,665.00	377,748.73	393,205.00	148,534.00	642,307.56	1,924,100.29	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-		102,640.18	259,664.98	377,748.87	393,205.06	148,533.45	642,307.75	1,924,100.29	
AOI00095600734 - OBRA 2235397	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	8,514,904.00	2,696,291.74	0.00	0.00	1,290,559.40	12,501,755.14	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	8,514,903.29	2,696,292.61	0.00	0.00	1,290,559.24	12,501,755.14	
AOI00095601039 - INTERVENCION EMERGENCIA CAJAMARCA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,618.00	263,618.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,618.00	263,618.00	
AOI00095601040 - INTERVENCION EN LA EMERGENCIA - LA LIBERTAD	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	318,418.39	319,239.39	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	-		0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	318,418.39	319,239.39	
AOI00095601041 - INTERVENCION EN LA EMERGENCIA - LAMBAYEQUE	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,817.90	3,817.90	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,817.90	3,817.90	

AOI00095601042 - INTERVENCION A LA EMERGENCIA - LIMA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	3,500.00	17,680.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-		0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	3,500.00	17,680.00	
AOI00095601043 - INTERVENCION EN LA EMERGENCIA - PIURA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	-	100.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	54,487.00	34,329.74	98,096.74	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	-		0.00	0.00	0.00	9,280.00	54,487.00	34,329.74	98,096.74	
AOI00095601054 - LIQUIDACION DE INTERVENCION - 2436764	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:							15,128,307.46
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI																					
AOI00095600316 - CONDUCCION Y ORIENTACION DE GESTIÓN INTERNO Y EXTERNO DEL PROGRAMA	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	78,972.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	78,972.00	
AOI00095600321 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	74,256.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	74,256.00	
AOI00095600327 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	10.00	80.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	1,138,194.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00		189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	189,699.00	1,138,194.00	
AOI00095600328 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RRHH	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	70.00	100.00	1,012,632.00	2,369,139.00	3,782,895.00	1,230,640.00	1,539,154.00	1,335,308.43	11,269,768.43	
					EJECUTADO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	70.00		1,012,631.40	2,369,139.15	3,782,894.15	1,230,640.22	1,539,153.90	1,335,309.61	11,269,768.43	
AOI00095600333 - GESTION DEL PSI - INFRAESTRUCTURA RIEGO	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	657,138.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	109,523.00	657,138.00	
AOI00095600338 - GESTION DEL PSI . RIEGO TECNIFICADO	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	100.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	150,090.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00		25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	150,090.00	
AOI00095600873 - GESTION ACTIVIDADES CAPACITACION	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	203,640.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	203,640.00	
AOI00095601000 - GESTION PSI	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	100.00	0.00	33,159.00	238,519.00	349,996.00	556,182.00	425,254.36	1,603,110.36	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-		0.00	33,158.29	238,518.44	349,996.94	556,181.90	425,254.79	1,603,110.36	
AOI00095601158 - GESTION ADMINISTRATIVA - SENTENCIAS JUDICIALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:													97.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:							15,175,168.79
AEI.06.06 MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDAGRI																					
AOI00095601036 - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD PSI	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:	S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.06:	0.00
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)			99.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI			100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA			71,449,687.93
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA			71,449,687.93
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA			239
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA			0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%	
Acciones Estratégicas				5
Actividades Operativas (Ejecución física)		1		38

En la AEI 03.01: Demoras en la contratación para la ejecución de las obras. Retrasos en la convocatoria y/o procesos declarados desiertos en las licitaciones de las obras. En la AEI 03.02: Demoras en la ejecución de las obras debido a que los contratistas no solicitan adelantos y conflictos sociales los Grupos de Gestión Empresarial (GGE) no ceden las áreas para construcción de los reservorios. En la AEI 03.03: Demoras en la realización de las capacitaciones debido a la falta de presupuesto imposibilita contratar a los consultores que llevarían a cabo las capacitaciones. En la AEI 04.02: La falta de presupuesto imposibilita contratar el personal para la supervisión de las intervenciones, teniendo en cuenta la proximidad del Fenómeno del Niño.

Cancelar