

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

REPUBLICA DEL PERU



Resolución Directoral N° 658 -2015-MINAGRI-PSI

Lima, 07 OCT. 2015

VISTO:

El Informe N° 018-2015-MINAGRI-PSI-DGR, de fecha 01 de octubre de 2015, de la Dirección de Gestión del Riego, relacionado a la Liquidación Final del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "Ecomusa Potaca Vista Alegre";

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a la operación de endeudamiento aprobada por Decreto Supremo N° 253-2010-EF, la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, con fecha 21 de diciembre de 2010, suscribieron el Contrato de Préstamo 7878-PE hasta por la suma de US\$ 20'000,000.00, para financiar parcialmente el "Programa Subsectorial de Irrigación - Sierra", cuya Unidad Ejecutora es el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI;

Que, el objetivo del referido programa de inversión es contribuir al incremento de la producción y la productividad agrícola en la sierra, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, a través de la tecnificación de los sistemas de riego y la asociatividad de los pequeños agricultores; asimismo, su estructura de ejecución desarrolla el Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego, Componente B: Tecnificación de Riego, Componente C: Fortalecimiento y Apoyo a las OUAs y Componente D: Derechos de Uso de Agua;

Que, en el marco del Componente B: Tecnificación de Riego, con fecha 31 de octubre de 2014, el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial Ecomusa Potaca Vista Alegre (GGE) suscribieron el Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO (en adelante, el Convenio) para financiar el Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Ecomusa Potaca Vista Alegre, distrito de Yanacocha, provincia de Chupaca, región Junín" (en adelante, el Proyecto), con Código SNIP N°279951, cuya ejecución tecnifica 10.00 hectáreas y beneficia a seis (06) agricultores; estableciendo el importe total de la inversión en la suma de S/. 149,988.00 incluido el IGV, que comprende el costo por la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra; asimismo, definen las obligaciones, atribuciones y compromisos de

las partes y los porcentajes de los aportes para la ejecución de las obras parcelarias de riego y obras comunes y obligaciones relacionadas a la supervisión de la obra;

Que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, con fecha 17 de diciembre de 2014, el GGE y la empresa Proveedora/Ejecutora Consorcio Lima, representada por la empresa Megauni Ingenieros S.A.C., suscribieron el Contrato Privado Grupo Beneficiario - Proveedor/Ejecutor Modalidad Llave en Mano a Suma Alzada N° 005 - 2014 - JU's MANTARO - GGE Ecomusa Potaca Vista Alegre (en adelante, el Contrato Privado) para la ejecución del Proyecto materia del Convenio por la suma de S/. 205,783.45, incluido el IGV, a suma alzada; con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, correspondiendo treinta (30) días calendario para la elaboración del expediente técnico, y sesenta (60) días calendario para la ejecución de la obra;

Que, mediante Resolución Directoral N° 334-2014-MINAGRI-PSI de fecha 12 de mayo de 2015, la Dirección Ejecutiva del PSI aprobó el expediente técnico del Proyecto, cuyo presupuesto total asciende a la suma de S/. 210,975.45, incluido el IGV, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 17 de julio de 2015, con la participación del Supervisor de Obra y de los representantes del GGE, de la empresa Proveedora/Ejecutora y del PSI, previa revisión de planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del expediente técnico del Proyecto, se constató que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo al referido expediente técnico;

Que, con Carta N° 15-2015/S.O./ISHS de fecha 18 de agosto de 2015, el Supervisor de Obra, manifiesta que ha verificado que el informe de liquidación así como la documentación presentada por el contratista concuerda con el requerimiento mínimo de información requerida, por lo que emite su conformidad;

Que, mediante Memorando N° 991-2015-MINAGRI-PSI-OGZCH de fecha 25 de agosto de 2015, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo expresa su conformidad a la citada Liquidación;

Que, a través de la Carta N° 54-2015/JHVV de fecha 09 de setiembre de 2015, el Especialista en Liquidaciones del PSI-Sierra Componente B, Ingeniero Jorge Hugo Velazco Vilcapoma presenta al Jefe de la Oficina de Tecnificación de Riego de la Dirección de Gestión del Riego el "Informe Técnico de Liquidación de Obra GGE "ECOMUSA POTACA VISTA ALEGRE" de fecha 08 de setiembre de 2015, en el cual efectúa la evaluación del "Informe Técnico de Liquidación de Obra" presentado por el Supervisor de la obra y entre otros aspectos refiere lo siguiente: **i)** que se han realizado modificaciones en el expediente técnico de la obra, cambiándose la ubicación de la toma lateral hacia otro punto, debido a que no se tiene la autorización y el pase de servidumbre para tal estructura, asimismo en los hidratantes y cada uno de los arcos de riego, se colocaron unas cajas de concreto con sus respectivas tapas metálicas, las cuales no fueron consideradas en el expediente técnico; **ii)** que en cuanto al plazo para la elaboración del expediente técnico el contratista tuvo un retraso de veintiún (21) días calendario, por lo que se le aplicó una penalidad de S/. 5,600.00, la misma que fue cobrada al contratista en el segundo pago; **iii)** en lo que se refiere al plazo de ejecución la obra se inició con la entrega de terreno efectuada el 18 de mayo de 2015, por lo cual, habiéndose pactado 60 días calendario como plazo de ejecución de la obra, concluye que



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 658 -2015-MINAGRI-PSI

-2-

dicho la fecha prevista de terminación de obra quedo definida para el 17 de julio de 2015, fecha en la que se culminó, recepciono y transfirió la obra; **iv)** a la aprobación de la liquidación se deberá cancelar al Proveedor Ejecutor Megauni Ingenieros S.A.C. representante del Consorcio Lima la suma de S/. 20,578.34, el cual corresponde al saldo retenido por liquidación de los cuales S/. 19,756.82 serán pagados con la fuente del PSI y S/. 821.52 serán pagados con el aporte del GGE "Ecomusa Potaca Vista Alegre"; **v)** a la aprobación de la liquidación se deberá cancelar al Supervisor de Obra, la cantidad de S/. 1,038.40, de los cuales S/. 976.27 será cancelado con financiamiento del PSI y S/. 62.13 con el aporte del GGE "Ecomusa Potaca Vista Alegre"; **vi)** que las modificaciones efectuadas sean aprobadas conjuntamente con la liquidación de la obra; **vi)** recomienda aprobar la Liquidación Final de la obra de acuerdo al Expediente de Liquidación Técnico Financiero del mencionado Convenio, por la suma de S/. 210,975.45, incluido IGV, correspondiendo S/. 199,783.45 a la obra, S/. 6,000.00 al expediente técnico y S/. 5,192.00 a la Supervisión; de los cuales S/. 202,552.94 ha sido financiado con la fuente de financiamiento del PSI, mientras que S/. 8,422.51 con el aporte en efectivo del GGE "Ecomusa Potaca Vista Alegre";

Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante el Memorando N° 1814-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 29 de setiembre de 2015, manifiesta que luego de la revisión y verificación efectuada por el área de Contabilidad a la documentación financiera de los desembolsos, efectuados con cargo al Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO y registrados en el estado de cuentas que sustentan la información financiera del PSI, el mismo que se encuentra contenido en el Informe N° 100-2015-MINAGRI-PSI-OAF/CONT, otorga la conformidad financiera y contractual a la liquidación reseñada precedentemente;

Que, con el documento de Visto, la Dirección de Gestión del Riego remite a la Dirección Ejecutiva del PSI el expediente que sustenta la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial Ecomusa Potaca Vista Alegre y solicita su aprobación, expresando que el mismo cuenta con la conformidad de su despacho, del Jefe de la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI, de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo y del Supervisor de Obra, así como con la conformidad financiera de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI;



Que, mediante Informe Legal N° 711-2015-MINAGRI-PSI-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que por Resoluciones Directorales N° 834-2013-MINAGRI-PSI y N° 014-2014-MINAGRI-PSI se modifica el Anexo III "Manual Componente B: Tecnificación de Riego Parcelario" contenido en el Volumen I del Manual de Operaciones del Proyecto PSI Sierra, aprobado por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, cuyo numeral 8.10 regula el procedimiento para la aprobación de la liquidación de obras financiadas en el marco del referido Componente B, y entre otros, establece que el Supervisor de la obra, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal y el Director de Gestión del Riego del PSI expresen su conformidad con la *liquidación técnica y financiera* y que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas exprese su conformidad financiera; por lo que, considerando que en el expediente administrativo obran las conformidades antes mencionadas, recomienda aprobar la referida Liquidación y disponer la conclusión del Convenio de Financiamiento No Reembolsable;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión del Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, modificada por Resoluciones Directorales N° 538-2013-MINAGRI-PSI, N° 834-2013-MINAGRI-PSI, N° 014-2014-MINAGRI-PSI y N° 409-2014-MINAGRI-PSI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto PSI - Sierra y en el Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación Final del Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Ecomusa Potaca Vista Alegre, distrito de Yanacocha, provincia de Chupaca, región Junín", el cual tecnifica 10.00 hectáreas y beneficia a seis (06) agricultores y que es objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO, suscrito con fecha 31 de octubre de 2014, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el Grupo de Gestión Empresarial "Ecomusa Potaca Vista Alegre", en la suma de S/. 210,975.45 (Doscientos Diez Mil Novecientos Setenta y Cinco y 45/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, de los cuales S/. 202,552.94 corresponde a la fuente de financiamiento del PSI, mientras que S/. 8,422.51 corresponde al aporte en efectivo del GGE "Ecomusa Potaca Vista Alegre".

Artículo 2°.- Autorizar la cancelación al proveedor/ejecutor Megauni Ingenieros S.A.C. representante del Consorcio Lima, la suma de S/. 20,578.34 (Veinte Mil Quinientos Setenta y Ocho y 34/100 Nuevos soles) incluido IGV, que será de los cuales S/.19,756.82 serán pagados con la fuente del PSI y S/. 821.52 serán pagados con el aporte del GGE Ecomusa Potaca Vista Alegre, de acuerdo a lo indicado en le Cláusula Séptima de pagos y Adelantos del Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor Modalidad Llave en Mano a Suma Alzada N° 005-2014-JU's MANTARO-GGE Ecomusa Potaca Vista Alegre.

Artículo 3°.- Autorizar la cancelación al Supervisor de Obra, Ingeniero Aquiles Álvarez Huarcaya de la suma de S/. 1,038.40 (Un Mil Treinta y Ocho y 40/100 Nuevos Soles), incluido todos los impuestos de ley, la cual será cancelada en su totalidad por con financiamiento del PSI, equivalente al saldo del último pago correspondiente según Contrato de Servicios-Ingeniero Supervisor de Obra S/N suscrito entre el GGE Ecomusa Potaca Vista Alegre y el Supervisor de Obra.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 658 -2015-MINAGRI-PSI

- 3 -

Artículo 4°.- Aprobar las modificaciones efectuadas en el proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Ecomusa Potaca Vista Alegre, distrito de Yanacocha, provincia de Chupaca, región Junín", detallados en el noveno considerando de la presente resolución.

Artículo 5°.- Declarar por cumplida la condición para el otorgamiento del incentivo materia del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 005-2014-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO LLAVE EN MANO, darlo por concluido y en virtud a dicha donación, precisar que el GGE Ecomusa Potaca Vista Alegre, asume las siguientes obligaciones:

- Garantizar el cuidado de los equipos instalados, comprometiéndose a reparar, en el plazo más inmediato, cualquier daño o pérdida como consecuencia de robos, malos manejos y operación de los mismos, y asumir las indemnizaciones que correspondan.
- Realizar el mantenimiento debido de los equipos y elementos componentes de riego, según lo recomendado por el fabricante o proveedor.
- No retirar de los predios o del sistema de regadío al cual beneficien o pertenecen, los bienes adquiridos con el incentivo, antes del vencimiento del plazo de 5 años contados a partir de la recepción final de la obra.
- Permitir las *visitas de inspección* por parte del PSI o de terceros, debidamente autorizados por este, hasta por el plazo de cinco años contados a partir de la recepción final de la obra.

Artículo 6°.- Notificar la presente resolución al GGE "Ecomusa Potaca Vista Alegre", al Proveedor/Ejecutor Consorcio Lima, al Supervisor de la obra, a la Oficina de Gestión Zonal Sur Cusco, a la Dirección de Gestión del Riego, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Artículo 7°.- La presente Resolución será publicada en el Portal Web Institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo

