




PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



1

EVALUACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Directiva N° 005-2012-EF/50.01

Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

INFORME AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

INTRODUCCION

El Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, es un programa del Ministerio de Agricultura especializado en riego tecnificado, cuyas actividades se orientan a mejorar la eficiencia del riego en el ámbito nacional; además, se constituye en el Ente Rector en Riego Tecnificado, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2006-AG, reglamento de la Ley N° 28585 – Programa de Riego Tecnificado.

El PSI, como organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo ejecutar programas y proyectos de inversión, referentes a infraestructura de riego y drenaje, tecnificación del riego, asistencia técnica y financiera, fortalecimiento institucional a las organizaciones de agua de riego, y otros relacionados al uso y administración del agua de riego; promueve la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a nivel de los sistemas de captación, conducción y distribución de agua, a nivel parcelario; contribuye al fortalecimiento de los aspectos técnicos, económicos e institucionales de las organizaciones de usuarios de agua; Promueve la mayor participación del sector privado en los aspectos asociados con el riego y el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales y Locales para desarrollar proyectos de riego tecnificado.

La Unidad Ejecutora 006: PSI, tiene a su cargo la ejecución de los siguientes Programas, Programa Proyecto Subsectorial de Irrigaciones Sierra,

- Proyectos por Administración Directa.
- Programa de Riego Tecnificado.
- Programa de Protección de Valles Vulnerables, Préstamo PE-P451 suscrito con el JICA
- Actividad: Productores Agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego
- Actividad: Gestión del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI.
- Actividad Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres
- Intervenciones de Reconstrucción con Cambios
- Actividades de Prevención Fenómeno del Niño Costero

El PSI, tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, mejorando y modernizando la infraestructura de riego, fortaleciendo a las OUA's y

promoviendo la tecnificación del riego, contribuyendo así al incremento de la producción, la productividad agrícola y al incremento de la rentabilidad del agro.

La estructura del Presupuesto Inicial de Apertura – PIA y PIM correspondiente al Segundo Semestre del año 2017 se detalla a continuación:

CUADRO N° 01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM
Total 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	120,304,669	407,904,387
DECRETO URGENCIA 004-2017	4,477,062	4,551,877
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	1,016,540
INFRAESTRUCTURA	6,557,213	20,277,500
INTERV. RCC - INICIAL - LEY 30879	-	16,698,725
INTERV. RCC D.S.N° 016-2019-EF	-	8,073,633
INTERV. RCC D.S.N° 018-2019-EF	-	6,320,247
INTERV. RCC D.S.N° 037-2019-EF	-	125,820,217
INTERV. RCC D.S.N° 051-2019-EF	-	28,685,043
INTERV. RCC D.S.N° 054-2019-EF	-	48,810,265
INTERV. RCC D.S.N° 112-2019-EF	-	18,142,716
PRE INVERSION	39,007,933	34,683,670
PROG. PPTAL - 042 APROV. R.H.	2,338,468	2,338,468
RIEGO TECNIFICADO	5,656	8,928,446
SIERRA AZUL	67,918,337	83,557,040
Total 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	34,856,739	289,397,116
CONTINUIDAD PREVENION 2018	-	31,751,132
EMERGENCIA FONDES	-	72,318,569
EMERGENCIA INTERVENCION INMEDIATA MINAGRI	-	1,000,000
EMERGENCIA INTERVENCIONES PSI	-	3,500,000
INTERV. RCC D.S.N° 016-2019-EF	-	105,762,848
INTERV. RCC D.S.N° 037-2019-EF	-	37,096,821
INTERV. RCC D.S.N° 054-2019-EF	-	2,805,255
JICAP-45 VALLES VULNERABLES	34,856,739	35,162,491
Total 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	33,114,977	29,294,112
APNOP - GESTION DEL PSI	16,416,252	25,949,555
INTERV. RCC - INICIAL - LEY 30879	16,698,725	-
INTERV. RCC D.S.N° 016-2019-EF	-	1,068,900
INTERV. RCC D.S.N° 037-2019-EF	-	2,275,657
Total general	188,276,385	726,595,615



[Handwritten signature]

CUADRO N° 02
PRESUPUESTO 2019
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE	PIA	PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	79,458,546	478,970,608
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,932,103	18,264,568
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,348,725	138,428,297
5. RECURSOS DETERMINADOS	70,537,011	90,932,142
Total general	188,276,385	726,595,615



Handwritten signature in blue ink.

ANEXO 1

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA


UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

1.- MISION INSTITUCIONAL

Contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES (MATRIZ B)

PRIORIDAD	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
OBJETIVO 1	Mejorar e intensificar la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de riego y defensas ri Contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable. bereñas.	0.941
OBJETIVO 2	Optimizar la eficiencia del uso del agua y suelos cultivables, mediante la tecnificación del riego a nivel parcelario.	0.015
OBJETIVO 4	Promover la sustitución del riego tradicional por el riego tecnificado, mediante la capacitación y asistencia técnica en los gobiernos regionales y locales.	0.001
OBJETIVO 5	Optimizar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, mediante la capacitación y asistencia técnica.	0.003
OBJETIVO 6	Optimizar el nivel de la gestión institucional, mediante la adecuada aplicación de criterios y acciones estratégicas que contribuyan a los objetivos y metas de la institución	0.040



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

3.- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS (MATRIZ A)

OBTIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	PIM	% AVANCE FISICO	PESO A-P POR OBJETIVO
OE 1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RIEGO	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39,983,670	1.000	0.058
		2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	12,394,930	1.000	0.018
		2084981. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	1,416,726	1.000	0.002
		2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	154,679,789	1.000	0.226
		2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	1,839,814	1.000	0.003
		2121599. CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	4,934,730	1.000	0.007
		2124127. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCA, PACOPATA, CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO, DIS	49,937	1.000	0.000
		2128768. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	976,083	1.000	0.001
		2130671. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	11,611	1.000	0.000
		2135179. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN	27,000	1.000	0.000
		2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	404,629	1.000	0.001
		2144570. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	751,061	1.000	0.001
		2151332. PROYECTO ACARI-BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	2,695,074	1.000	0.004
		2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIOPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	1,201,549	1.000	0.002
		2157636. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCA	473,693	1.000	0.001
		2157984. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	23,734,253	0.755	0.035
		2161835. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN	964,146	1.000	0.001
		2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA,	8,151,663	1.000	0.012
		2174279. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUARPUQUIO - ANILPAMAPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	1,557,254	1.000	0.002
		2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	17,780	1.000	0.000
		2176374. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO RARAN JALCAN, NANIS Y CHICHAYPARAC, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	1,056,921	1.000	0.002
		2176379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURUPALLANA, MUNAYPATA, Y PA	391,981	1.000	0.001
		2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALLOO CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	225,321	1.000	0.000
		2184594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMAR	38,862	1.000	0.000
		2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	2,134,046	1.000	0.003
		2189016. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUINASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	2,611,140	1.000	0.004
		2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	1,305,288	1.000	0.002
		2192885. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS -	619,656	1.000	0.001
		2192890. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	5,841,678	1.000	0.009
		2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVI	127,939	1.000	0.000
		2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	89,812	1.000	0.000
		2192893. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	778,988	1.000	0.001
		2192895. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLAD	4,351,025	1.000	0.006
		2192896. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUANGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - ARE	2,765,144	1.000	0.004
		2195934. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C. COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	191,207	1.000	0.000
		2197391. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTA	9,627,053	1.000	0.014
		2197392. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPAR	9,627,053	1.000	0.014
		2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES	3,805,752	1.000	0.006
		2200680. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESENTAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLAPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCAS - AYACUCHO	626,351	1.000	0.001
		2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	37,633	1.000	0.000
		2214098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	7,682	1.000	0.000
		2221493. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - H	2,008,427	1.000	0.003
		2222687. MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACCOCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	1,017,286	1.000	0.001
		2225488. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	550,130	1.000	0.001
		2226772. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	250,000	1.000	0.000
		2235397. INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTA	12,102,633	1.000	0.018
		2240237. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	176,627	1.000	0.000
		2240244. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	1,030,369	1.000	0.002
		2240254. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CAPACHIQUE - CUENCA EL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	263,916	1.000	0.000
		2241558. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	616,794	1.000	0.001


OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	PIM	% AVANCE FISICO	PESO A P POR OBJETIVO
		2243444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	552,000	1.000	0.001
		2244900. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIET	165,730	1.000	0.000
		2244917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	2,500	1.000	0.000
		2245102. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA -	57,952	1.000	0.000
		2250241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	136,959	1.000	0.000
		2250583. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	1,196,000	1.000	0.002
		2250832. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LLANKASUM, LOCALIDAD PICHICAY, DISTRITO CHURCAMPAY, DISTRITO CHURCAMPAY	7,929	1.000	0.000
		2253098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO, DISTRITO DE LA	103,125	1.000	0.000
		2260941. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE SR. DE MURUHUY DE HUASAPAMPA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANG	8,451	1.000	0.000
		2276462. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS,	1,628,011	1.000	0.002
		2286842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROVINCIA LA	4,789,179	1.000	0.007
		2408376. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	1,525,594	1.000	0.002
		2425336. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	2,637,800	0.698	0.004
		2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	2,034,755	0.129	0.003
		2425354. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	986,504	1.000	0.001
		2425355. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	3,733,027	1.000	0.005
		2425356. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEP	1,086,222	1.000	0.002
		2425358. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,481,724	0.260	0.007
		2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	4,081,212	1.000	0.006
		2425360. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPART	1,861,253	0.921	0.003
		2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO	5,706,280	1.000	0.008
		2425363. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31+600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE	3,323,321	1.000	0.005
		2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE,	4,314,784	1.000	0.006
		2425365. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MONSEFU Y CANAL REQUE, DISTRITOS DE MONSEFU Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTA	786,853	1.000	0.001
		2425367. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,664,035	1.000	0.004
		2425368. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,775,450	1.000	0.003
		2425369. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIB	2,196,878	1.000	0.003
		2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEP	3,011,487	0.166	0.004
		2425378. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAM	5,341,157	0.880	0.008
		2425380. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,243,588	1.000	0.005
		2425381. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COJAL, SECTOR COJAL, DISTRITO DE CAYALI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAM	453,214	1.000	0.001
		2425382. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN	9,251,460	0.110	0.014
		2425386. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCAB	763,399	1.000	0.001
		2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASAQUONCHA EN LOS SECTORES CASAQUONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PIS	4,107,040	1.000	0.006
		2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	3,429,314	1.000	0.005
		2425623. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	2,730,551	1.000	0.004
		2425646. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	1,425,103	1.000	0.002
		2425688. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,570,208	1.000	0.004
		2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	4,788,403	1.000	0.007
		2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	3,972,555	1.000	0.006
		2425693. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZANA, DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,083,145	1.000	0.002
		2425696. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,233,858	1.000	0.002
		2425701. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMEN	1,481,890	1.000	0.002
		2425703. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,609,763	1.000	0.002
		2425706. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE NOCO, SECTOR PAMPA DE NOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, D	1,193,345	1.000	0.002
		2425708. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,	2,971,063	0.052	0.004
		2425709. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP	1,272,679	1.000	0.002



OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	PIM	% AVANCE FISICO	PESO A-P POR OBJETIVO
		2425710. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO D	2,034,000	1.000	0.003
		2425711. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO	1,939,280	1.000	0.003
		2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO D	3,126,869	1.000	0.005
		2425715. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPAR	2,587,021	1.000	0.004
		2425718. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE	1,263,913	1.000	0.002
		2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE	3,674,623	1.000	0.005
		2425722. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPA	1,900,285	1.000	0.003
		2425724. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,859,912	1.000	0.003
		2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASM	4,194,326	1.000	0.006
		2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMA	3,227,421	1.000	0.005
		2425739. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,054,470	0.432	0.004
		2425740. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L05-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMEN	968,132	1.000	0.001
		2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE	3,492,104	1.000	0.005
		2425748. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	1,688,839	1.000	0.002
		2425750. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO	1,095,248	1.000	0.002
		2425754. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,146,783	1.000	0.002
		2429479. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR PATILLOS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,102	1.000	0.006
		2429481. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUEREQUEQUE DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	2,342,145	1.000	0.003
		2432969. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER, I	1,016,540	1.000	0.001
		2434221. REHABILITACION DEL CANAL LA HACIENDA EN EL SECTOR LA HACIENDA (PROGRESIVA 0+000 AL 0+800) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASHA, D	1,142,966	1.000	0.002
		2434234. REHABILITACION CANAL LATERAL 1+650 EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO NORTE - EL CUCHO (PROGRESIVA 0+604 AL 2+285), DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULL	2,883,576	1.000	0.004
		2434249. REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,572,509	1.000	0.004
		2434556. REHABILITACION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL BRAZILEA SECTOR PIRAUCHO, DISTRITO DE UNON, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUI	1,230,936	1.000	0.002
		2434560. REHABILITACION DEL CANAL CARRIZAL, EN EL SECTOR DE YANACACA GRANDE (PROGRESIVA 0+000 - 1+000), DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAS	1,337,932	0.938	0.002
		2434563. REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO D	2,139,757	1.000	0.003
		2434564. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL PAY PAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,960,854	1.000	0.003
		2434591. REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILLO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAME	3,207,888	1.000	0.005
		2434593. REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	4,059,176	1.000	0.006
		2434595. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	1,910,629	1.000	0.003
		2434625. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,896,478	1.000	0.003
		2434628. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PERIQUILLO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,908,265	0.289	0.004
		2434817. REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCE AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE	6,368,108	1.000	0.009
		2434825. REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5,775,516	1.000	0.008
		2434833. REHABILITACION DEL RESERVOIRIO LA VINA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA	7,690,868	1.000	0.011
		2434904. REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,	2,120,468	1.000	0.003
		2434990. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	3,807,750	1.000	0.006
		2435204. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,235,286	1.000	0.006
		2435240. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA D	4,232,642	1.000	0.006
		2435246. REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,391,130	1.000	0.008
		2435355. REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203, DEL DISTRITO	2,301,422	1.000	0.003
		2435359. REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,628,476	1.000	0.002
		2436010. REHABILITACION DEL CANAL AUQUIARCO, DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA DE YAUYS, DEPARTAMENTO DE LIMA	3,051,877	1.000	0.004
		2436024. REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASHA, PROVINCIA DE CASHA,	3,491,680	1.000	0.005
		2436031. REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,003,235	1.000	0.003
		2436073. REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO	3,324,568	1.000	0.005
		2436080. REHABILITACION DEL CANAL L-1 JANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPAR	4,038,498	1.000	0.006
		2436082. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	4,748,776	1.000	0.007
		3000001. ACCIONES COMUNES	84,135,583	1.000	0.123
		3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	35,332,240	1.000	0.052




OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	PIM	% AVANCE FISICO	PESO A-P POR OBJETIVO
OE 2	PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	2183794. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS EMOCIONADOS, SECTOR LA ESPERANZA, DISTR	240,764	1.000	0.022
		2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	457,198	1.000	0.041
		2197059. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROV	354,363	1.000	0.032
		2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	795,302	1.000	0.071
		2196260. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TIGRES DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE	20,211	1.000	0.002
		2197054. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MIRADOR, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVIN	26,069	1.000	0.002
		2201229. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL GLADIOLOS, EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE PALCA,	6,807	1.000	0.001
		2202316. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CARRION, EN LA LOCALIDAD DE NANAPA, DISTRITO LA UNION LETIC	8,090	1.000	0.001
		2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	960,711	1.000	0.086
		2250884. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL MONTEGRANDE - DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA CHICLAYO Y R	3,656	1.000	0.000
		2251235. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ALPES, SECTOR TRES MOLINOS, DISTRITO DE	2,000	1.000	0.000
		2251257. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL PUCARA VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE H	6,681	1.000	0.001
		2251702. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SOCCOS, LOCALIDAD PICHICAY, DISTRITO CHURCAMPAY, PR	8,511	1.000	0.001
		2251704. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE TAURICAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGION HUANCAYELI	9,209	1.000	0.001
		2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MI	1,932,380	1.000	0.174
		2250880. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL VALLE, SECTOR ISCOCUCHO, DISTRITO DE CONDEBA	145,765	1.000	0.013
		2250888. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO - PRO	506,233	1.000	0.046
		2251158. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SAN ISIDRO LABRADOR, CASERIO SIGUIS, DISTRITO C	289,962	1.000	0.026
		2251496. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE SANTOS, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE	10,413	1.000	0.001
		2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVIN	2,409,071	1.000	0.217
		2319208. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUA	2,931,881	1.000	0.264
OE 4	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	3000783. PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO	262,130	1.000	1.000
	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	3000001. ACCIONES COMUNES	1,535,330	1.000	0.739
OE 5	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	3000528. PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	541,008	1.000	0.261
OE 6	GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	3999999. SIN PRODUCTO	29,294,112	1.000	1.000




Ag

4.- GRADO DE AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5	OBJETIVO 6
OE 1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RIEGO	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.0585	0.000	0.000	0.000	0.000
		2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	0.0181	0.000	0.000	0.000	0.000
		2084981. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	0.0021	0.000	0.000	0.000	0.000
		2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	0.2262	0.000	0.000	0.000	0.000
		2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	0.0027	0.000	0.000	0.000	0.000
		2121599. CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	0.0072	0.000	0.000	0.000	0.000
		2124127. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCCA, PACOPATA, CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO, DIS	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.000
		2128766. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRIM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUIJA - JUNIN	0.0014	0.000	0.000	0.000	0.000
		2130671. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2135179. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	0.0006	0.000	0.000	0.000	0.000
		2144570. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.0011	0.000	0.000	0.000	0.000
		2151332. PROYECTO ACARI-BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	0.0039	0.000	0.000	0.000	0.000
		2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIOPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	0.0018	0.000	0.000	0.000	0.000
		2157636. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCA	0.0007	0.000	0.000	0.000	0.000
		2157984. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANCUCO	0.0347	0.000	0.000	0.000	0.000
		2161635. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN	0.0014	0.000	0.000	0.000	0.000
		2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYHOCOLPAN - UCHUPAMPA EN EL DISTRITO DE LLUMPA,	0.0119	0.000	0.000	0.000	0.000
		2174279. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUARPQUIJO - ANILPAMPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	0.0023	0.000	0.000	0.000	0.000
		2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2176374. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO RARAN JALCAN, NANIS Y CHICHAYPARAC, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	0.0015	0.000	0.000	0.000	0.000
		2176379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURUPALLANA, MUNAYPATA, Y PA	0.0006	0.000	0.000	0.000	0.000
		2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	0.0003	0.000	0.000	0.000	0.000
		2184594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMAR	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.000
		2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	0.0031	0.000	0.000	0.000	0.000
		2189016. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUINASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	0.0038	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192864. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VEUILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	0.0019	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192895. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS -	0.0009	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192890. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	0.0085	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO, DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVI	0.0002	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCAS	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192893. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	0.0011	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192895. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILOU EN EL CENTRO POBLAD	0.0084	0.000	0.000	0.000	0.000
		2192898. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUARGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - ARE	0.0040	0.000	0.000	0.000	0.000
		2195934. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C. COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	0.0003	0.000	0.000	0.000	0.000
		2197391. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTA	0.0141	0.000	0.000	0.000	0.000
		2197392. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPAR	0.0141	0.000	0.000	0.000	0.000
		2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:	0.0056	0.000	0.000	0.000	0.000
		2200660. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESENTACION HUAYUNCANE-COLLAPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCAS - AYACUCHO	0.0009	0.000	0.000	0.000	0.000
		2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA - HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.000
		2214098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2221493. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - H	0.0029	0.000	0.000	0.000	0.000
		2222687. MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACCOCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	0.0015	0.000	0.000	0.000	0.000
		2225488. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	0.0008	0.000	0.000	0.000	0.000
		2226772. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	0.0004	0.000	0.000	0.000	0.000
		2235397. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTA	0.0177	0.000	0.000	0.000	0.000
		2240237. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	0.0003	0.000	0.000	0.000	0.000
		2240244. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	0.0015	0.000	0.000	0.000	0.000
		2240254. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CAPACHIQUE - CUENCA EL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	0.0004	0.000	0.000	0.000	0.000
		2241555. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	0.0009	0.000	0.000	0.000	0.000
		2243444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUI	0.0008	0.000	0.000	0.000	0.000
		2244900. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLAKA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIET	0.0002	0.000	0.000	0.000	0.000
		2244917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2245102. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPLICA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA -	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.000
		2250241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	0.0002	0.000	0.000	0.000	0.000




OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5	OBJETIVO 8
		2250583. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	0.0017	0.000	0.000	0.000	0.000
		2250832. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL (LANKASUM, LOCALIDAD PICHAY, DISTRITO CHURCAMP)	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2253098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO, DISTRITO DE LA	0.0002	0.000	0.000	0.000	0.000
		2260941. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE SR. DE MURUHAY DE HUASAPAMPA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANG	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2274662. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS.	0.0024	0.000	0.000	0.000	0.000
		2286842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROVINCIA LA	0.0070	0.000	0.000	0.000	0.000
		2408376. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLAMA - AREQUIPA	0.0022	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425336. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	0.0039	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	0.0030	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425354. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0.0014	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425355. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0055	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425356. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCCHI, DEP	0.0016	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425358. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0066	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	0.0060	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425360. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPART	0.0027	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO	0.0083	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425363. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31-600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE	0.0049	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE.	0.0063	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425365. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MONSEFU Y CANAL REQUE, DISTRITOS DE MONSEFU Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPART	0.0012	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425367. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0039	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425368. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0026	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425369. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIB	0.0032	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEP	0.0044	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425378. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAM	0.0078	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425380. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0047	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425381. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COJAL, SECTOR COJAL, DISTRITO DE CAYALI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAM	0.0007	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425382. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN	0.0135	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425386. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCAB	0.0011	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PIS	0.0060	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAME	0.0050	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425623. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	0.0040	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425646. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	0.0021	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425688. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0038	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	0.0070	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	0.0058	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425693. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0016	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425696. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0018	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425701. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMEN	0.0022	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425703. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0024	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425706. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE ÑOCO, SECTOR PAMPA DE ÑOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, D	0.0017	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425708. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,	0.0043	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425709. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO-LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP	0.0019	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425710. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO D	0.0030	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425711. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO	0.0028	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO D	0.0046	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425715. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPAR	0.0038	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425718. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE	0.0018	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE,	0.0054	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425722. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPA	0.0028	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425724. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0027	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASM	0.0061	0.000	0.000	0.000	0.000



OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5	OBJETIVO 6
		2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASIMA	0.0047	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425739. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0045	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425740. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE	0.0014	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASIMA, DEPARTAMENTO DE	0.0051	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425748. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	0.0025	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425750. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO	0.0016	0.000	0.000	0.000	0.000
		2425754. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0017	0.000	0.000	0.000	0.000
		2429479. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR PATILLOS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	0.0058	0.000	0.000	0.000	0.000
		2429481. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUEREQUEQUE DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	0.0034	0.000	0.000	0.000	0.000
		2432969. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER, I	0.0015	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434221. REHABILITACION DEL CANAL LA HACIENDA EN EL SECTOR LA HACIENDA (PROGRESIVA 0+000 AL 0+800) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, D	0.0017	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434234. REHABILITACION CANAL LATERAL 1+650 EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO NORTE - EL CUCHO (PROGRESIVA 0+604 AL 2+285), DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULL	0.0042	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434249. REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0038	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434556. REHABILITACION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL BRAZILEA SECTOR PIRAUCHO, DISTRITO DE UNION, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUI	0.0018	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434560. REHABILITACION DEL CANAL CARRIZAL, EN EL SECTOR DE YANACACA GRANDE (PROGRESIVA 0+000 - 1+000), DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAS	0.0020	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434563. REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO D	0.0031	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434564. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL PAY PAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	0.0029	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434591. REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILICO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAME	0.0047	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434593. REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	0.0059	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434595. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	0.0028	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434625. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0028	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434628. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PERIQUILLO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0043	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434817. REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCE AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE	0.0093	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434825. REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.0084	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434833. REHABILITACION DEL RESERVOIRIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA	0.0112	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434804. REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,	0.0031	0.000	0.000	0.000	0.000
		2434890. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0056	0.000	0.000	0.000	0.000
		2435204. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.0062	0.000	0.000	0.000	0.000
		2435240. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA D	0.0062	0.000	0.000	0.000	0.000
		2435246. REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.0079	0.000	0.000	0.000	0.000
		2435355. REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203, DEL DISTRITO	0.0034	0.000	0.000	0.000	0.000
		2435359. REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.0024	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436010. REHABILITACION DEL CANAL AUQUIARCO, DISTRITO DE YAUYES, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	0.0045	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436024. REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,	0.0051	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436031. REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.0029	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436073. REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO	0.0049	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436080. REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPAR	0.0059	0.000	0.000	0.000	0.000
		2436093. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	0.0069	0.000	0.000	0.000	0.000
		3000001. ACCIONES COMUNES	0.1230	0.000	0.000	0.000	0.000
		3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0.0517	0.000	0.000	0.000	0.000
OE 2	PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	2183794. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS EMOCIONADOS, SECTOR LA ESPERANZA, DISTR	0.000	0.022	0.000	0.000	0.000
		2192864. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	0.000	0.041	0.000	0.000	0.000
		2197059. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVI	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000
		2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	0.000	0.071	0.000	0.000	0.000
		2196260. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TIGRES DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000
		2197054. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MIRADOR, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVIN	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000
		2201229. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL GLADIOLOS, EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE PALCA,	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2203216. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CARRION, EN LA LOCALIDAD DE NANAPA, DISTRITO LA UNION LETIC	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2250684. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL MONTEGRANDE - DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA CHICLAYO Y R	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2251235. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ALPES, SECTOR TRES MOLINOS, DISTRITO DE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		2251257. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL PUCARA VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE H	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2251702. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SOCCOS, LOCALIDAD PICHAY, DISTRITO CHURCAMPA, PR	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2251704. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE TAURICAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGAES, REGION HUANCAYELI	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MI	0.000	0.174	0.000	0.000	0.000
		2250680. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL VALLE, SECTOR ISOCUCHO, DISTRITO DE CONDEBA	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000
		2250688. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO - PRO	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000
		2251158. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SAN ISIDRO LABRADOR, CASERIO SIGUIS, DISTRITO C	0.000	0.026	0.000	0.000	0.000
		2251495. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE SANTOS, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVIN	0.000	0.217	0.000	0.000	0.000
		2319208. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUA	0.000	0.284	0.000	0.000	0.000

OBJETIVO	DENOMINACION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5	OBJETIVO 6
OE 4	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	3000783. PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	3000001. ACCIONES COMUNES	0.000	0.000	0.000	0.739	0.000
OE 5	PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	3000528. PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	0.000	0.000	0.000	0.261	0.000
	GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	3999999. SIN PRODUCTO	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000



Rec

5.- GRADO DE AVANCE DE LA MISIÓN EN EL PERIODO EVALUADO (Indicador de Gestión)

Rango	Calificación
1.00 – 0.95	Muy bueno
0.94 – 0.90	Bueno
0.89 – 0.85	Regular
0.84 – 0.00	Deficiente



Indicador de Gestión		
R2 x R1 =	0.96	(1 x 1)

Handwritten signature

ANEXO 2

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 RESUMEN DE INGRESOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	108,817,839	245,142,852	139,287,435	128.0	56.8
2 Recursos Directamente Recaudados	4,932,103	18,264,568	13,602,903	0.0	74.5
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	33,348,725	178,359,187	39,023,910	117.0	21.9
4 Donaciones y Transferencias			660,039	0.0	0.0
5 Recursos Determinados	70,537,011	48,519,097	86,000,582	0.0	177.3

GENERICA DE INGRESOS	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	108,817,839	245,142,852	139,287,435	128.0	56.8
1 INGRESOS CORRIENTES	4,932,103	25,300,250	64,402,519	0.0	254.6
3 VENTA DE BIENES			529	0.0	0.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,343,713	62,756,758	0.0	0.0
5 OTROS SERVICIOS	4,932,103	4,956,537	1,645,232	0.0	0.0
6 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS					
8 OTROS INGRESOS CORRIENTES					
2 INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-		
6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
3 TRANSFERENCIAS	-	-	-		
1 TRANSFERENCIAS					
4 FINANCIAMIENTO	103,885,736	219,842,602	74,884,916	0.0	34.1
1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,348,725	178,359,187	38,959,593	0.0	0.0
2 SALDO DE BALANCE	70,537,011	41,483,415	35,925,324	0.0	86.6

ANEXO 3

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 RESUMEN DE EGRESOS GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	PCA	EJECUCION DEVENGADA	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	EJEC/ PCA	PIM/ PIA
TOTAL POR FUENTES	188,276,385	783,597,300	752,447,409	253,404,023	134.6	32.3	33.7	416.2
1 Recursos Ordinarios	79,458,546	496,041,403	481,688,390	197,449,032	248.5	39.8	41.0	624.3
2 Recursos Directamente Recaudados	4,932,103	18,264,568	17,911,049	4,386,045	0.0	24.0	24.5	0.0
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	33,348,725	178,359,187	161,915,828	37,824,278	113.4	0.0	0.0	534.8
4 Donaciones y Transferencias					0.0	0.0	0.0	0.0
5 Recursos Determinados	70,537,011	90,932,142	90,932,142	13,744,668	0.0	15.1	15.1	0.0

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	PCA	EJECUCION DEVENGADA	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	EJEC/ PCA	PIM/ PIA
TOTAL DE EGRESOS	188,276,385	783,597,300	752,447,409	253,404,023	134.6	32.3	33.7	416.2
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	188,276,385	783,597,300	752,447,409	253,404,023	134.6	32.3	33.7	416.2
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2 GASTOS PREVISIONAL								
3 BIENES Y SERVICIOS	18,739,720	153,395,853	152,852,828	92,080,025	491.4	60.0	60.2	818.6
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 OTROS GASTOS	15,000	35,470,726	35,470,726	6,900,465	0.0	19.5	19.5	0.0
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,521,665	594,730,721	564,123,855	154,423,533	91.1	26.0	27.4	350.8
7 ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS								
3 GASTO PREVISIONAL								
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								



ANEXO 4

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 COMENTARIO DE INGRESOS

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

a) Logros obtenidos.

A nivel de Toda Fuente hemos alcanzado una ejecución de Ingresos de S/. 139 287 435 que representa el 0.57 del PIM S/. 245 142 852 y del 1.3 del PIA S/. 108 817 839.

Resaltando la Recaudación de la Fuente de Financiamiento de 5. Recursos Determinados S/. 86 000 582 que representa el 1.7 del PIM S/. 48 519 097; los recursos corresponden a las transferencias efectuadas por el Pliego MINAGRI para la ejecución de los proyectos Sierra Azul y la incorporación del Saldo de Balance.

Las partidas que contribuyen al ingreso dentro de las fuentes de financiamiento son:
Recursos Directamente Recaudados

- Saldo de Balance	S/. 11 957 142
- Sanciones Administrativas	S/. 866 002

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

- Transferencia Núcleos Ejecutores Reconstrucción	S/. 38 959 593
---	----------------

Recursos Determinados


- Transferencia para Sierra Azul	S/. 57 456 758
- Saldos de Balance	S/. 23 243 824

Identificación de problemas presentados.

Debemos hacer hincapié de que los recursos que se generan por cobro de Penalidades, sirven para apalancar los gastos de la gestión del PSI que son insuficientes, sin embargo en el presente período no se han producido los niveles de recaudación esperados, con lo cual nuestro nivel de recaudación ha sido inferior al del año pasado en el mismo período.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período.

Que la Oficina de Administración determine con la Dirección de Infraestructura los cálculos de penalidades que se encuentran pendientes de cobro a los Contratistas y Proveedores, para que procedan a su respectivo registro.



ANEXO 5

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 COMENTARIO DE EGRESOS

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

a) Logros obtenidos.

En cuanto a los Servicios debemos indicar que el PIM al 30 de junio ascendió a la suma de S/. 153 395 853 y que representó un incremento de 8.2 veces con respecto al PIA que ascendió a S/. 18 739 730; dichos incremento de recursos correspondieron a la asignación para atender las Actividades de la reconstrucción con Cambios la Continuidad de la Prevención del año 2017 así como la Emergencia 2019; debemos indicar que el monto ejecutado ascendió a la suma de S/.. 92 080 025 y que representó el 60.% del PIM y el 491.4% del PIA.

Con respecto a los Gastos de Capital el PIM al primer semestre 2019 es de S/. 594 730 721 y que representó un incremento de 3.5 veces el PIA que fue de S/. 169 521 665 el monto ejecutado que ascendió a la suma de S/. 154 423 533 representa el 26% del PIM y 91.1% del PIA

Con respecto a las partidas más representativas que contribuyeron al logro por fuente de financiamiento son:

00. Recursos Ordinarios

- 6.2.6 Construcción de Edificios y Estructuras	S/. 105 592 631
- 5.2.3 Contratación de Servicios	S/. 87 421 611

09. Recursos Directamente Recaudados

- 5.2.3 Contratación de Servicios	S/. 4 285 447
-----------------------------------	---------------

12. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

- 6.2.6 Construcción de Edificios y Estructuras	S/. 42 826 013
---	----------------

18. Recursos Determinados

- 6.2.6. Construcción de Edificios y estructuras	S/. 13 522 086
--	----------------

b) Identificación de problemas presentados.

Debemos indicar que durante el ejercicio fiscal 2019 se asignaron recursos para atender la Reconstrucción con cambios los cuales iniciaron su convocatoria tardíamente, por lo que nuestra ejecución se encuentra en un bajo nivel.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período.

En el Segundo Semestre teniendo en consideración que ya se han otorgado la Buena Pro a la mayoría de los procesos, nuestra entidad iniciará el despegue en lo que a ejecución respecta; con lo cual nuestro nivel cxe ejecución presupuetsal será mucho mayor al final del período fiscal.

ANEXO 6
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
COMENTARIO DE LAS VARIACIONES DEL PIA Y PIM
ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL $\pm 10\%$

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR (%)
2-2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39,007,933	39,983,670	2.50
EL INCREMENTO MOSTRADO ES LA DIFERENCIA ENTRE LA R.M. N° 033-2019-MINAGRI, REASIGNACION DE IOARR, REASIGNACION DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO VERSUS R.S.G. 0042-2019-MINAGRI-SG A FAVOR DE SIERRA AZUL				
2-2045783	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	3,372,198	12,394,930	267.56
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2084981	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	-	1,416,726	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	-	154,679,789	100
DECRETOS DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS				
2-2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	-	4,934,730	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2124127	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCCA, PACOPATA, CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO, DIS	22,916	49,937	117.91
CONTINUIDAD				
2-2128766	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	-	976,083	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2130671	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	-	11,611	100
PARA LIQUIDACION				
2-2135179	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN	-	27,000	100
CONTRATACION DE LIQUIDADOR				
2-2144570	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1,184,615	751,061	-36.60
OBRA PARALIZADA CON RESOLUCION DE CONTRATO				
2-2151332	PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	38,145,216	2,695,074	-92.93
PROYECTO EN ARBITRAJE, RAZÓN POR LA CUAL SE REASIGNO LOS RECURSOS				
2-2157636	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCA	-	473,693	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2157984	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	5,535,929	23,734,253	328.73
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2161835	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN	555,514	964,146	73.56
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2173525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA,	3,612,136	8,151,663	125.67
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2175770	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	-	17,780	100
RECURSOS PARA LIQUIDACION DE OBRA				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR (%)
2-2176379	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURUPALLANA, MUNAYPATA, Y PA	-	391,981	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2180444	INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	-	225,321	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2183794	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS EMOCIONADOS, SECTOR LA ESPERANZA, DISTR	-	240,764	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2184594	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMAR	-	38,862	100
RECURSOS PARA PAGO DE ADICIONAL, OBRA POR LIQUIDAR				
2-2187361	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	249,394	2,134,046	755.69
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2189016	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUINASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	106,243	2,611,140	2,357.71
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192884	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	1,305,288	1,762,486	35.03
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192890	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	-	5,841,678	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192891	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVI	-	127,939	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192892	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCAS	-	89,812	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192895	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLAD	1,136,804	4,351,025	282.74
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2192898	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUANGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - ARE	5,756,638	2,765,144	-51.97
REDUCCION DE MARCO DEBIDO ACUERDO CON LOS USUARIOS				
2-2196260	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TIGRES DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE	-	20,211	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2197054	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MIRADOR, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVIN	-	26,069	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2197059	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVI	-	354,363	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2197391	INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTA	10,627,053	9,627,053	-9.41
REPLANTEO DE PROGRAMACION DE GASTOS, POR LO QUE QUEDA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				
2-2197392	INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPAR	10,627,053	9,627,053	-9.41
REPLANTEO DE PROGRAMACION DE GASTOS, POR LO QUE QUEDA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				


ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
2-2199961	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:	-	3,805,752	100
SE REQUIERE RECURSOS PARA GESTION DE VALLES VULNERABLES				
2-2200680	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLAPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCAS - AYACUCHO	-	626,351	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2200694	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	-	795,302	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2200695	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	-	37,633	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2201229	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL GLADIOLOS, EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE PALCA,	-	6,807	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2202316	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GÓTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CARRION, EN LA LOCALIDAD DE NANAPA, DISTRITO LA UNION LETIC	-	8,090	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2204847	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MI	-	1,932,380	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2208782	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	-	960,711	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2214098	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	-	7,682	100
LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION				
2-2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - H	1,758,739	2,008,427	14.20
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2225488	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	1,773,130	550,130	-68.97
REPROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTO				
2-2226772	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	-	250,000	100
CONTRATACION DE ELABORACION DE SALDO DE OBRA				
2-2235397	INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTA	13,602,633	12,102,633	-11.03
REPLANTEO DE PROGRAMACION DE GASTOS, POR LO QUE QUEDA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				
2-2240237	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	-	176,627	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2240244	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	-	1,030,369	100
SE REQUIRIO RECURSOS PARA CONTINUIDAD				
2-2240254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CAPACHIQUE - CUENCA EL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	131,958	263,916	100.00
SE REQUIRIO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2243444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQU	-	552,000	100
SE REQUIRIO PARA ADICIONALES DE VALORIZACION				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR (%)
2-2244900	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLAKA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIET	-	165,730	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2244917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	-	2,500	100
LIQUIDACION DE SUPERVISION				
2-2245102	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA -	22,607	57,952	156.35
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2250241	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	-	136,959	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2250583	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	-	1,196,000	100
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2250832	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LLANKASUM, LOCALIDAD PICHAY, DISTRITO CHURCAMP, DISTRITO CHURCAMP, DISTRITO CHURCAMP,	-	7,929	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2250880	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL VALLE, SECTOR ISCOCUCHO, DISTRITO DE CONDEBA	-	145,765	100
PARA EJECUCION DE OBRA				
2-2250888	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO - PRO	-	506,233	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2251158	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SAN ISIDRO LABRADOR, CASERIO SIGUIS, DISTRITO C	-	289,962	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2251257	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL PUCARA VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE H	-	6,681	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2251496	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE SANTOS, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE	-	10,413	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2251702	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SOCCOS, LOCALIDAD PICHAY, DISTRITO CHURCAMP, PR	-	8,511	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2251704	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE TAURICAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGION HUANCVELI	-	9,209	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2253098	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO, DISTRITO DE LA	-	103,125	100
PARA PAGO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION				
2-2260941	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE SR. DE MURUHAY DE HUASAPAMPA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANG	-	8,451	100
SE REQUIRO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRA				
2-2276462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS,	210,010	1,628,011	675.21
CONTINUIDAD DE INVERSION				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
2-2291894	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVIN	-	2,409,071	100
PARA EJECUCION DE OBRA				
2-2319208	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUA	-	2,931,881	100
PARA EJECUCION DE OBRA				
2-2408376	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	-	1,525,594	100
EJECUCION DE OBRA				
2-2425336	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	834,604	2,637,800	216.05
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425346	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	426,242	2,034,755	377.37
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425354	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	-	986,504	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425355	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1,629,102	3,733,027	129.15
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425356	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEP	-	1,086,222	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425358	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,892,981	4,481,724	136.75
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425359	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	-	4,081,212	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425360	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPART	214,721	1,861,253	766.82
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425361	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO	3,218,535	5,706,280	77.29
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425363	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31+600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE	-	3,323,321	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425364	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE,	2,013,915	4,314,784	114.25
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425365	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MONSEFU Y CANAL REQUE, DISTRITOS DE MONSEFU Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTA	-	786,853	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425367	REHABILITACION SEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	2,664,035	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425368	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	1,775,450	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425369	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIB	-	2,196,878	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
2-2425372	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEP	630,283	3,011,487	377.80
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2425378	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAM	294,551	5,341,157	1,713.32
CONTINUIDAD DE INVERSION				
2-2425380	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQU	-	3,243,588	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425381	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COJAL, SECTOR COJAL, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAM	-	453,214	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425382	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN	5,543,791	9,251,460	66.88
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425386	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCAB	-	763,399	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425484	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASA CONCHA EN LOS SECTORES CASA CONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PIS	-	4,107,040	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425619	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAME	-	3,429,314	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425623	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	-	2,730,551	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425646	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	-	1,425,103	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425688	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	2,570,208	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	-	4,788,403	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425692	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	-	3,972,555	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425693	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	1,083,145	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425696	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	1,233,658	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425701	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMEN	-	1,481,890	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425703	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQU	-	1,609,763	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425706	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE ÑOCO, SECTOR PAMPA DE ÑOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, D	-	1,193,345	100

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425708	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,	-	2,971,063	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425709	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO-LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP	-	1,272,679	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425710	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO D	-	2,034,000	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425711	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO	-	1,939,280	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425713	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMY, PROVINCIA HUARMY, DEPARTAMENTO D	-	3,126,869	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425715	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPAR	-	2,587,021	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425718	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE	-	1,263,913	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425721	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE,	-	3,674,623	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425722	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPA	-	1,900,285	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425724	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	1,859,912	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425726	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASM	-	4,194,326	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425736	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMA	-	3,227,421	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425739	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	3,054,470	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425740	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L05-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMEN	-	968,132	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425741	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE	-	3,492,104	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425748	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	-	1,688,839	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				



ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
2-2425750	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO	-	1,095,248	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2425754	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	1,146,783	100
SE ASIGNÓ RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI-RCC)				
2-2429479	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR PATILLOS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	3,978,102	100
SE INCORPORÓ SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2429481	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUEREQUEQUE DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	-	2,342,145	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2432969	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER, I	-	1,016,540	100
SE INCORPORO RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO.				
2-2434221	REHABILITACION DEL CANAL LA HACIENDA EN EL SECTOR LA HACIENDA (PROGRESIVA 0+000 AL 0+800) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, D	-	1,142,966	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434234	REHABILITACION CANAL LATERAL 1+650 EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO NORTE - EL CUCHO (PROGRESIVA 0+604 AL 2+285), DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULL	-	2,883,576	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434249	REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	2,572,509	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434556	REHABILITACION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL BRAZILEA SECTOR PIRAUCHO, DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUI	-	1,230,936	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434560	REHABILITACION DEL CANAL CARRIZAL, EN EL SECTOR DE YANACACA GRANDE (PROGRESIVA 0+000 - 1+000), DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAS	-	1,337,932	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434563	REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO D	-	2,139,757	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434564	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL PAY PAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	1,960,654	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434591	REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILICO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAME	-	3,207,888	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434593	REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	-	4,059,176	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434595	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	-	1,910,629	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434625	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	1,896,478	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR (%)
2-2434628	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PERIQUILLO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	2,908,265	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434817	REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCE AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE	-	6,368,108	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434825	REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	5,775,516	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434833	REHABILITACION DEL RESERVORIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA	-	7,690,868	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434904	REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,	-	2,120,468	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2434990	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	3,807,750	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2435204	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	4,235,286	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2435240	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA D	-	4,232,642	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2435246	REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	5,391,130	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2435355	REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203, DEL DISTRITO	-	2,301,422	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2435359	REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	1,628,476	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2436010	REHABILITACION DEL CANAL AUQUIARCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,051,877	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2436024	REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,	-	3,491,680	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2436031	REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	2,003,235	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2436073	REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO	-	3,324,568	100
SE INCORPORA SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VAR. (%)
2-2436080	REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPAR	-	4,038,498	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
2-2436082	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	4,748,776	100
SE INCORPORO SALDO PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIAL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (IRI- RCC)				
1-3000001	ACCIONES COMUNES	1,535,330	85,670,913	5,479.97
SE ASIGNARON RECURSOS PARA LAS IRI CON EL FIN DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BAJO LA MODALIDAD DE NÚCLEOS EJECUTORES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y POR LA INCORPARCIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS DE ATENCIÓN INMEDIATA.				
1-3000735	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	-	35,332,240	100
SE ASIGNARON RECURSOS POR CONTINUIDAD DE INVERSIONES, PARA CONCLUIR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y POR LA INCORPARCIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS DE ATENCIÓN INMEDIATA.				
1-3999999	SIN PRODUCTO	16,416,252	29,294,112	78.45
SE INCORPORARON RECURSOS PARA LAS IRI CON EL FIN DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BAJO LA MODALIDAD DE NÚCLEOS EJECUTORES Y GASTOS OPERATIVOS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y PARA LA GESTIÓN DEL PSI .				

ANEXO 7
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
COMENTARIO DE LOS PROYECTOS MAYORES A S/. 800 000

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2432969	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER, I	1,016,540
a) Logros obtenidos: Compra parcial b) Identificación de problemas presentados: Demora en la actualización términos de referencia, y modelos base c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: Agilizar la actualización y/o trabajar los términos y modelos base inicialmente propuestos.		
10/025/0050/2096639	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	1,839,814
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 56.50%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Contratación del servicio para elaboración Expediente de Saldo de Obra y Liquidación del primer contrato. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2286842	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROVINCIA LA	4,789,179
a) Logros obtenidos: - Ninguno b) Identificación de problemas presentados: - El Expediente Técnico no cuenta con la viabilidad social. - La documentación de los beneficiarios no cumple con los requisitos para incentivos de riego tecnificado según Ley 28585. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Evaluación de la continuidad del proyecto según respuesta de la Municipalidad Distrital de Huayopata a las observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos para incentivos de riego tecnificado según Ley 28585.		
10/025/0050/2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	4,934,730
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 34.08%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Aprobar el Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2045783	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	12,394,930
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 62.15%. b) Identificación de problemas presentados: - Debido a las fuertes lluvias que han modificado las condiciones de naturales del material de relleno de la presa, la obra se encuentra retrasada. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Evaluación de la continuidad del obra mediante intervención económica de la obra.		
10/025/0050/2174279	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUARPUQUIO - AÑILPAMAPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	1,557,254
a) Logros obtenidos: - Ninguno b) Identificación de problemas presentados: - El Fondo Sierra Azul propuso asignación de unidad ejecutora a favor de AGRORURAL para la cartera de su programa de inversión AGRO++. - AGRORURAL, desestimo la incorporación del proyecto a la cartera de inversiones de su programa de inversión AGRO++. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Evaluación de la continuidad del proyecto según respuesta de AGRORURAL o reasignación de recursos.		
10/025/0050/2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39,983,670
a) Logros obtenidos: - 10 estudios preinversión declarados viables de un total de 153 ideas de proyecto. b) Identificación de problemas presentados: - Retraso en la elaboración de términos de referencia debido a las demoras en la programación y ejecución de los trabajos de verificación y compatibilidad de campo de las ideas de proyecto. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - En función a los plazos que se generen por los actos preparatorios, procedimiento de contratación del servicio y ejecución contractual para el segundo semestre del año se han priorizando 70 estudios de preinversión con un monto de ejecución financiera de S/ 17,656,627, dejando un saldo disponible de S/ 17,027,043.		

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	11,820,120
a) Logros obtenidos: - 10 Expedientes técnicos culminados con contrato vigente. - 03 Expedientes técnicos en tramite de firma de contrato. - 03 Expediente técnicos en proceso de formulación con contrato vigente (avance del 30% y 70%). - 160 Estudios básicos culminados en etapa de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de 01 contrato para formulación expediente técnico. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programación de un nuevo procedimiento de selección		
10/016/0035/2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	142,859,669
a) Logros obtenidos: - 11 Planes Integrales en proceso de formulación con contrato vigente. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta		
10/016/0035/2199961	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:	3,805,752
a) Logros obtenidos: - Licitaciones y desarrollo de los expedientes técnicos. b) Identificación de problemas presentados: - No se contaba con recursos para la gestión debido a que no se encontraba en el PMI c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Inclusión en el PMI por el tiempo que va durar el programa		
10/016/0035/2197391	INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTA	9,627,053
a) Logros obtenidos: - Elaboración de expediente técnico con contrato firmado y vigente (22.07.19). b) Identificación de problemas presentados: - Debido a que el plazo de ejecución de elaboración de expediente técnico (225 días), no habrá ejecución física en el presente año. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programación de ejecución de recursos correspondiente a la elaboración del expediente técnico por 1.2 millones soles y disposición de saldos disponibles en la fuente de financiamiento ROOC y RO por 8.4 millones de soles.		
10/016/0035/2197392	INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPAR	9,627,053
a) Logros obtenidos: - Elaboración de expediente técnico con contrato firmado y vigente (24.07.19). b) Identificación de problemas presentados: - Debido a que el plazo de ejecución de elaboración de expediente técnico (225 días), no habrá ejecución física en el presente año. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programación de ejecución de recursos correspondiente a la elaboración del expediente técnico por 1.3 millones soles y disposición de saldos disponibles en la fuente de financiamiento ROOC y RO por 8.3 millones de soles.		
10/025/0050/2157984	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	23,734,253
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 22.20%. b) Identificación de problemas presentados: - Ejecución de obra retrasada. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Calendario acelerado para culminar ejecución de obra en noviembre 2019.		
10/025/0050/2208782	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	960,711
a) Logros obtenidos: - Obra culminada, recepcionada y liquidada con ejecución financiera al 100%. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2189016	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	2,611,140
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con ejecución financiera al 54.20%. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		

FU/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2319208	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUA	2,931,881
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 96.02%. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta		
10/025/0050/2155885	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	1,201,549
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 80.41%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Elaboración de liquidación técnica y financiera del primer contrato en evaluación. - Programar contratación de servicio para elaboración del expediente saldo de obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2204847	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MI	1,932,380
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.83%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por conflicto social entre los beneficiarios (07.02.2019). c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Suscripción de acta de acuerdo con los beneficiarios para replantear el expediente técnico, mediante prestaciones adicionales y deductivos.		
10/025/0050/2291894	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVIN	2,409,071
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 89.66%. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta		
10/025/0050/2192895	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLAD	4,351,025
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 81.57%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra en evaluación. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/016/0035/2235397	INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTA	12,102,633
a) Logros obtenidos: - Elaboración de expediente técnico con contrato firmado y vigente (09.07.19). b) Identificación de problemas presentados: - Debido a que el plazo de ejecución de elaboración de expediente técnico (225 días), no habrá ejecución física en el presente año. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programación de ejecución de recursos correspondiente a la elaboración del expediente técnico por 1.2 millones soles y disposición de saldos disponibles en la fuente de financiamiento ROOC y RO por 10.9 millones de soles.		
10/025/0050/2192884	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	1,762,486
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 77.12%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por conflicto social entre las comunidades Uchucarco y Urasana (uso de terrenos y agua), impidiendo la construcción de 03 captaciones de agua. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Evaluación de la continuidad del proyecto según los resultado obtenidos en las negociaciones solución de conflicto programadas para el mes de agosto.		

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - H	2,008,427
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 69.90%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Contratación de servicio para elaboración del expediente saldo de obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2222687	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACCOCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	1,017,286
a) Logros obtenidos: - Ninguno b) Identificación de problemas presentados: - El Fondo Sierra Azul propuso asignación de unidad ejecutora a favor de AGRORURAL para la cartera de su programa de inversión AGRO++. - AGRORURAL, desestimo la incorporación del proyecto a la cartera de inversiones de su programa de inversión AGRO++. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Evaluación de la continuidad del proyecto según respuesta de AGRORURAL o reasignación de recursos.		
10/025/0050/2161835	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN	964,146
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 80%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Contratación de servicios para la elaboración de liquidación técnica y financiera del contrato resuelto. - Programar Contratación de servicio para elaboración del expediente saldo de obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe.		
10/025/0050/2192898	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUARGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - ARE	2,765,144
a) Logros obtenidos: - Ninguno. b) Identificación de problemas presentados: - El expediente técnico elaborado no cuenta con las condiciones técnicas y sociales para su correcta ejecución y financiamiento en el marco de incentivos de riego tecnificado de la Ley 28585. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programar contratación de servicio para la evaluación y reformulación del expediente técnico. - Evaluación de la continuidad del proyecto según los resultado que se obtengan de proceso de evaluación y reformulación del expediente técnico.		
10/025/0050/2240244	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	1,030,369
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 92.06%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la no contratación de supervisión de saldo de obra y pronunciamiento de adicional de obra N° 03. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Pronunciamiento de elaboración del Expediente Técnico Adicional N° 03 y contratación de supervisión por el saldo de obra.		
10/025/0050/2187361	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	2,134,046
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 30.02%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Elaboración de Liquidación del primer contrato en evaluación y levantamiento de observaciones. - Programar la contratación de servicio para elaboración del expediente saldo de obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2250583	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	1,196,000
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 45%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo y paralización de obra. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Contratación de personal técnico de obra (residente de obra, supervisor y administrador) para que realicen el requerimiento de insumos para iniciar la obra. - Expediente técnico de adicional N° 01 y 02 en trámite de aprobación. - Programar la compra de insumos por licitación pública y reinicio de obra.		
10/025/0050/2192890	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	5,841,678
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 75.07%. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2408376	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	1,525,594
a) Logros obtenidos: - Expediente Técnico en formulación con contrato vigente (30.05.2019). b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2176374	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO RARAN JALCAN, NANIS Y CHICHAYPARAC, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	1,056,921
a) Logros obtenidos: - Expediente técnico culminado b) Identificación de problemas presentados: - El Fondo Sierra Azul propuso asignación de unidad ejecutora a favor de AGRORURAL para la cartera de su programa de inversión AGRO++. - AGRORURAL, desestimo la incorporación del proyecto a la cartera de inversiones de su programa de inversión AGRO++. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - En atención a la respuesta de AGRORURAL, se toma la decisión de continuar con el proyecto, realizando la actualización del expediente técnico y estudios complementarios. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria del procedimiento de selección de contratación de obra.		
10/025/0050/2173525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA,	8,151,663
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 18.37%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra paralizada producto que la supervisión resolvió su contrato con el PSI. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Elaboración de Expediente Técnico de saldo de obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2276462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS,	1,628,011
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 77%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - En proceso de conciliación con el contratista de la supervisión de obra y la espera de su pronunciamiento programado para el 30.08.19.		
10/025/0050/2128766	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUIJA - JUNIN	976,083
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 99.80%. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la no interrupción de la campaña agrícola. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programar reinicio de las obras tras la culminación de la campaña agrícola programado para el 04.08.19.		

FU/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2084981	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	1,416,726
a) Logros obtenidos: - Obra culminada, recepcionada y liquidada con ejecución financiera al 100%. b) Identificación de problemas presentados: - Requiere mayores recursos por S/ 132,000 como resultado de liquidación. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programar reasignación de recursos de saldos disponible mediante modificaciones presupuestarias.		
10/025/0050/2151332	PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	2,695,074
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 13.94%. b) Identificación de problemas presentados: - Resolución de contrato de obra por incumplimiento contractual del contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Elaboración de Liquidación del primer contrato y expediente saldo de obra. - En trámite de adquisición de 04 predios faltantes para el saneamiento físico legal de la obra. - Programar aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y registro de modificaciones en fase de ejecución en Banco de inversiones Invierte.pe. - Programar convocatoria de un nuevo procedimiento de selección de contratación de saldo de obra.		
10/025/0050/2434234	REHABILITACION CANAL LATERAL 1+650 EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO NORTE - EL CUCHO (PROGRESIVA 0+604 AL 2+285), DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULL	2,883,576
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente Técnico y obra (concurso oferta). - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2436024	REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,	3,491,680
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (contrato N° 133-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. - Expediente técnico final en proceso de formulación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2435359	REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,628,476
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (contrato N° 135-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. - Expediente técnico final en proceso de formulación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2435246	REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,391,130
a) Logros obtenidos: - En proceso de selección contratación del servicio de expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2434593	REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	4,059,176
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial con informe de conformidad. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		

FUI/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2435355	REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203, DEL DISTRITO	2,301,422
a) Logros obtenidos: - En proceso de firma de contrato de ejecución servicio de expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - Nulidad de contrato adjudicado al primer postor por documentación falsa (RD N° 112-2019-MINAGRI-PSI). c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Adjudicación al segundo postor. - Suscripción del contrato de la supervisión (Contrato N° 125 -2019-MINAGRI-PSI).		
10/025/0050/2434817	REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCEN AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE	6,368,108
a) Logros obtenidos: - En proceso de firma de contrato de ejecución servicio de expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - Nulidad de contrato adjudicado al primer postor por documentación falsa (RD N° 112-2019-MINAGRI-PSI). c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Adjudicación al segundo postor. - Suscripción del contrato de la supervisión.		
10/025/0050/2436010	REHABILITACION DEL CANAL AUQUIARCO, DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA DE YAUYS, DEPARTAMENTO DE LIMA	3,051,877
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial con informe de conformidad. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434560	REHABILITACION DEL CANAL CARRIZAL, EN EL SECTOR DE YANACACA GRANDE (PROGRESIVA 0+000 - 1+000), DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAS	1,337,932
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434825	REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5,775,516
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2436031	REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,003,235
a) Logros obtenidos: - En proceso de selección contratación del servicio de expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2436080	REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPAR	4,038,498
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (Contrato N° 134-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434221	REHABILITACION DEL CANAL LA HACIENDA EN EL SECTOR LA HACIENDA (PROGRESIVA 0+000 AL 0+800) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, D	1,142,966
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Ejecución contractual atrasada. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Carta de apercibimiento por incumplimiento contractual debido a la no presentación del expediente técnico final.		
10/025/0050/2434904	REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,	2,120,468
a) Logros obtenidos: - En proceso de selección contratación del servicio de expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		

FU/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2434591	REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILICO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAME	3,207,888
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (Contrato N° 157-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de formulación.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2436073	REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO	3,324,568
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434563	REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO D	2,139,757
a) Logros obtenidos: - En proceso de selección contratación del servicio de expediente técnico y obra.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434249	REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,572,509
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (Contrato N° 156-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de formulación.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434833	REHABILITACION DEL RESERVOIRIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA	7,690,868
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de formulación.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434595	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	1,910,629
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial con informe de conformidad.		
b) Identificación de problemas presentados: - Ejecución contractual atrasada.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Carta de apercibimiento por incumplimiento contractual debido a la no presentación del expediente técnico final.		
10/025/0050/2434625	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,896,478
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial con informe de conformidad. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2434628	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PERIQUILLO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,908,265
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado con informe de conformidad.		
b) Identificación de problemas presentados: - No presenta.		
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2434564	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL PAY PAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,960,854
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425382	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE	9,251,460
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 75%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 038-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2435204	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,235,286
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra (Contrato N° 140-2019-MINAGRI-PSI). - Expediente técnico parcial en proceso de formulación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425721	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE,	3,674,623
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 8.56%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 115-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425346	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	2,034,755
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.34%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 027-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por problemas de erosión en la margen derecha del río. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Replanteo de los diseños del expediente técnico. - Programar evaluación y aprobación de modificaciones del expediente técnico para reiniciar obras.		
10/025/0050/2425709	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO-LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP	1,272,679
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 9.2%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 040-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425692	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	3,972,555
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		

FU/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2425750	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO	1,095,248
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 12.11%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la no aprobación del expediente técnico final por presentar observaciones que no han sido levantadas por el contratista. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Con carta notarial se comunica resolución del contrato al contratista por incumplimiento.		
10/025/0050/2425736	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMA	3,227,421
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425718	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE	1,263,913
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 5%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425358	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,481,724
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 12.92%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2434990	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	3,807,750
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425372	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEP	3,011,487
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 0.16%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 089-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la negativa de cortes de agua por etapa de floración del cultivo de palta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Programar reunión de coordinación con la comisión de regantes para fijar fecha de reinicio.		
10/025/0050/2435240	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA D	4,232,642
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación y conformidad. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425360	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPART	1,861,253
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 84.8%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 020-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425724	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,859,912
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 0.80%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de observaciones del expediente técnico final. - Tramite de levantamiento de observaciones por el contratista.		
10/025/0050/2425701	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMEN	1,481,890
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 98%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 050-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		

FECHA/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2425754	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,146,783
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 99.20%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 126-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425358	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEP	1,086,222
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425619	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAME	3,429,314
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.0%. - Expediente técnico parcial aprobado. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por incumplimiento de obligaciones del contratista (no presentación del expediente técnico final). c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Notificación al contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con evaluación de nulidad de contrato.		
10/025/0050/2425728	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASM	4,194,326
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 28.80%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 111-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425710	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO D	2,034,000
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 13.16%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2425369	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIB	2,196,878
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.02%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2429481	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUEREQUEQUE DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	2,342,145
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425708	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA.	2,971,063
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 72.50%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 045-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la no interrupción de la campaña agrícola. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Programar reinicio de las obras tras la culminación de la campaña agrícola programado para el 25.07.19.		
10/025/0050/2425740	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMEN	968,132.
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	4,788,403
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 15.86%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2425698	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,233,658
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 15.95%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2425739	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,054,470
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 31.5%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 057-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		

FU/PRG/SPRG/PROY ECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/.)
10/025/0050/2425378	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAM	5,341,157
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 18.37%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 032-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por la no interrupción de la campaña agrícola. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programar reinicio de las obras tras la culminación de la campaña agrícola programado para el 01.11.19.		
10/025/0050/2425715	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPAR	2,587,021
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 57.60%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 053-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425359	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	4,081,212
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. b) Identificación de problemas presentados: - El contratista no cumple con la presentación del expediente técnico parcial y final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Informe de apercibimiento por incumplimiento contractual. - Tramite de nulidad de contrato.		
10/025/0050/2425336	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOR	2,637,800
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 67.90%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 015-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425361	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO	5,706,280
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 32.20%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 029-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425703	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQU	1,609,763
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 95.90%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 046-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425623	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	2,730,551
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.0%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2425706	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE NOCO, SECTOR PAMPA DE NOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, D	1,193,345
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 45.10%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 066-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2436082	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	4,748,776
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de elaboración. b) Identificación de problemas presentados: - Incumplimiento de obligaciones por parte el contratista (no presenta los expediente técnico parcial y final). c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Notificación al contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con evaluación de nulidad de contrato.		
10/025/0050/2425648	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	1,425,103
a) Logros obtenidos: - Obra en ejecución con avance físico del 4.10%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 146-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - No presenta.		
10/025/0050/2425380	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQU	3,243,588
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 30.82%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 21-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Programar reinicio de las obras para setiembre 2019.		
10/025/0050/2425722	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPA	1,900,285
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 1.0%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		

FU/PRG/SPRG/PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (\$/.)
10/025/0050/2425368	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,775,450
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425688	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	2,570,208
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 13.8%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 094-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425713	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO D	3,126,869
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 25.6%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 051-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425748	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	1,688,839
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 8.41%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 116-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425354	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	986,504
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 88.8%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 47-2019-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - No presenta. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - No presenta.		
10/025/0050/2425364	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE,	4,314,784
a) Logros obtenidos: - Obra con avance físico del 2.37%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final culminado en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Obra con suspensión de plazo por demoras en la aprobación del expediente técnico final. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Emisión del informe de conformidad del expediente técnico final. - Tramite de aprobación de expediente técnico.		
10/025/0050/2425741	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE	3,492,104
a) Logros obtenidos: - Se cuenta con contrato de ejecución expediente técnico y obra. - Expediente técnico parcial en proceso de evaluación. b) Identificación de problemas presentados: - Ninguna. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Ninguna.		
10/025/0050/2425693	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,083,145
a) Logros obtenidos: - Aprobación de Expediente Técnico e inicio de obra b) Identificación de problemas presentados: Ninguna c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Ninguna		
10/025/0050/2425355	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA,	3,733,027
a) Logros obtenidos: - avance físico de 78% b) Identificación de problemas presentados: Suspensión de plazo por Calendario de riego c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Programar reinicio 1° de agosto		
10/025/0050/2429479	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR PATILLOS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,102
a) Logros obtenidos: - Con contrato de supervisión y ejecución de obra b) Identificación de problemas presentados: Ninguno c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Ninguno		
10/025/0050/2425363	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31+600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE	3,323,321
a) Logros obtenidos: - Se aprobó Expediente Técnico Final - Se notifico culminación de obra b) Identificación de problemas presentados: Ninguno c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Ninguno		
10/025/0050/2425484	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASA CONCHA EN LOS SECTORES CASA CONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PIS	4,107,040
a) Logros obtenidos: Aprobación de Expediente Técnico e inicio de ejecución de obra. b) Identificación de problemas presentados: Ninguno c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Ninguno		
10/025/0050/2425711	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO	1,939,280
a) Logros obtenidos: Aprobación de Expediente Técnico Final b) Identificación de problemas presentados: Suspensión de plazo por incremento de caudal c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Se elabora nuevo cronograma de ejecución		
10/025/0050/2434556	REHABILITACION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL BRAZILEA SECTOR PIRAUCHO, DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUI	1,230,936
a) Logros obtenidos: Ninguna b) Identificación de problemas presentados: Incumplimiento contractual c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: Elaboración de Expediente Técnico Parcial		
10/025/0050/2425367	REHABILITACION SEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,664,035
a) Logros obtenidos: - Obra culminada con avance financiero 78%. - Expediente técnico parcial aprobado. - Expediente técnico final aprobado con RD N° 36-2018-MINAGRI-PSI. b) Identificación de problemas presentados: - Ninguna. c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo: - Ninguna.		

ANEXO 8 **EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019** **PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS**

PLIEGO: 013 MINSITERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 006-00956 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI

PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PP0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	OEI 03: Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores
PP0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	OEI 04: Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias

Nota: Los objetivos estratégicos corresponden al PEI del MINAGRI

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	PLAZO
<p>Remisión de <u>BASE DE DATOS DE METAS FISICAS</u> registradas en el "Aplicativo SIAF –MPP" al 26 de julio 2019</p> <p>(Vía correo electrónico a la siguiente dirección: dcajahuarina@minagri.gob.pe de haber habido alguna corrección</p>	<p>26 de Julio 2019</p>
<p>Informe de Evaluación Semestral Presupuestaria del Año Fiscal 2019, que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinación del Indicador de Gestión de la Unidad Ejecutora (Anexo 1) - Resumen de Ingresos (Anexo 2) - Resumen de Egresos (Anexo 3) - Comentario de Ingresos (Logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo, según Modelo adjunto). (Anexo 4) - Comentario de Egresos (Logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo, según Modelo adjunto). (Anexo 5) - Comentario de las variaciones de PIA y PIM (Comentarios de las variaciones del PIA y PIM de las actividades y/o proyectos cuyo Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (Anexo 6) - Comentarios de los Proyectos mayor o igual a S/. 800 000,00.- Efectuar los comentarios de los Proyectos mayores a S/. 800 000,00. (Anexo 7) - Programas Presupuestales y Objetivos Estratégico Anual (Anexo 8) - Descripción de las Intervenciones (Anual) (Anexo 9) - Alcance de Gestión Presupuesto por Resultados Anual –GN (Anual) (Anexo 10) - Evolución de Indicadores de Desempeño (Anual) (Formato 11) - Observación por Programa Presupuestal. (Formato 12) 	<p>2 Agosto 2019</p>