



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Planeamiento

ANEXO 7

CONTENIDO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ÍNDICE

Presentación	1
Análisis Descriptivo	2
Alertas Tempranas	3
Conclusiones.....	5
Recomendaciones.....	5
Anexo	6



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:30:17 -05:00

I. PRESENTACIÓN

El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, como Programa del MIDAGRI, contribuye a los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI definidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2024, directamente al OEI 03: Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores; OEI 04: Reducir vulnerabilidad ante fenómenos y de cambio climático en zonas agrarias y al OEI 07: Fortalecer la gestión institucional y a sus acciones estratégicas institucionales – AEI vinculadas a cada objetivo las cuales son AEI 03.01: Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.02: Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.03: Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios y profesionales de gobiernos regionales, AEI 04.02: Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables y al AEI 06.05: Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI respectivamente.

Al inicio de año el PSI contó con un POI PIA de S/ 384,844,992 y se programaron 120 AOI de los cuales 04 obras no se ejecutarán por el PSI debido a que se asignó presupuesto a obras que ya habían concluido el año anterior, otra por cambio de unidad ejecutora.

En consecuencia el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al (30.06.2024) fue de S/ 361,382,335, en tal sentido en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 modificado versión 1, se reprogramó a 181 AOI de las cuales se incorporaron 96 , se modificaron 48 y se eliminaron 35; respecto al PIA vs PIM se tiene una variación de -7%. La ejecución presupuestal fue de S/ 60,732,409 lo que representa un 17% del total presupuestado.



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:30:31 -05:00

II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Para realizar el análisis se consideró las siguientes preguntas guías por cada AEI:

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En la AEI 03.01 En el presente año se tienen 11 obras programadas para su culminación las cuales se encuentran en ejecución, al cierre de junio no se tienen obras culminadas.

En el primer trimestre, se culminó el proceso de actualización de expedientes obra y saldos de obra y los factores climáticos, lo que permitió dar inicio a la convocatoria a licitación de 15 obras y logrando otorgar la buena pro a 11 obras en el mes de mayo, dando inicio a la ejecución de las obras en los meses de mayo y junio, las cuales deben concluir en los meses de noviembre y diciembre, se viene ejecutando 04 obras de infraestructura de riego de proyectos emblemáticos (Yanapujio, Zaña, Iruro y Chavimochic), este último se ha firmado el contrato de gobierno a gobierno con Canadá para la ejecución de obra Chavimochic Tercera Etapa, su ejecución es de varios años tal como se encuentran en la programación multianual de inversiones.

En la AEI 03.02 se culminó 01 obra de riego tecnificado 2406459 Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestión empresarial arcuyoc, sector yanamayo huambocancha chica – distrito, provincia y departamento de Cajamarca logrando tecnificar 120 hectáreas en beneficio de 368 familias de productores agrarios.

Es importante para el cumplimiento de los logros esperados es la firma del contrato de préstamo 9616-PE con el Banco Mundial para la ejecución del Programa Nacional de Riego Tecnificado para una agricultura climáticamente resiliente, el cual se encuentra en su fase inicial, se han elaborado los documentos de gestión del Programa como son:

- El Manual de Operaciones,
- Plan de Implementación,
- Plan de Adquisiciones y Estrategia de Adquisiciones.

En la AEI 03.03 se brindó asistencia técnica a 32 productores (14 Lambayeque, 01 La Libertad, 02 Lima, 04 Moquegua y 11 Cusco), en temas de infraestructura de riego. Así como también se logró capacitar a 135 personas de los GOREs (36 Lambayeque, 31 La Libertad, 22 Moquegua y 46 Tacna), en operación y mantenimiento de sistemas de riego

El presupuesto asignado a destiempo dificultó la programación de metas físicas en las regiones, esto debido a que no se asignó el presupuesto al inicio de año (PIA). Por lo que se ha efectuado la reprogramación de las metas físicas a ejecutar para el siguiente semestre.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

En la AEI 04.02 se viene ejecutando el Programa Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones, en los valles Pisco y Chíncha de la región Ica y el valle Cañete, región Lima el cual tiene un avance físico promedio general del 29%. De acuerdo a la programación se debe concluir una obra, las otras dos deben concluir el próximo año.

III. ALERTAS TEMPRANAS

Detallar las alertas tempranas¹ que se han identificado sobre la puesta en marcha de lo planificado en el POI para la corrección o mejora de la intervención pública, a nivel de AEI. (Para el caso del reporte seguimiento semestral considerar las alertas que deben ser atendidas en el segundo semestre; y para el reporte de seguimiento anual considerar las alertas para el siguiente año de ejecución).

Estructura para la determinación y análisis de las alertas

AEI	AO o proyecto	Posible ocurrencia de algo (Alertas)	Identificación de las causas	Determinación del riesgo	Consecuencia o problema que se origina	Determinación de la Solución
AEI 03.01	Ejecución de obras de infraestructura de riego, que se tiene programado culminar en el presente año con CUI son: 2436031; 2425722; 2434833; 2425718; 2425710; 2425724; 2436046; 2425484; 2425741; 2134653; 2434653	Factores climáticos adversos que pudieran ocurrir. Demoras en las convocatorias de los procesos de licitación.	La demora del presupuesto condiciona la continuidad de la ejecución de las obras. Procesos declarados desiertos en las licitaciones de las obras. Debido a que los contratistas no cumplen con los requisitos mínimos	No se culmine la ejecución de las obras en el presente año	Que la infraestructura de riego al no estar operativa se siga regando de manera Ineficiente, con lo cual los productores se verían afectados en la producción de los cultivos	Elaborar documentos de gestión que permitan contar con mayor control a fin de no tener retrasos en las convocatorias de licitación Pólizas de seguro de obra
AEI 03.02	Ejecución de obras de riego tecnificado que se tiene programado culminar en el presente año con CUI son: 2406459 y 2479382	En el marco del Programa Nacional de Riego Tecnificado la falta de disponibilidad de recursos de la fuente de financiamiento	La ausencia de disponibilidad presupuestal de recursos en la fuente ROOC dificulta el financiamiento de actividades programadas de acuerdo al	No se culmine la ejecución de las obras	No contar con los sistemas de riego tecnificado operativo ocasionaría el uso Ineficiente del agua, por lo que los productores se	Gestión a nivel del MEF y Banco Mundial para Acelerar la emisión del Decreto Supremo que autoriza la

¹ Nikander define la alerta temprana como “una observación, una señal, un mensaje o algún otro elemento que es o puede ser entendido como una expresión, una indicación, una prueba o un signo de la existencia de algún tema positivo o negativo futuro o incipiente. Es una señal, presagio o indicio de desarrollos futuros.

AEI	AO o proyecto	Posible ocurrencia de algo (Alertas)	Identificación de las causas	Determinación del riesgo	Consecuencia o problema que se origina	Determinación de la Solución
		ROOC de acuerdo al contrato de préstamo firmado con el Banco Mundial.	contrato de préstamo firmado con el Banco Mundial.		verían afectados en la producción de los cultivos	incorporación de los recursos del ROOC.
AEI 03.03	Actividades de asistencia técnica y capacitación de personas en los GOREs 3000528: Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para uso agrario 3000783: Profesionales de GOREs con competencias para la gestión del recurso hídrico	Demoras en la realización de las capacitaciones debido a la falta de presupuesto, no se considera en el PIA el presupuesto	La falta de presupuesto imposibilita contratar a los consultores que llevarían a cabo la capacitación	No se realicen las actividades de asistencia técnica y capacitación	Productores no recibirían la asistencia técnica en el uso del recurso hídrico, así como las personas de los GOREs	Gestionar la asignación presupuestal ante el Pliego con fines de garantizar la ejecución de las actividades de asistencia técnica y capacitación
AEI 04.02	Intervenciones de descolmatación y defensas ribereñas en río se viene ejecutando el programa Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones, en los valles Pisco y Chíncha de la región Ica y el valle Cañete con CUI: 2197391; 2197392; 2235397	Demoras en la ejecución de las obras por factores climatológicos Problemas de conflictos sociales	Los caudales de los ríos imposibilitan las labores en los ríos	No se culmine las intervenciones programadas	Productores desprotegidos, inundación de tierras, pérdida de bienes por los desbordes de los ríos	Coordinaciones con los gremios camaroneros para la ejecución de las obras

IV. CONCLUSIONES

Al cierre del 1er semestre 2024 se concluye:

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En la AEI 03.01.01 Se encuentra en ejecución las obras de infraestructura de riego, se tienen programado concluir 11 obras, se viene ejecutando 04 obras de infraestructura de riego de proyectos emblemáticos (Yanapujio, Zaña, Iruro y Chavimochic), este último se ha firmado el contrato de gobierno a gobierno con Canadá para la ejecución de obra Chavimochic Tercera Etapa. No se tienen obras culminadas al cierre de semestre.

En la AEI 03.02 Se culminó 01 obra de riego tecnificado logrando tecnificar 102 hectáreas en beneficio de 368 familias en la región de Cajamarca. Se firmó el contrato de préstamo 9616-PE con el Banco Mundial para la ejecución del Programa Nacional de Riego Tecnificado para una agricultura climáticamente resiliente, el cual se encuentra en su fase inicial.

En la AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica a 32 productores (14 Lambayeque, 01 La Libertad, 02 Lima, 04 Moquegua y 11 Cusco), en temas de infraestructura de riego. Así como también se logró capacitar a 135 personas de los GOREs (36 Lambayeque, 31 La Libertad, 22 Moquegua y 46 Tacna), en operación y mantenimiento de sistemas de riego.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

En la AEI 04.02 se viene ejecutando el Programa Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones, en los valles Pisco y Chíncha de la región Ica y el valle Cañete, región Lima el cual tiene un avance físico promedio general del 29%.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al (30.06.2024) fue de S/ 361,382,335 la ejecución presupuestal fue de S/ 60,732,409 lo que representa un 17% del total presupuestado.

V. RECOMENDACIONES

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

- En el AEI 03.01 se tenga disponibilidad presupuestal de las obras y se asigne los gastos operativos a fin de evitar poner saldos a disposición (devolver).
- En el AEI 03.02 se realice la gestión a nivel del MEF y Banco Mundial para acelerar la emisión del Decreto Supremo que autoriza la incorporación de los recursos del ROOC, a fin de no retrasar la ejecución de las obras programadas.

- En el AEI 03.03 se asigne presupuesto al inicio del año en el PIA a fin de poder cumplir con la programación anual de las actividades de asistencia técnica y capacitación.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

En el AEI 04.02 Se considere presupuesto a las actividades de prevención y no esperara que los fenómenos adversos ocurran y sea más complicado poder intervenir en la protección de las áreas para cultivo.

VI. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del periodo correspondiente



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:31:18 -05:00



Firmado digitalmente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU
20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.07.2024 17:23:20 -05:00



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:26:45 -05:00

miércoles, 17 de julio de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
UE: 000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
OEI.03	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AEI.03.01		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS												
AOI00095600035 - SEGURO - 2077997	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		
AOI00095600106 - EJECUCION DE SISTEMA DE RIEGO 2141991	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600107 - CONSTRUCCION OBRA - 2176379	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600112 - ELABORACION DE LIQUIDACION OBRA - 2186458	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600118 - EJECUCION DE OBRA 2221493	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600124 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 2135048	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600372 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2636213	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600373 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA - 2425691	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600374 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2435353	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600375 - ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO - 2436529	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00095600377 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2463097	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00095600378 - CONTROL CONCURRENTE - 2526325	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

AOI00095600329 - LIQUIDACION DE OBRA - 2449106	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600330 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2449120	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600332 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE OBRA - 2459266	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600343 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425484	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600370 - LIQUIDACION DE OBRA - 2452138	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600371 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2157984	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600323 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434993	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600324 - REHABILITACION DE CANAL PARA RIEGO - 2435204	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600325 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2435355	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600326 - REHABILITACION DE CANAL - 2436031	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600327 - LIQUIDACION DE OBRA - 2436046	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600328 - LIQUIDACION DE OBRA - 2436073	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600317 - REHABILITACION DE CANAL - 2425382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600318 - REHABILITACION DE CANAL - 2434563	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600319 - LIQUIDACION DE OBRA - 2434817	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600320 - LIQUIDACION DE OBRA - 2434825	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600321 - LIQUIDACION SALDO DE OBRA - 2434833	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600322 - ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA - 2434904	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600307 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO OBRA - 2453884	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600308 - CONSTRUCCION DE BOCATOMA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - 2530805	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600309 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - 2594239	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600313 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2385007	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


Firmado digitalmente por ARAUJO 0.00
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:27:17 -05:00

AOI00095600314 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2385032	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600316 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425336	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600301 - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - 2187361	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600302 - ELABORACION DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA DE SISTEMA DE RIEGO - 2192895	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600303 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA SISTEMA DE RIEGO - 2155885	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600304 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN OBRA 2180444	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600305 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 2435382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00095600306 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 2459266	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00095600259 - ELBORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2462595	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600282 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2192895	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600285 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00095600289 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600290 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA RIEGO 2114068	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600295 - LIQUIDACION DE OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - 2427621	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00095600248 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2449106	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600249 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2449718	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600251 - CONSTRUCCION CANAL - 2452132	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600253 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2463097	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600256 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2526325	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600257 - CONSTRUCCION CANAL - 2436522	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00095600240 - CONSTRUCCION CANAL - 2437021	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600242 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION OBRA - 2437680	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 17.07.2024 16:27:26 -05:00

AOI00095600243 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2442714	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600244 - CONSTRUCCION CANAL - 2442740	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600245 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2442770	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600246 - CONSTRUCCION CANAL - 2442864	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600226 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2435204	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600229 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION - 2435355	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600231 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION OBRA - 2436024	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00095600232 - CONSTRUCCION CANAL - 2436043	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600233 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2436073	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600239 - CONSTRUCCION CANAL - 2436517	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600217 - LIQUIDACION OBRA - 2425741	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600218 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425748	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600219 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425750	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600220 - ELABORACION LIQUIDACION DE OBRA - 2425754	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600222 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2434563	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600225 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2434904	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600207 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425696	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600208 - LIQUIDACION OBRA - 2425706	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600210 - CONSTRUCCION CANAL - 2425710	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600211 - CONSTRUCCION REHABILITACION DE CANAL - 2425718	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600213 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2425722	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600214 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425724	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:27:36 -05:00

AOI00095600199 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2425382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600200 - CONSTRUCCION CANAL - 2425484	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600201 - CONSTRUCCION CANAL - 2425619	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600203 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425646	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600205 - ELABORACION EXPEDIENTE SALDO OBRA - 2425691	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600206 - ELABORACION LIQUIDACION - 2425693	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600179 - CONSTRUCCION DE CANAL - 2200695	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600180 - ELABORACION ACTUALIZACION DE EXPÉDIENTE DE SALDO DE OBRA - 2225488	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600185 - ELABORACION EXPEDIENTE - 2200680	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600186 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE - 2408376	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600187 - LIQUIDACION DE OBRA - 2425336	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600195 - CONSTRUCCION CANAL - 2425372	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600145 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL - 2311836	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600146 - ELABORACION DE UN EXPEDIENTE TECNICO 2114068	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600153 - CONSTRUCCION OBRA - 2504956	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600155 - CONSTRUCCION DE PRESA - 2151332	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600177 - ELABORACION DE LIQUIDACION OBRA 2134653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600178 - CONSTRUCCION OBRA - 2161835	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600126 - CONSTRUCCION REHABILITACION CANAL - 2226772	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600129 - EJECUCION DE OBRA 2096639	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600131 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN 2121599	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600132 - CONSTRUCCION DE PRESA - 2487020	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 17.07.2024 16:27:49 -05:00

AOI00095600141 - CONSTRUCCION DE PRESA - 2195497	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600144 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL - 2326513	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:													100.0
AEI.03.02 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS													
AOI00095600002 - CAPACITACION EN USO DEL SISTEMA RIEGO TECNIFICADO 2291894	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	-	
AOI00095600003 - CAPACITACION USO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2406459	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	
AOI00095600004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2419726	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600037 - EJECUCION DE OBRA DE RIEGO TECNIFICADO 2478377	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600184 - CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO TECNIFICADO - 2406452	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600283 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2479382	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600363 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2556135	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600364 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2556513	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600365 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2557150	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600366 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2557152	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600367 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2558208	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600357 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2479402	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600358 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2511029	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600359 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2511214	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600360 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2513710	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600361 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2513922	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600362 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2556033	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600350 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2474328	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600351 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2474532	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600352 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2474781	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600354 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2475540	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600355 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2478219	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600356 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2478653	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600341 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2421025	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600342 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2421072	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:28:01 -05:00

AOI00095600345 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2455130	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600346 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2457273	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600347 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2465846	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600349 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA - 2470138	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600335 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2406687	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600336 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2408560	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600337 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2420209	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600338 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2420818	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600339 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2420948	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600340 - ELABORACION DE EXPEDIENTE - 2420994	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600291 - CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 2406437	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600292 - CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 2420218	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600293 - CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 2421003	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600294 - CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 2478201	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600311 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 2508041	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600312 - GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO - 2561398	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.0	
AEI.03.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES.													
AOI00095600277 - GESTION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PP0042	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00095600278 - REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00095600279 - REALIZACION DE SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	
AOI00095600280 - CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
AOI00095600281 - CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE LOS GRS Y GLS	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100.0	
OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS													
AEI.04.02 SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS, IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.													
AOI00095600172 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197391	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600173 - CONSTRUCCION OBRA 2197392	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600174 - CONSTRUCCION DE OBRA 2235397	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600175 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA P45	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		30	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
						30	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00095600261 - CONSTRUCCION OBRA CONTRAPARTIDA - 2197391	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600262 - CONSTRUCCION OBRA CONTRAPARTIDA - 2197392	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	Firma el documento por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414882904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Firmado digitalmente por ARAUCO
RAAS Jack Manuel FAU
2041483209d
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:28:14 -05:00

AOI00095600368 - SUPERVISION DE OBRA PREVENCIÓN EN RIO CAÑETE - 2197391	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600263 - GESTIÓN PROGRAMA - 2199961	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600264 - CONSTRUCCIÓN OBRA CONTRAPARTIDA - 2235397	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600296 - INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN DE ICA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43	
AOI00095600298 - INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	
AOI00095600299 - INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN DE LIMA	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600300 - INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												80.0	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.06.05		MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI											
AOI00095600160 - GESTIÓN DEL PSI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600165 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL CASMA	UZ CASMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600166 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL AREQUIPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600167 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL CUSCO	UZ CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600168 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL HUANCAYO	UZ HUANCAYO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600169 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL TRUJILLO	UZ TRUJILLO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600376 - GESTIÓN DE ADQUISICIÓN EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600271 - GESTIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600272 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600273 - GESTIÓN PROYECTOS RIEGO TECNIFICADO	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600274 - GESTIÓN DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓNES ESPECIALES	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIÓNES ESPECIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600275 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600276 - IMPLEMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600170 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL CHICLAYO	UZ CHICLAYO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600171 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL PIURA	UZ PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600265 - GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00095600266 - GESTIÓN DEL PERSONAL PROGRAMA PSI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600269 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROGRAMA	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00095600270 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:												100.0	
AEI.06.06		MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDAGRI											
AOI00095600176 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:												S.P.	



Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard Motivo: Doy V° B°

(1) Fecha: 17/07/2024 16:23:44

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)

MEDIANA DEL AV% DEL POI

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

97.5

100.00

181

0

(1) Fecha: 17/07/2024 16:23:44

Los datos de los indicadores de gestión y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I..".
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P..".
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		39

ALERTAS IDENTIFICADAS

AEI 03.01: Factores climáticos adversos que pudieran ocurrir, Demoras en las convocatorias de los procesos de licitación. AEI 03.02: En el marco del Programa Nacional de Riego Tecnificado la falta de disponibilidad de recursos de la fuente de financiamiento ROOC de acuerdo al contrato de préstamo firmado con el Banco Mundial. AEI 03.03: Demoras en la realización de las capacitaciones debido a la falta de presupuesto, no se considero en el PIA el presupuesto. AEI 04.02: Demoras en la ejecución de las obras por factores climatológicos, Problemas de conflictos sociales.



Firmado digitalmente por ARAUJO
ROJAS Jack Manuel FAU
20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.07.2024 16:29:06 -05:00



Firmado digitalmente por VILELA
BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU
20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.07.2024 17:22:09 -05:00