



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI 2022 I Semestre



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y SEGUIMIENTO Setiembre, 2022 v2







Contenido

I. Resumen Ejecutivo

El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, como Programa del MIDAGRI, contribuye alos Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI definidos en el Plan Estratégico InstitucionalPEI 2019-2024, directamente al OEI 03: Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrariospor los productores; OEI 04: Reducir vulnerabilidad ante fenómenos y de cambio climático en zonas agrarias y al OEI 06: Fortalecer la gestión institucional y a sus acciones estratégicas institucionales – AEI vinculadas a cada objetivo las cuales son AEI 03.01: Infraestructura deriego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.02: Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.03: Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios y profesionales de gobiernos regionales, AEI 04.02: Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonasagrarias vulnerables y al AEI 06.05: Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRIrespectivamente.

PSI tuvo una ejecución física promedio de 14.35% lo cual se considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 244 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 208 AOI sin ejecución, 7 AOI con ejecución insuficiente, 17 AOI con ejecución regular, 1 AOI con ejecución aceptable, 11 AOI con ejecución cumplida y 0 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 45,652,414 lo que representa el 14.4% respecto al PIM S/ 318,089,957.

En la AEI 03.01.02 se culminó 01 obra de mejoramiento de canales logrando irrigar 457.43 hectáreas en beneficio de 410 productores de la región de Arequipa. lo cual representa un nivel de implementación **BUENO** respecto a la meta semestral, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

♣ Sin embargo se tiene programado en el segundo semestre 02 obras mediante el mejoramiento de canales financiados por OxI los cuales permitirán irrigar 632 Ha en la región de Ancash.

En la AEI 03.01.03 se culminaron 04 obras de rehabilitación de canales logrando irrigar 12,720.90 hectáreas en beneficio de 1,193 agricultores de las regiones de La Libertad y Piura. lo cual representa un nivel de implementación **BUENO** respecto a la meta semestral, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

♣ Se tiene programado en el año culminar 22 obras mediante la rehabilitación de canales financiados por la RCC los cuales permitirán irrigar 38,287 Ha en las regiones de Ancash, La Libertad, Piura, Lambayeque, Ica y Tumbes.







En la AEI 03.02 se culminaron 02 obras de riego tecnificado logrando tecnificar en riego en 196.50 hectáreas en beneficio de 272 agricultores de las regiones de Cajamarca y Ayacucho, lo cual representa un nivel de implementación **BUENO** respecto a la meta semestral, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

Sin embargo se tiene programado en el segundo semestre culminar 05 obras de riego tecnificado los cual permitirá tecnificar el riego en 549 Ha en total en beneficio de 584 agricultores en las regiones de Cajamarca y Ayacucho.

En la AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica a 21 productores (02 Arequipa y 19 Lambayeque), en temas de infraestructura de riego. Así como también se logró capacitar a 119 personas de los GOREs (38 Cajamarca, 24 Ancash, 29 Apurímac y 28 Madre de Dios), en operación y mantenimiento de sistemas de riego, lo cual representa un nivel de implementación **MUY BUENO** respecto a la meta semestral, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- ♣ Se tiene programado en el año brindar asistencia técnica a 250 productores agrarios en temas de infraestructura de riego, de las regiones de Lambayeque, Lima, Apurímac y Arequipa
- Así mismo en el año se tiene programado capacitar a 300 personas de los GOREs, en operación y mantenimiento de sistemas de riego de las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Lima, Apurímac y Madre de Dios

En la AEI.04.02 Contempla la ejecución del Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones financiado con el contrato de préstamo internacional JICA P45, el cual se encuentra en proceso de licitación pública internacional para su ejecución de los 03 proyecto que lo conforman. Para el I semestre no se tiene programadas metas físicas dado que el programa se encuentra en proceso de licitación.

Para el segundo semestre se tienen programada la adjudicación y el inicio de la ejecución de las obras de infraestructura de riego del programa.

En la AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Asignación de mayores recursos por fuente de financiamiento RO, los mismos que son asignados para la gestión administrativa de la entidad.

En la AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Se ha elaborado el Plan de Integridad del PSI a fin de poder implementar el modelo de integridad.

A nivel de las principales medidas que se deben adoptar en el segundo semestre de 2022 se detalla lo siguiente:







En la AEI 03.01: Continuar con la gestión de solicitud al Pliego respecto a la asignación para gastos de gestión, ello con fines de garantizar la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión; Realizar el sinceramiento de las obras que no cuentan con el presupuesto completo para iniciar las licitaciones y poner los saldos a disposición del Pliego.

En la AEI 03.02: Continuar con el seguimiento a la ejecución de las obras programadas a fin de lograr su culminación.

En la AEI 03.03: Continuar con el seguimiento a la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica programadas a fin de lograr su culminación, tanto a los productores agrarios como a las personas de los GOREs.

En la AEI 04.02: Continuar con la seguimiento a la licitación internacional a fin de iniciar la ejecución de las tres obras programadas en el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones financiado con el contrato de préstamo internacional JICA P45.

En la AEI 06.05: Continuar con el seguimiento de la aprobación del Manual de Operaciones del PSI por parte del Pliego, a fin de poder elaborar los instrumentos de gestión que el área de Recursos Humanos requiere para el ordenamiento del personal.

En la AEI 06.06: Continuar con el seguimiento de la implementación del Plan de Integridad en el PSI.

1.1 Modificaciones

El PSI en el POI 2022 consistenciado, programó 97 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 323 833 630 y en el POI 2022 Modificado v.01, 151 AOI se incorporaron, 67 AOI se modificaron, 26 AOI no se modificaron y 13 se anularon, dando un total de 244 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 de S/ 318 089 957 que representa el -9% de variación de la meta financiera respecto a la POI 2022 consistenciado. La reducción del PIM no representa modificaciones a las metas que el PSI contribuye al PEI del MIDAGRI







a) ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA?

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

Se incorporaron 94 AOI por encargo de ejecución de obra de rehabilitación en el marco de la RCC y del Fondo Sierra Azul, en el programa presupuestal 0042 cuyo presupuesto es de S/ 70,141,868, si bien es cierto existe una disminución presupuesto lo que representa el – 1.77% con respecto a la meta POI – PIA, esto se debe a modificaciones presupuestales y no afecta a las metas físicas programadas inicialmente dado que se consideran las metas físicas de los proyectos que se espera concluir en el presente año.

Se asignó presupuesto para la elaboración de 11 expedientes técnicos de los cuales 02 corresponden a la RCC.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

No se incorporaron AOI respecto al POI – PIA existe un aumento de presupuesto de 57% esto se debe a modificaciones internas de presupuesto a fin de asegurar la ejecución de los proyectos programados al inicio del año.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

Incremento de la meta física relacionados a las AO de productores asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico; con una variación de 0 a 250 productores con respecto a la meta POI – PIA.

Incremento de la meta física relacionados a las AO profesionales de gobiernos regionales capacitados en el uso y gestión del recurso hídrico; con una variación de 0 a 300 profesionales con respecto a la meta POI – PIA.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

Se incorporaron 02 AOI por encargo de ejecución de intervenciones CUI 2436764 para elaboración de expediente técnico y la Acción Común 3000001 para la atención de la emergencia en la región Cajamarca, a junio no se contribuye a la meta PEI

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Se incorporó 01 AOI para el pago de sentencias judiciales en el programa presupuestal 9001 y fuente de financiamiento RO







AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Se programó 01 AOI para la elaboración del Plan de Integridad del PSI en el programa presupuestal 9002 y fuente de financiamiento RO.

b) ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI?

Las principales causas fueron:

Las principales causas fueron:

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

4 Asignación de recursos bajo el programa presupuestal 0042 para los proyectos con CUI 2045783 para continuar ejecución de la obra; CUI 2089754 para elaboración de expedientes de la RCC; CUI 2096639 para continua ejecución de la obra; CUI 210696 para elaboración de ET; CUI 2121599 para continua ejecución de la obra; CUI 2124127 para elaborar liquidación de obra; CUI 2128766 para elaborar liquidación de obra; CUI 2141991 para elaborar liquidación de obra; CUI 2155885 para elaborar liquidación de obra; CUI 2157636 para elaboración de ET; CUI 2157984 para elaborar liquidación de obra; CUI 2164122 para elaboración de ET; CUI 2164319 para elaboración de ET; CUI 2173525 para continuar ejecución de la obra; CUI 217639 para elaborar liquidación de obra: CUI 2182743 para continuar ejecución de la obra; CUI 2187361 para elaborar liquidación de obra; CUI 2189016 para elaboración de ET; CUI 2192885 para elaborar liquidación de obra; CUI 2192890 para elaborar liquidación de obra; CUI 2192892 para elaboración de ET; CUI 2192895 para continuar ejecución de la obra; CUI 2195934 para elaborar liquidación de obra; CUI 2200680 para elaborar liquidación de obra; CUI 2214098 para elaboración de ET; CUI 2221493 para continuar ejecución de la obra; CUI 2226772 para elaborar liquidación de obra; CUI 2240237 para elaboración de ET; CUI 2240254 para elaboración de ET; CUI 2241558 para elaborar liquidación de obra; CUI 2243444 para elaboración de ET; CUI 2250583 para elaboración de ET; CUI 2311836 para continuar ejecución de la obra; CUI 2326513 para continuar ejecución de la obra; CUI 2361658 para elaboración de ET; CUI 2361658 para elaboración de ET; CUI 2385032 para elaboración de ET; CUI 2408376 para continuar ejecución de la obra; CUI 2425336 para elaborar liquidación de obra; CUI 2425358 para elaboración de ET; CUI 2425361 para elaboración de ET; CUI 2425364 para elaboración de ET; CUI para elaboración de ET; CUI 2425706 para elaboración de ET; CUI 2425709 para elaboración de ET; CUI 2425711 para elaborar liquidación de obra; CUI 2425713 para elaborar liquidación de obra; CUI 2425721 para elaborar liquidación de obra; CUI 2425736 para elaboración de ET; CUI 2425741 para elaborar liquidación de obra; CUI 2425748 para elaboración de ET; CUI 2427621 para continuar ejecución de la obra; CUI 2427623 para continuar ejecución de la obra; CUI 2429479 para elaboración de ET; CUI 2429481 para elaboración de ET; CUI 2434221 para elaboración de ET; CUI 2434234 para elaboración de ET; CUI 2434249 para elaboración de ET; CUI 2434556 para elaboración de ET; CUI 2434560 para elaboración de ET; CUI 2434564 para elaboración de ET; CUI 2434593 para elaboración de ET; CUI 2434595 para continuar ejecución de la obra; CUI 2434625 para elaboración de ET; CUI 2434628 para elaboración de ET; CUI 2434817 para







elaboración de ET; CUI 2434825 para elaboración de ET; CUI 2434833 para elaborar liquidación de obra; CUI 2434990 para elaborar liquidación de obra; CUI 2434993 para elaborar liquidación de obra; CUI 2434994 para continuar ejecución de la obra; CUI 2435204 para continuar ejecución de la obra; CUI 2435240 para elaboración de ET; CUI 2436010 para elaboración de ET; CUI 2436043 para elaborar liquidación de obra; CUI 2436046 para elaboración de ET; CUI 2436080 para elaboración de ET; CUI 2436499 para continuar ejecución de la obra; CUI 2436516 para elaborar liquidación de obra; CUI 2436517 para elaborar liquidación de obra; CUI 2437498 para elaborar liquidación de obra; CUI 2437498 para elaborar liquidación de obra; CUI 2442864 para elaborar liquidación de obra; CUI 2448293 para elaborar liquidación de obra; CUI 2449120 para elaborar liquidación de obra; CUI 2452138 para elaboración de ET; CUI 2526325 para continuar ejecución de la obra.

4 Asignación de recursos bajo el programa presupuestal 9002 para los proyectos con CUI 2434962 para elaboración de ET; CUI 2435383 para elaboración de ET; CUI 2435385 para elaboración de ET; CUI 2436064 para elaboración de ET; CUI 2436076 para elaboración de ET; CUI 2436084 para elaboración de ET; CUI 2436095 para elaboración de ET; CUI 2436096 para elaboración de ET; CUI para elaboración de ET; CUI 2436104 para elaboración de ET; CUI 2436431 para elaboración de ET; CUI 2436432 para elaboración de ET; CUI 2436448 para elaboración de ET; CUI 2436494 para elaboración de ET; CUI 2436496 para elaboración de ET; CUI 2436518 para elaboración de ET; CUI 2436522 para continuar ejecución de la obra; CUI 2436529 para elaboración de ET; CUI 2436531 para elaboración de ET; CUI 2436532 para elaboración de ET; CUI 2437017 para elaboración de ET; CUI 2437224 para elaboración de ET; CUI 2437229 para elaboración de ET; CUI 2437502 para elaboración de ET; CUI 244762 para elaboración de ET; CUI 2442841 para elaboración de ET; CUI 2453884 para elaboración de ET; CUI 2459266 para elaboración de ET y CUI 2462595 para ejecución obra y conclusión contribuyendo este último proyecto en rehabilitar el canal Pampa Grande en la región Lambayeque permitiendo irrigar 8,109 Ha en beneficio de 5,252 familias de agricultores.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

Asignación de recursos para los proyectos con CUI 2291894 para continuar ejecución de la obra; CUI 2406459 para elaboración de ET.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

♣ En esta AEI en el PIA se asignó S/ 197,533 lo cual no permitió programar metas físicas debido al presupuesto insuficiente para poder desarrollar las actividades de capacitación y asistencia técnica, posteriormente se asignaron recursos PIM S/ 1,195,988 lo que permitió la programación de 250 productores asistidos y 300 personas a capacitar a los GOREs

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.







♣ Asignación de recursos bajo el programa presupuestal 0068 para las intervenciones con CUI 2436764 para elaboración de ET y para Acciones Comunes en intervenciones de emergencia en la Región Cajamarca.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Se asignó recursos bajo el programa presupuestal 9001 para el pago de sentencias judiciales.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

- ♣ Con el presupuesto de gestión administrativa el PSI programó el plan de integridad el cual contribuirá al modelo de integridad del Pliego MIDAGRI.
- c) ¿Cómo afectan estas modificaciones del POI a la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI?

A continuación, se detalla las causas de las modificaciones que directamente influyen a las metas de las AEI.

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

El indicador se incrementa la meta programada inicialmente es el número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada en 8,109 ha. Debido a la asignación presupuestal para el proyecto CUI 2462595.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

En el indicador se ha reducido en un 23% debido a que el CUI 2420209 no se ejecutara el presente año por que el expediente técnico se encuentra desactualizado no cuenta con informe de gestión ambiental y conflicto social.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

En el indicador número de productores/as agrarios familiares asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico se programó 250 productores asistidos, inicialmente fue cero.

En el indicador número de profesionales de gobiernos regionales capacitados en el uso y gestión del recurso hídrico se programó 300 personas, inicialmente fue cero.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

En el indicador porcentaje de puntos críticos en ribera de rio protegidos ante peligros se







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" programó la protección de 8 puntos críticos en la región Cajamarca.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

No hay variación en el indicador inicial.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

No hay variación en el indicador inicial.

Tal como se muestra en el siguiente cuadro

Modificaciones a la implementación de la AEI

		Meta física				
AEI	POI PIA 2022	POI 2022 modificado versión 1	% de variación			
	(A)	(B)	(B-A)/A*100			
AEI.03	3.01.01 Número de hectáreas ag	grícolas que cuentan con infraes	tructura de riego construida.			
	652 Ha	652 Ha	0%			
AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada						
	632 Ha	457 Ha	-23%			
AEI.03	3.01.03 Número de hectáreas ag	grícolas que cuentan con infraes	tructura de riego rehabilitada.			
	38,287 Ha	38,287 Ha	0%			
AEI.03	.02 Sistema de riego tecnificad	o operativo en áreas agrícolas d	e los productores agrarios familiares			
	549 Ha	196 Ha	-35%			
AEI.03	3.03.01 Número de productores	asistidos en el uso y gestión de	l recurso hídrico			
	0	250	100%			
		productores				
AEI.0	3.03.02 Número de profesional	es de gobiernos regionales capa	citados en el uso y gestión del recurso hídrico			
	0	300 personas	100%			

Fuente: CC – UE Tablas POI 2022 modificación versión 1

El POI modificado en la tabla 2, muestra que el centro de costo 05.02 y 05.03 son los que más variación han sufrido debido a que al PSI el Pliego le ha asignado mayor presupuesto y esto se debe en gran parte a los proyectos de rehabilitación de infraestructura de riego financiados con la Reconstrucción con Cambios (RCC) a ello se suma los saldos puestos a disposición que el PSI envió al Pliego.

Tabla 2. Plan operativo modificado

Código	Descripción	Cantidad de AO PIA	Cantidad de AO PIM	%	Programación Financiera PIA	Programación Financiera PIM	%
'01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	1	0	432,943	432,943	0
'01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	189,516	189,516	0
'02.01	UNIDAD DE ADMINISTRACION	5	5	0	15,937,565	15,937,565	0

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"	
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"	

7 the del i ortaleoli iliente de la coberania radional							
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	545,828	545,828	0	
UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE	1	1	0	1,839,744	1,839,744	0	
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y	1	1	0	1,766,568	1,766,568	0	
SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	1	4	300	4,000,000	7,164,909	79	
SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION	58	196	300	196,871,529	176,412,401	-9	
UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	1	1	0	287,356	287,356	0	
SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICA	9	12	50	7,848,289	17,070,617	117	
UZ AREQUIPA	1	1	0	73,176	73,176	0	
UZ CASMA	1	1	0	115,907	115,907	0	
UZ CHICLAYO	1	1	0	289,080	289,080	0	
UZ HUANCAYO	1	1	0	144,706	144,706	0	
UZ PIURA	1	1	0	192,460	192,460	0	
UZ TRUJILLO	1	1	0	93,832	93,832	0	
UZ CUSCO	1	1	0	116,706	116,706	0	
UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T	1	1	0	6,072	6,072	0	
UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T	5	5	0	197,533	1,338,788	600	
UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	6	8	25	92,884,820	94,071,783	20	
TOTAL	97	244		323,833,630	318,089,957	-9	
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICA UZ AREQUIPA UZ CASMA UZ CHICLAYO UZ HUANCAYO UZ PIURA UZ TRUJILLO UZ CUSCO UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION SUBUNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO 1 SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICA 9 UZ AREQUIPA 1 UZ CASMA 1 UZ CHICLAYO 1 UZ HUANCAYO 1 UZ FIURA 1 UZ TRUJILLO 1 UZ CUSCO UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION SUBUNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO 1 SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICA 9 12 UZ AREQUIPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE UNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION SUBUNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICA UZ AREQUIPA 1 1 0 UZ CASMA 1 1 1 0 UZ CHICLAYO 1 1 1 0 UZ HUANCAYO 1 1 1 0 UZ FIURA 1 1 0 UZ TRUJILLO 1 1 0 UZ TRUJILLO 1 1 1 0 UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T 1 0 UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T 5 0 UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES 6 8 25	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIE UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE UNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION SUBUNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO UZ AREQUIPA UZ CASMA UZ CASMA UZ CHICLAYO UZ HUANCAYO UZ PIURA UZ TRUJILLO UZ TRUJILLO UZ TRUJILLO UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES 6 8 25 92,884,820 UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES 6 1 0 1,766,568 1 0 1 1,766,568 1 0 1 1,766,568 1 0 1 1,766,568 1 0 1 1,766,58 1 0 1 1,766,58 1 0 1 1,766,58 1 0 1 1,766,58 1 0 1 1,766,58	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 1	

1.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE AO/INVERSIONES A NIVEL AEI:

Para el análisis en la presente sección usaremos los siguientes rangos.

Rango	Calificación
0% al 49%	Por ejecutar / INSUFIENTE / RANGO BAJO
50% al 79% 80% al 99% De 100% a más	En proceso REGULAR Bueno Muy bueno

El PSI logró culminar al cierre del I Semestre 2022 las siguientes inversiones y actividades.

a) ¿Cuál es la situación de la ejecución del POI en el primer semestre?

PSI tuvo una ejecución física promedio de 8.96% lo cual se considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 244 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 208 AOI sin ejecución, 7 AOI con ejecución insuficiente, 17 AOI con ejecución regular, 1 AOI con ejecución aceptable, 11 AOI con ejecución cumplida y 0 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 45 652 410 lo que representa el 14.4% respecto al PIM (S/ 318 089 959).

b) ¿Cuál es el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE?

En el presente ítem se describe los resultados por indicador y calificando según los rangos de la tabla, cuyo sustento registra en porcentaje de la ejecución semestral







AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

La infraestructura de riego operativo, muestra un avance físico del 33.18%, el cual representa un nivel de implementación INSUFICIENTE, debido a que la hectáreas bajo riego serán cuantificados una vez culminados los proyectos en ejecución en el segundo semestre, el detalle de los proyecto culminados en el primer semestre se muestran en el cuadro 1.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

La infraestructura de riego tecnificado operativo, muestra un avance físico del 100%, el cual representa un nivel de implementación MUY BUENO, debido a que la hectáreas tecnificados para riego serán cuantificados una vez culminados los proyectos en ejecución en el segundo semestre, el detalle de los proyecto culminados en el primer semestre se muestran en el cuadro 1.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

En indicador de asistencia técnica se tiene un avance de 100% de acuerdo a lo programado en el semestre y respecto a la programación anual un 8.40% el cual representa un nivel de implementación MUY BUENO, esto debido a que no se contó con el presupuesto suficiente para poder realizar dichas actividades. Ver detalle en el cuadro 1.

En indicador de capacitación a los GOREs se tiene un avance de 39.66% el cual representa un nivel de implementación MUY BUENO, esto debido a que no se contó con el presupuesto suficiente para poder realizar dichas actividades. Ver detalle en el cuadro 1.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

La medidas de prevención en la protección de las ribera de los ríos, muestra un avance físico del 0%, el cual representa un nivel de implementación INSUFICIENTE, debido a que la ejecución de las intervenciones se vienen realizando y están programadas culminar el segundo semestre del año.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Se ha cumplido al 100% lo programado en el semestre en lo que respecta a los gastos de gestión del PSI.







AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Se ha cumplido en un 100% la elaboración del Plan de Integridad del PSI 2022, programado en el semestre.

Cuadro 1

OEI 03

AEI 03.01.02

PROYECTO	HA	BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	AEI
2192890.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	457.43	410 AGRICULTORES	AREQUIPA	03.01.02

AEI 03.01.03

PROYECTO	HA	BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	AEI
2436499.REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION ROMA- SECTOR TOMA SOLDADO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	8,952.00	644 AGRICULTORES	LA LIBERTAD	03.01.03
2435385.REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL SECTOR 01 - SECTOR 4 EN EL CASERIO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	453.16	83 FAM	PIURA	03.01.03
2436090.REHABILITACION DEL CANAL LATERAL 5A - TOMA 5.30 EN EL SECTOR VICTORIA, CANAL LATERAL 5A EN EL SECTOR DE INCA BAJO Y CANAL LATERAL 5A EN EL SECTOR DE FUJIMORI (INCA 2), DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,180.74	239 FAM	LA LIBERTAD	03.01.03
2436431.REHABILITACION DEL CANAL EL MORO EN EL SECTOR LAS UVAS (BAJAS), DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,135.00	227 AGRICULTORES	LA LIBERTAD	03.01.03
TOTAL	12,720.90			

AEI 03.02

PROYECTO	НА	BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	AEI
2250869.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TRES VALLES DE TAMBILLO NIÑO JESUS DE ÑEQUE - SANTA BARBARA - GUAYACONDO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	110.5	137	AYACUCHO	03.02
2414693.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL TUAL SIEMPRE VERDE 01, CENTRO POBLADO TUAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	86	135	CAJAMARCA	03.02
TOTAL	196.50			

AEI 03.03

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	AEI
3000528: PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - ASISTENCIA TECNICA	21	19 (Lambayeque) y 02 (Arequipa)	03.03







3000783: 'PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	119	38 (Cajamarca); 24 (Ancash); 29 (Apurimac) y 28 (Madre de Dios)	03.03
3000528: PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - PRODUCTORES	51	18 (La Libertad); 23 (Ayacucho) y 10 (Arequipa)	03.03

Implementación de las AEI

		implomontae	IUII UE IAS ALI						
	Meta física		Ejecución f	ísica	Calificación Usar formato				
POI 2022	POI 2022 versión	Ejecución	% avance	% avance	condicional				
versión 1 anual	1 semestral	semestral	semestral	anual	condicional				
AEI.03.01 Infraes	tructura de riego ope	erativa en áreas agríco	las de los producto	ores agrarios fam	iliares				
	10.100	10.100	400	22.22					
39,396 Ha	13,130	13,130	100	33.32	INSUFICIENTE				
AEI.03.02 Sistem	a de riego tecnificado	o operativo en áreas a	grícolas de los pro	ductores agrarios	s familiares				
196 Ha	196	196	100	100	MUY BUENO				
				n del recurso h	ídrico implementado para los				
productores agra	arios familiares y pro	fesionales de gobierno	os regionales						
250 prod	21	21	100	8.4	MUY BUENO				
AEI.04.02 Sistem	a de medidas de pr	evención y respuesta	ante fenómenos h	idrológicos; imp	lementadas en zonas agrarias				
vulnerables	-								
0	0	0	0	0	INSUFICIENTE				
AEI 06.05 Mecan	AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI								
12 informe	6	6	100	50	MUY BUENO				
AEI.06.06 Model	o de integridad imple	mentado en el MIDAG	RI						
2 informe	1	1	100	50	MUY BUENO				

Leyenda: Por ejecuta 0% al 49% / En proc₅o 50% al 79% / Bu•no 75% al 99% / Muy b•eno de 100%

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

c) ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre con respecto a la meta anual? ¿Cuáles son las causas?

En el presente ítem se detalla las AOI con bajo nivel de ejecución, principalmente con rangos de ejecución INSUFICIENTE, los mismos que se detallan las causas agrupadas por AEI.

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Los siguientes CUI 2182743, 2192890, 2241558, 2326513, 2434781 , 2425619, 2425691, 2425711, 2425722, 2425724, 2425741, 2425750, 2434595, 2434898, 2435204, 2436031, 2436043, 2436073, 2437498, 2442770, 2449106, 2453333, 2478487, 2526325 que forman parte del programa presupuestal 0042, presenta rango de ejecución INSUFICIENTE por las siguientes consideraciones:

♣ Los proyectos en su mayoría de la RCC no cuentan con el presupuesto completo lo que imposibilita la licitación de los mismos, se ha solicitado a la ARCC asigne los presupuestos completos a fin de poder ejecutarlos.







AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

Los siguientes CUI 2291894, 2421003, 2479382 que forman parte del programa presupuestal 0042, presenta rango de ejecución MUY BUENO por las siguientes consideraciones:

Los proyectos presentan expedientes técnicos desactualizados lo que vienen generando retrasos en su ejecución, se han reprogramado para el siguiente semestre.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

No presentan baja ejecución, teniendo en cuenta que al inicio del año (PIA) el presupuesto era insuficiente y que el presupuesto fue asignándose paulatinamente hasta completarse y poder programar la meta anual.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

Los siguientes CUI 2197391, 2197392, 2235397 que forman parte del programa presupuestal 0068, y a su vez forman parte del Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones financiado con el contrato de préstamo internacional JICA P45, presentan rango de ejecución INSUFICIENTE por las siguientes consideraciones:

Los proyectos están sujetos a la adjudicación de la licitación pública internacional de acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo internacional con el ente cooperante JICA

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

No presenta baja ejecución

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

No presenta baja ejecución

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad		Seguimient	Ejecución física		
Coulgo	Descripcion	Prioriuau	1/	o financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores agrarios familiares.	3					
AEI.03.01	Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares	1	200	25,010,416	93.3	0.0	1.0
AEI.03.02	Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares	1	12	5,864,270	S.P.	0.0	0.0
AEI.03.03	Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado	1	4	589,990	100.0	0.0	13.3
OEI.04	Mecanismos aprobados para la gestión del riesgo de desastres y defensa nacional en el sector agrar	4					
AEI.04.02	Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en z	2	8	626,008	100.0	0.0	0.0
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	6					
AEI.06.05	Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI	2	19	13,553,730	100.0	0.0	36.8
AEI.06.06	Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI	2	1	8,000	S.P.	0.0	0.0



Av. República de Chile N° 485. Urb. Santa Beatriz, Jesús María - Lima T: (511) 424-4488 www.gob.pe/psi





1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 4, el PSI ejecuta la función Agropecuaria del Estado la cual muestra una ejecución física del 97.2% al primer semestre y 3.9 anual y esto se debe a que las metas físicas están programadas concluir en el segundo semestre.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de	Seguimiento Finaciero	Ejecución física			
		AO/inversion1/	Seguimiento Finaciero	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
10	AGROPECUARIA	244	45,652,415	97.2	0.0	3.9	

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 5. muestra que los centros de costo han cumplido el 50% sus metas a excepción del centro de costo 15.01 que no pudo cumplir sus metas debido a que se encuentra en proceso la licitación pública internacional para la ejecución de los proyectos que contempla el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones financiado con el contrato de préstamo internacional JICA P45.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Finaciero		Ejecución naicu		
				1° Semestre 3/	2" Semestre 3/	Anual 4/	
'01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	216,468	100.0	0.0	50.0	
'01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	94,758	100.0	0.0	50.0	
'02.01	UNIDAD DE ADMINISTRACION	5	10,371,813	100.0	0.0	10.0	
'03	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	1	272,910	100.0	0.0	50.0	
'04	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	1	1,054,869	100.0	0.0	50.0	
'05	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	1	883,284	100.0	0.0	50.0	
'05.02	SUBUNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	4	638,049	100.0	0.0	0.0	
'05.03	SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	196	24,372,367	92.3	0.0	1.0	
'06	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO	1	143,676	100.0	0.0	50.0	
'06.03	SUBUNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO	12	5,864,270	S.P.	0.0	0.0	
'07.01	UZ AREQUIPA	1	36,588	100.0	0.0	50.0	
'08.01	UZ CASMA	1	57,948	100.0	0.0	50.0	







	And del i ditalecimiento de la Sobera	ilia ivacionai				
'09.01	UZ CHICLAYO	1	144,540	100.0	0.0	50.0
'10.01	UZ HUANCAYO	1	72,348	100.0	0.0	50.0
'11.01	UZ PIURA	1	96,228	100.0	0.0	50.0
'12.01	UZTRUJILLO	1	46,914	100.0	0.0	50.0
'13.01	UZ CUSCO	1	58,350	100.0	0.0	50.0
'14	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	1	3,036	100.0	0.0	0.0
'14.01	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	5	597,990	100.0	0.0	10.7
'15.01	UNIDAD GERENCIAL DE INTERVENCIONES ESPECIALES	8	626,008	100.0	0.0	0.0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 6. muestra el avance de las metas físicas en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín y Lima las demás regiones se encuentran en proceso de ejecución de las obras programadas a culminar en el segundo semestre.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento	Ejecución física			
Courgo	Descripcion	1/	Finaciero	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
2	ANCASH	50	8,774,434	100.0	0.0	1.0	
4	AREQUIPA	9	154,442	100.0	0.0	5.	
5	AYACUCHO	16	1,896,289	S.P.	0.0	0.0	
6	CAJAMARCA	9	4,203,491	100.0	0.0	0.0	
8	cusco	2	58,350	100.0	0.0	25.0	
9	HUANCAVELICA	1	0	S.P.	0.0	0.0	
10	HUANUCO	2	9,000	S.P.	0.0	0.0	
11	ICA	12	10,347	0.0	0.0	0.0	
12	JUNIN	3	81,348	100.0	0.0	16.	
13	LA LIBERTAD	32	9,822,728	100.0	0.0	1.0	
14	LAMBAYEQUE	20	555,859	100.0	0.0	2.	
15	LIMA	38	15,180,886	100.0	0.0	10.	
18	MOQUEGUA	5	2,026,028	S.P.	0.0	0.0	
20	PIURA	43	955,332	100.0	0.0	5.8	
22	SAN MARTIN	1	1,901,880	S.P.	0.0	0.0	
24	TUMBES	1	22,000	S.P.	0.0	0.	

^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.



^{1/} Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

S.P.: Hace referencia a que las AO tienen programación 0.

^{2/} Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en

^{3/} i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

S.P.: Hace referencia a que las AO tienen programación 0.Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





d) ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual? ¿Cuáles son las causas?

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Los siguientes CUI 2182743, 2192890, 2241558, 2326513, 2434781, 2425619, 2425691, 2425711, 2425722, 2425724, 2425741, 2425750, 2434595, 2434898, 2435204, 2436031, 2436043, 2436073, 2437498, 2442770, 2449106, 2453333, 2478487, 2526325 que forman parte del programa presupuestal 0042, presentan riesgo de no cumplir con su programación debido a que no se cuenta con los presupuestos completos para iniciar las licitaciones.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

El CUI 2420209 que forman parte del programa presupuestal 0042, presentan riesgo de no cumplir con su programación debido a que presenta el expediente técnico desactualizado, no cuenta con informe de gestión ambiental y a su vez presenta conflicto social.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

No presenta riesgos de no cumplir con la programación anual.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

No presenta riesgos de no cumplir con la programación anual.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

No presenta riesgos de no cumplir con la programación anual.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

No presenta riesgos de no cumplir con la programación anual.

e) ¿Qué factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI?

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

La adjudicación de las licitaciones para la ejecución de las obras de acuerdo con el cronograma establecido.







AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

La adjudicación de las licitaciones para la ejecución de las obras de acuerdo con el cronograma establecido y la firma de los convenios con los Grupos de Gestión Empresarial han influido en la ejecución de las obras de riego tecnificado.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

La articulación interinstitucional entre los GOREs y el PSI, han permitido realizar las actividades de capacitación, el personal de las Unidades Zonales que viene realizando la asistencia técnica a los productores agrarios a pesar del Estado de Emergencia, las capacitaciones virtuales.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

No presenta factores positivos.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

La predisposición del personal con el manejo administrativo del PSI influyó en el cumplimiento de las metas programadas.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Las coordinaciones oportunas del secretario técnico influyeron en la elaboración y aprobación del Plan de Integridad del PSI.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

a) ¿Cuáles son las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO?

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Se viene solicitando a la ARCC asigne los presupuestos para los proyectos que no cuentan con el presupuesto completo. Se ha puesto a disposición del Pliego presupuesto que PSI no va a ejecutar por problemas en los expedientes técnicos y conflictos sociales.







AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

Se han realizado modificaciones presupuestarias entre proyectos para poder ejecutar los proyectos de riego tecnificado.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

Se realizaron gestiones con los GOREs para realizar las capacitaciones, se realizaron capacitaciones virtuales en las zonas donde fue posible.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

Se realizaron gestiones con el ente cooperante JICA para la celeridad del proceso de licitación pública internacional, a fin de lograr la adjudicación y se inicien la ejecución de los proyectos contemplados en el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Se han realizado gestiones ante el Pliego para la asignación de recursos para gastos operativos, para la contratación de personal para el seguimiento a las obras. Asi mismo se viene gestionando la aprobación del Manual de Operaciones del PSI.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Se realizaron coordinaciones por parte del Secretario Técnico para implementar el modelo de integridad del PSI y se logre la aprobación del Plan de Integridad.

1.4 Medidas para la mejora continua

Se describe las medidas requeridas para asegurar la ejecución anual de las actividades operativas e inversión del POI y con ello la implementación de las AEI a cargo de la UE.

a) ¿Qué medidas se requieren adoptar en el segundo semestre para asegurar el cumplimiento anual del POI?

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Continuar con las gestiones ante el Pliego para la asignación de recursos para la contratación de personal que realice el seguimiento y supervisión de los proyectos de infraestructura de riego.

Sincerar la capacidad de gastos y liberar recursos presupuestales con fines de mejorar el rango de ejecución.







AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares

Continuar con el seguimiento de la ejecución de los proyectos a fin de poder culminarlos de acuerdo a lo programado.

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

Fortalecer la articulación con los GOREs para lograr las capacitaciones programadas. Gestionar convenios con las Juntas de Usuarios – JUs para las capacitaciones a los productores agrarios.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

Realizar el seguimiento a las licitaciones públicas internacionales a fin de lograr la adjudicación y dar inicio a la ejecución de los proyectos del Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

Realizar el seguimiento y las gestiones para la aprobación del Manual de Operaciones del PSI.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Realizar el seguimiento al desarrollo del Plan de Integridad a fin de cumplir con lo programado en dicho Plan.







2. CONCLUSIONES

✓ Valoración general de las AO e inversiones del POI y la implementación de las AEI a cargo de la UE al primer semestre del año.

PSI tuvo una ejecución física promedio de 8.96% lo cual se considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 244 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 208 AOI sin ejecución, 7 AOI con ejecución insuficiente, 17 AOI con ejecución regular, 1 AOI con ejecución aceptable, 11 AOI con ejecución cumplida y 0 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 45,652,414 lo que representa el 14.4% respecto al PIM S/ 318,089,957.

En el AEI 03.01.02 se culminó 01 obra de mejoramiento de canales logrando irrigar 457.43 hectáreas en beneficio de 410 productores de la región de Arequipa, lo cual representa un nivel de implementación BUENO de acuerdo a la programación al I semestre. *Ver detalle en cuadro 1*

En el AEI 03.01.03 se culminaron 04 obras de rehabilitación de canales logrando irrigar 12,720.90 hectáreas en beneficio de 1,193 productores de las regiones de La Libertad y Piura, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, de acuerdo a la programación al I semestre. *Ver detalle en cuadro 1*

En el AEI 03.02 se culminaron 02 obras de riego tecnificado logrando tecnificar 196.50 hectáreasen beneficio de 272 productores de la región Cajamarca y Ayacucho, lo cual representa un nivel de implementación MUY BUENO de acuerdo a la programación al I semestre. *Ver cuadro 1*

En el AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica en temas de infraestructura de riego a 21 productores (02 Arequipa y 19 Lambayeque). Así como también se logró capacitar en operacióny mantenimiento de sistemas de riego a 119 personas de los GOREs (38 Cajamarca, 24 Ancash,29 Apurímac y 48 Madre de Dios), lo cual representa un nivel de implementación MUY BUENO, de acuerdo a la programación al I semestre.

AEI.04.02: No se logró obtener avance en las metas físicas debido a que las intervenciones contempladas en el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones, se encuentra en licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción. Así mismo se cuenta con 04 intervenciones de atención a emergencia en la región de Cajamarca, la cual está en ejecución, lo cual representa un nivel de implementación INSUFICIENTE, de acuerdo a la programación al I semestre.

AEI. 06.05: Corresponde al gasto de gestión del PSI y se tiene un avance presupuestal de 52%, lo cual representa un nivel de implementación MUY BUENO, de acuerdo a la programación al I semestre.







√ A nivel de las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la implementación de las AEI a cargo de la UE, se detallan lo siguiente:

En el AEI 03.01 mediante la infraestructura de riego operativa se prevé construir, mejorar y rehabilitar los canales de riego. Es así que se tiene programado construir infraestructura de riego 652 ha, mejorar la infraestructura de riego 632 ha y rehabilitar la infraestructura de riego 38,287 ha

En el AEI 03.02 mediante el riego tecnificado se prevé tecnificar el riego en 549 ha

En el AEI 03.03 mediante la capacitación y asistencia técnica en temas de infraestructura de riego se prevé capacitar tanto a productores agrarios como a personas de los GOREs.

AEI.04.02: mediante las intervenciones de prevención se prevé iniciar la ejecución de las obras que contempla el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones y a su vez atender la emergencia en la región Cajamarca mediante la descolmatación y defensas ribereñas en 04 puntos críticos.

AEI. 06.05: se prevé continuar con la gestión administrativa del PSI asegurando la buena marcha de los sistemas administrativos, elaborar documentos normativos internos para la buena marcha de los procesos.

3. RECOMENDACIONES

En el AEI 03.01 La UGIRD y UPPS continúen con las gestiones para la asignación presupuestal ante el Pliego para gastos operativos para asegurar el manejo de los proyectos asignados por la RCC, así como las gestiones para que se asigne presupuesto completo para los proyectos que no es posible licitarlos por tener presupuestos incompletos.

En el AEI 03.02 La UGERT debe priorizar los avances en las valorizaciones de las obras para asegurar la culminación de las mismas, realizando las gestiones con las unidades zonales y la unidad de administración.

En el AEI 03.03 La UGCAT debe priorizar las actividades de asistencia técnica a fin de asegurar se cumpla con la programación del segundo semestre. Así mismo priorizar la capacitación las personas de los GOREs realizando las coordinaciones y las capacitaciones virtuales.

AEI.04.02: La UGIRD debe priorizar el seguimiento al proceso de licitación pública internacional para la adjudicación de las obras que contempla el Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante Inundaciones y el proceso de intervenciones en la emergencia en la región Cajamarca.







AEI. 06.05: La UPPS y DE deben continuar con las gestiones de aprobación del Manual de Operaciones a cargo del Pliego. Así mismo se recomienda ver la posibilidad de desarrollar una interfaz que permita importar la información del SIAF presupuesto al aplicativo del CEPLAN a fin de poder cargar la información presupuestal, tanto para la reprogramación como para el seguimiento y así poder acortar enormemente el tiempo en el registro de la información al aplicativo del CEPLAN.

