INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2019

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI

1. Resumen Ejecutivo

El PSI al cierre del 2do trimestre 2019 el presupuesto fue de S/ 726´595,615, del cual se tienen una ejecución acumulada de S/. 260´556,603 lo que representa el 35.90% del total del presupuesto asignado. En el trimestre se han culminado 02 obras de infraestructura de riego lo que ha permitido el mejoramiento de 38.15 Km que permiten irrigar 1,560 Ha en beneficio de 2,585 productores agrarios; 04 obras de riego tecnificado que permitieron tecnificar el riego en 67.67 Ha en beneficio de 44 familias; 07 obras de infraestructura de riego de reconstrucción con cambios en las regiones de Ancash, Ica, La Libertad. Lambayeque y Piura lo que ha permitido el rehabilitar 6.10 Km de canal que permiten irrigar 14,681.66 Ha en beneficio de 1,618 familias de productores agrarios; se realizaron 29 intervenciones en descolmatación y defensa ribereña en los ríos en las zonas de emergencia de las regiones de Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes y Moquegua y en lo que respecta a fortalecimiento de capacidades se capacitaron a 112 agricultores, se realizaron 34 asistencias técnicas y se sensibilizaron a 840 productores agrarios.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1 Modificaciones

Descripción general de las modificaciones del POI en el periodo y justificación general sobre la incorporación de estas. Se citan las más importantes:

En el segundo trimestre se modificó el POI a través de 2 resoluciones ministeriales N° 131 y 144 por un monto de 10´048,751 y 18´142,716 respectivamente, lo que incrementó a un presupuesto total de S/ 726´595,615. Dichas incorporación se justifica para asegurar la continuidad de inversiones.

a) ***Detallar la cantidad de actividades operativas e inversiones en el POI consistente al PIA y las modificaciones al segundo trimestre.***

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado 1/ 1T	2T	3T	4T	AO/ inversiones del POI Modificado respecto a lo consistente con el PIA (%) 2/
Nº de Actividades Operativas	4	0	0			0%
Nº de Inversiones	34	141	9			441%
Total de Actividades Operativas e inversiones	38	141	9			394 %
Monto total en soles	188´161,408	692´888,327	726´595,615			386%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.
2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

b) ***Detallar las modificaciones de actividades operativas y/o inversiones que se realizaron al segundo trimestre.***

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado

	1T	2T	3T	4T	Anual
POI consistente con el PIA					
Total AO/Inversiones del POI modificado (a+b+c) 1/	179	9			188
'- AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada (a)	38	0			38
'- AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada (b) 2/	0	0			0
'- AO/Inversiones Incorporadas (c) 3/	141	9			150
'- AO/Inversiones eliminadas (d) 4/	0	0			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.
4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.

a) ***¿Por qué se modificó la meta física anual de las actividades operativas e inversiones en el POI en ejecución?*** *No existen modificaciones de metas físicas de las actividades e inversiones en el POI*

b) ***¿Por qué se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones?*** *En el trimestre se han incorporado 9 inversiones (obras de infraestructura de riego tecnificado), para dar continuidad a obras iniciadas en el año 2018 y poder concluirlas en el presente año.*

- ***¿Por qué las actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?*** *Las inversiones incorporadas si fueron registradas en el banco de inversiones, el Pliego MINAGRI las incorporó en el segundo trimestre.*

- ***¿Se utilizó el cuadro de necesidades para costear la incorporación de las actividades operativas y/o inversiones al POI?*** *En las inversiones incorporadas no se contemplan cuadro de necesidades dado que estos tienen componentes que se requieren para poder realizar o ejecutar la inversión.*

c) ***¿Por qué se eliminaron en el POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones?*** *No se eliminaron actividades o inversiones en el POI.*

d) ***¿Existe consistencia de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones - PAC con las del POI?*** *No.*

2.2 Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

Para tener en cuenta:
- Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del periodo, emitido por el aplicativo CEPLAN v.01
- El análisis debe estar enfocado en las Actividades Operativas e Inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI.
- Esta evaluación se realizará respecto al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

Dar respuesta a la pregunta con la información proporcionada por los centros de costos y analizar la información de las Tablas.

2.2.1 Mencionar los principales avances en el periodo enero - junio del presente año, alineados por acción estratégica, según la siguiente tabla:

Tabla N° 2.2.1. a: Principales Avances de las Actividades Operativas e Inversiones del periodo Enero – Junio 2019

A.E.I.	Actividad Operativa y/o Inversión	UM	Ejecución Física (Ene-Jun)	Sustento
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Ha	295.00	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COJAL, SECTOR COJAL, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Ha	9,692.43	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR T 31+600 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Ha	1,424.00	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA ROSA MARCOS SECTOR, TANGAY ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Ha	216.03	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios

3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA DE ÑOCO, SECTOR PAMPA DE ÑOCO, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	Ha	2,550.00	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Ha	334.31	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Ha	169.89	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBO INGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Ha	383.00	Obra de Infraestructura de Riego de Reconstrucción con Cambios
3.1	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Ha	360.00	Obra de Infraestructura de Riego. Fondo Sierra Azul
3.1	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Ha	1,200.00	Obra de Infraestructura de Riego. Fondo Sierra Azul
3.1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CAPACHIQUE - CUENCA EL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	Ha	120.00	Obra de Infraestructura de Riego. Recursos Ordinarios
3.2	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS EMOCIONADOS, SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO CONDEBAMBA – CAJABAMBA - CAJAMARCA	Ha	8.81	Obra de Riego Tecnificado. Recursos Ordinarios
3.2	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL VALLE, SECTOR ISCOCUCHO, DISTRITO CONDEBAMBA – CAJABAMBA - CAJAMARCA	Ha	5.00	Obra de Riego Tecnificado. Recursos Ordinarios
3.2	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO – CASTILLA - AREQUIPA	Ha	44.15	Obra de Riego Tecnificado. Recursos Ordinarios
3.2	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SAN ISIDRO LABRADOR, CASERIO SIGUIS, DISTRITO CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	Ha	9.61	Obra de Riego Tecnificado. Recursos Ordinarios
3.3	DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	Productor	112	
3.3	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Productor	34	
3.3	SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Productor	1,099	
4.2	DESCOLMATACION Y DEFENSAS RIBEREÑAS	Intervención	63	Intervenciones en atención a la emergencia 2018 y prevención

2.2.2 Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

a) Registrar el avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Tabla N°3: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Rango de avance 1/	Actividades operativas POI modificado				
	N°				Monto programado anual total en S/.
	1T	2T	3T	4T	
Sin Ejecución 2/	38	81			192´454,466
< 9%		27			57´937,757
10% a 19%		10			78´239,075
20% a 29%		7			87´043,356

30% a 39%		4		2´596,940
40% a 49%		8		40´248,217
50% a 59%		7		16´613,492
60% a 69%		3		112´070,038
70% a 79%		3		7´129,683
80% a 89%		18		40´084,567
90% a 99%		8		88´296,612
100%	4	12		3´881,412
> 100%		0		0
Sin Seguimiento 3/	137	0		0
Total	179	188		726´595,615

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo con el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.
3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

b) ***De ser el caso, ¿Por qué se registran actividades operativas e inversiones sin ejecución física?*** *No se registran avances físicos de las inversiones, debido a que las obras se reportan al ser concluidas, en su ejecución solo se puede registrar los avances financieros que por lo general son las valorizaciones o avances de obra.*

c) ***De ser el caso, ¿Por qué se registran actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance insuficiente[1]?*** *Las inversiones son las que presentan un porcentaje de avance insuficiente debido a que se encuentran en proceso de licitación y las que están en ejecución aun no cuentan con avances físicos, algunas presentan avances financieros y esto se debe a los adelantos de obra según contrato*

d) ***De ser el caso, ¿Por qué se registran actividades operativas e inversiones con ejecución física mayor al 100%?*** *No existen.*

e) ***De ser el caso, ¿Por qué existen actividades operativas e inversiones programadas en el primer semestre sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? (Mencionar la actividades operativas e inversiones en el desarrollo de la respuesta).*** *No existen.*

2.2.3 Avance físico promedio y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

Para el caso de las Unidades Ejecutoras que tengan intervención por regiones, desarrollar las siguientes preguntas:

a) **¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico[2]? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?. Responder e Identificar la relación de actividades operativas/proyectos con mayor ejecución (Avance metas físicas).**

b) **¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico[3]? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

[1] Se considera avance insuficiente a un nivel de ejecución por debajo del 70%
[2] Consideran las regiones con porcentaje de ejecución mayor al 70%
[3] Consideran las regiones con porcentaje de ejecución menor al 70%

Tabla N°4 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

Departamento	Actividades operativas POI vigente			Avance físico promedio ponderado total del trimestre 1/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/				Avance financiero acumulado			
	N° total	Monto PIA	Monto PIM		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
LIMA	37	69´041,542	331´487,835	30	4	34				146´891,345		
PIURA	23	10´447,654	73´568,622	22		22				30´807,830		
ANCASH	20	12´621,649	71´675,826	20		20				21´829,876		
LA LIBERTAD	16	4´195,497	50´660,070	19		19				15´034,291		
LAMBAYEQUE	18	1´896,637	53´208,265	16		16				12´422,143		
TOTAL		98´202,979										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.
2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada departamento: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.

2.2.4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por centro de costo

a) **¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?** Ninguno
b) **¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

Calificar el avance físico promedio ponderado del trimestre de los centros de costos usando el siguiente rango de avance.

Rango de avance 1/	Semáforo	Rango de avance 1/	Semáforo
100%	Meta cumplida	60% a 69%	Meta insuficiente
> 100%		50% a 59%	
80% a 89%	Meta parcialmente cumplida aceptable	40% a 49%	
90% a 99%		30% a 39%	
70% a 79%	Meta regular	20% a 29%	
		10% a 19%	
		< 9%	

Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Centro de costo	Actividades operativas POI modificado			Avance físico promedio ponderado del trimestre 1/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/			
	N° total	% de AO con seguimiento	Monto programado total en S/.		1T	2T	3T	4T
Dirección de Infraestructura de Riego	**155**	**16%**	**689´379,146**		**1%**	**16%**		
Oficina de Supervisión	151	7%	500´015,687		1	11		
Oficina de Estudios	4	25%	189´363,459		0	1		
Dirección de Gestión del Riego	**32**	**23 %**	**11´266,914**		**23%**	**22%**		
Oficina de Riego Tecnificado	20	20%	8´928,446		0	4		
Oficina de Capacitación	12	25%	2´338,468		3	3		
Oficina de Administración y Finanzas	**1**	**100 %**	**25´949,555**		**3**	**3**		
Total	*188*		*726´595,615*					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.
2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada UE: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Describir las acciones que adoptaron los Centros de Costos durante el trimestre para mitigar los efectos que dificultaron el cumplimiento de las metas.

Dificultades1/	Medidas adoptadas
Eventos climáticos (lluvias)	Reprogramación de las inversiones para los próximos trimestres
Tiempo en los procesos de contratación	Acelerar los procesos de convocatoria y contratación, para gestionar el avance en la ejecución de las inversiones

1/ Las dificultades se obtienen de las tablas del informe del centro de costos y de las secciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4.

2.4 Medidas para la mejora continua

Señalar las acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI.

- Actualizar los documentos de gestión como el manual de operaciones, directivas, procedimientos que permitan iniciar una gestión por procesos y no funcional.
- Se realizará un mayor seguimiento y monitoreo a las inversiones a fin de que se cumplan los avances en la ejecución tanto física como financiera.

3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
En el presente semestre se concluye con un presupuesto ejecutado total de S/. 260´548,253 que representa el 35.90%, se tienen obras paralizadas debido a los eventos climáticos propios a la temporada y se tienen procesos de contratación en proceso.

Recomendaciones
Agilizar la aprobación de los gastos operativos para el Fondo Sierra Azul, afín de iniciar con las contrataciones de profesionales para levantar los proyectos que se encuentren paralizados por resolución de contrato.

Así mismo insuficiente asignación de gastos operativos para la gestión de obras de reconstrucción con cambios, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

4. Anexos

- Anexo N° 01 Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6).

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

- **Anexo N° 02: Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual**

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones modificadas	Unidad de medida	Meta Física Inicial 1/	Meta Física Modificada	Meta Financiera Inicial	Meta Financiera Modificada	Sustento/ Técnico-Legal

1/ Consignar la meta del POI Consistente al PIA.

- **Anexo N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones en el POI**

Se consideran las más importantes por programa presupuestal

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones	UM	Meta Física	Meta Financiera	Sustento/Técnico-Legal
3.2	0042	2435204. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	4´235,286	RM N° 0144-2019-MINAGRI
3.2	0042	2435359. REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	1´628,476	RM N° 0144-2019-MINAGRI
3.2	0042	2436024. REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,	OBRA	1	3´491,680	RM N° 0144-2019-MINAGRI
3.2	0042	2436080. REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPAR	OBRA	1	4´038,498	RM N° 0144-2019-MINAGRI
3.2	0042	2436082. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	4´748,776	RM N° 0144-2019-MINAGRI
3.2	0042	2161835. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	OBRA	1	408,632	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2183794. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS EMOCIONADOS, SECTOR LA ESPERANZA	OBRA	1	205,674	RM N° 0131-2019-MINAGRI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

3.2	0042	2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	OBRA	1	457,198	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2197059. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANACONDE	SISTEMA	1	354,363	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	OBRA	1	795,302	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	OBRA	1	37,633	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN	SISTEMA	1	1´932,380	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2214098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	OBRA	1	7,682	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2244917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1	2,500	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2250880. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL VALLE, SECTOR ISCOCUCHO, DISTRITO DE CONDEBAMBA	SISTEMA	1	112,633	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2250888. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ANGELES - SECTOR EL CASTILLO - DISTRITO APLAO	SISTEMA	1	430,679	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2251158. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SAN ISIDRO LABRADOR, CASERIO SIGUIS	SISTEMA	1	247,843	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2251496. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE SANTOS, DISTRITO DE ACOBAMBA	SISTEMA	1	10,413	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS	SISTEMA	1	2´271,531	RM N° 0131-2019-MINAGRI
3.2	0042	2319208. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS	SISTEMA	1	2´774,468	RM N° 0131-2019-MINAGRI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

- **Anexo N° 04: Eliminación de actividades operativas y/o Inversiones en el POI**

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones Eliminado	UM	Meta Física	Meta Financiera	Sustento/Técnico-Legal 1/

1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las actividades operativas y/o Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su eliminación en el cumplimiento de la AEI.

- **Anexo N° 05: Actividades operativas y/o Inversiones sin ejecución física en el POI**

TODAS LAS INVERSIONES CUENTAN CON ADELANTOS DE CONTRATO Y NO TIENEN AVANCE FISICO

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
04.02	PP0068	2197391. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE	OBRA	1	
04.02	PP0068	2197392. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA	OBRA	1	
04.02	PP0068	2235397. INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434978. RECONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO LATERAL L1 CHACRASANA (SECTOR ADERTEL) Y REHABILITACION DEL CANAL MEDIO ÑAÑA (SECTOR GIRASOLES)	OBRA	1	
03.01	PP0042	2435204. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2435359. REHABILITACION DE LA BOCATOMA LA MOCHICA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436024. REHABILITACION DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SECTOR DE RIEGO ROSARIO, SAN PEDRO ALTO Y SAN PEDRO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436080. REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436082. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434221. REHABILITACION DEL CANAL LA HACIENDA EN EL SECTOR LA HACIENDA (PROGRESIVA 0+000 AL 0+800) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2434234. REHABILITACION CANAL LATERAL 1+650 EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO NORTE - EL CUCHO (PROGRESIVA 0+604 AL 2+285), DISTRITO SULLANA, PROVINCIA SULLANA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434249. REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434556. REHABILITACION DEL SERVICIO DEL AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL BRAZILEA SECTOR PIRAUCHO, DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUI	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434560. REHABILITACION DEL CANAL CARRIZAL, EN EL SECTOR DE YANACACA GRANDE (PROGRESIVA 0+000 - 1+000), DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434564. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL PAY PAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434591. REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILLICO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434593. REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434595. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL LA LACTE, DEL CASERIO LA LACTE, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434625. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PALTAL, DISTRITO MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434628. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PERIQUILLO, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434825. REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434833. REHABILITACION DEL RESERVORIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2435355. REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436010. REHABILITACION DEL CANAL AUQUIARCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436031. REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2432969. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2434563. REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434817. REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCEN AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434904. REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN	OBRA	1	
03.01	PP0042	2434990. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CARMEN, DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2435240. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2435246. REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2436073. REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425718. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425722. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425724. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425739. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425740. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L05-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Oficina de Planeamiento Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Oficina de Planeamiento Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2425748. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425750. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425754. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO EN EL DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425708. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425709. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAVERO, SECTOR CAVERO-LURINCHINCHA, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425710. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425711. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA SULLANA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425382. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425386. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PIS	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425623. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425646. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425688. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425693. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAÑA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425696. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425365. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MONSEFU Y CANAL REQUE, DISTRITOS DE MONSEFU Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425367. REHABILITACION SEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI, DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425368. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425369. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY, EN EL CASERIO HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425378. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425380. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425355. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425356. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425358. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Programamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Programamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2425336. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2429479. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR PATILLOS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2429481. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUEREQUEQUE DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425708. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO RINCONADA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE,	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425739. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425336. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MANZANARES DEL SECTOR BADO DE GARZAS - DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPE	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2425346. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425355. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR M-MALINGAS DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425358. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425360. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO, CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425378. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES	OBRA	1	
03.01	PP0042	2425382. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES	OBRA	1	
03.01	PP0042	2241558. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2244917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2245102. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2250583. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2276462. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS	OBRA	1	
03.01	PP0042	2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	OBRA	1	
03.01	PP0042	2124127. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCCA, PACOPATA, CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2135179. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2144570. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	OBRA	1	
03.01	PP0042	2161835. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2195934. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C. COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192884. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192885. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192893. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2214098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2225488. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1	
03.02	PP0042	2196260. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TIGRES DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2197054. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MIRADOR, DISTRITO DE CABANACONDE	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2197059. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANACONDE	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2201229. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL GLADIOLOS, EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE PALCA	SISTEMA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Programación, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Programación, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.02	PP0042	2202316. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CARRION, EN LA LOCALIDAD DE NANAPA	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2250832. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LLANKASUM, LOCALIDAD PICHCAY, DISTRITO CHURCAMPA	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2250884. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL MONTEGRANDE - DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA CHICLAYO	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2251235. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ALPES, SECTOR TRES MOLINOS	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2300968. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO DE RUIZ SEÑOR, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	SISTEMA	1	
03.02	PP0042	2319208. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS	SISTEMA	1	
03.01	PP0042	2084981. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2121599. CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2128766. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM EN EL DISTRITO DE HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	OBRA	1	
03.01	PP0042	2130671. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI -REGION ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2157984. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2174279. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUARPUQUIO - AÑILPAMAPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2176374. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO RARAN JALCAN, NANIS Y CHICHAYPARAC, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2176379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2184594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192890. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192895. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI	OBRA	1	
03.01	PP0042	2192898. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUARNGUILLO, DISTRITO DE SACHACA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2200680. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2221493. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA	OBRA	1	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin ejecución	UM	Meta Física Programada	Sustento
03.01	PP0042	2222687. MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACOCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2226772. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2240237. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2240244. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	OBRA	1	
03.01	PP0042	2243444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2244900. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLAKA DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2250241. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	OBRA	1	
03.01	PP0042	2253098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO	OBRA	1	
03.01	PP0042	2286842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA	OBRA	1	
03.01	PP0042	2408376. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1	
03.03	PP0042	3000783. PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO	PRODUCTOR	180	

- **Anexo N° 06: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física insuficiente en el POI**

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones avance insuficiente	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
	Ninguna						

1/ Considerar en el sustento cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Dr. de Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

- **Anexo N° 07: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física mayor al 100% en el POI**

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones avance mayor al 100%	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
	Ninguna						

1/ Considerar en el sustento cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación.

- **Anexo N° 08: Actividades operativas y/o inversiones sin seguimiento en el POI**

TODAS LAS INVERSIONES NO CUENTAN CON EJECUCION FINANCIERA

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.01	PP0042	2192885. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2214098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL COCHACAR, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2225488. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2432969. ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), IMPRESORAS DE PLOTTER 2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2135179. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2144570. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL, DISTRITO DE SOLOGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	OBRA	1	0	0	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.01	PP0042	2187361. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2195934. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C. COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2241558. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2244917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACUEDUCTO JAHUAY, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2245102. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2250583. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425619. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425713. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA MANUELA, SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425721. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CARLOS LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA PAMPA DURA LACRAMARCA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425726. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAMANA, SECTOR HUAMANA-CACHAPAMPA-SAN ISIDRO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425356. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHINGA, SECTOR HUACHINGA, DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	OBRA	1	0	0	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.01	PP0042	2425361. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHAN, LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425364. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TAMBOGRANDE, SECTORES SANTA ROSA DE YARANCHE Y SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425365. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MONSEFU Y CANAL REQUE, DISTRITOS DE MONSEFU Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425368. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425372. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425484. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY,	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425623. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAM	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425646. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUNTA LA ISLA - DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425691. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425692. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425718. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425722. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425736. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHASCARRAPE, SECTOR CHASCARRAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425740. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L05-ARENITA DOS, SECTOR LA ARENITA, DISTRITO PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425741. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2425748. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434563. REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TOMA, CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU	OBRA	1	0	0	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.01	PP0042	2434817. REHABILITACION DE SIFON BAJO EL RIO MOTUPE Y CANAL SIN REVESTIR QUE CONDUCEN AGUA PARA RIEGO PARA LA COMUNIDAD HUACA BANDERA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434904. REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2435246. REHABILITACION DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434249. REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434591. REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR CHIPILLICO BAJO (PROGRESIVA 0+00012+000) EN EL DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434825. REHABILITACION DEL CANAL DE HUALLABAMBA EN EL VALLE DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2434833. REHABILITACION DEL RESERVORIO LA VIÑA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE, DISTRITO DE JAYANCA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2435355. REHABILITACION DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL PACORA DESDE LA TRANCA HASTA LA ALTURA DEL COLEGIO MATRIZ COMUNIDAD IE N° 10203	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2436031. REHABILITACION DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2435204. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2436080. REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO (PROGRESIVA KM 0+000 - 5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2436082. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	OBRA	1	0	0	
04.02	PP0068	2197391. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE	OBRA	1	0	0	
04.02	PP0068	2197392. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA	OBRA	1	0	0	
04.02	PP0068	2235397. INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO	OBRA	1	0	0	
03.02	PP0042	2196260. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TIGRES DE SAN JUAN	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2197059. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL JONAN JONAN, DISTRITO DE CABANACONDE	SISTEMA	1	0	0	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.02	PP0042	2202316. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CARRION, EN LA LOCALIDAD DE NANAPA	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2250832. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LLANKASUM, LOCALIDAD PICHCAY, DISTRITO CHURCAMPA	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2251235. INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS ALPES, SECTOR TRES MOLINOS	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2251702. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SOCCOS, LOCALIDAD PICHCAY, DISTRITO CHURCAMPA	SISTEMA	1	0	0	
03.02	PP0042	2251704. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GGE TAURICAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGION HUANCAVELICA	SISTEMA	1	0	0	
03.01	PP0042	2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2121599. CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2174279. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUARPUQUIO - AÑILPAMAPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2176374. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO RARAN JALCAN, NANIS Y CHICHAYPARAC, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2176379. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	OBRA	1	0	0	

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

AEI	Categoría Presupuestal (Acciones Comunes, APNOP, PP)	AO/Inversiones sin seguimiento	UM	Meta Física Programada	Meta Física ejecutada	% de Ejecución	Sustento 1/
03.01	PP0042	2184594. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES QUIHUATE - CHAUMA - TAYAPAMPA, CASERIO CULQUIMARCA, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2192895. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2192898. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUARNGUILLO, DISTRITO DE SACHACA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2200680. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2221493. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2222687. MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YANACOCHA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2226772. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2240237. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2243444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2253098. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO CRITICO CANAL FILTRACIONES - LA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CANO	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2286842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA	OBRA	1	0	0	
03.01	PP0042	2408376. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1	0	0	
03.03	PP0042	3000783. PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO	PRODUCTOR	180	0	0	PROGRAMADO EN EL 3ER Y 4TO TRIM 2019

1/ Considerar en el sustento cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento - V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento - V°B° Ing. Jack Araujo

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	13 - AGRICULTURA
Pliego	013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
Unidad Ejecutora	000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL
OEI.03 - MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES					
AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN AREAS AGRÍCOLAS DE PRODUCTORES AGRARIOS					
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200380 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	12,394,930.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO0000200444 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200458 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,611,140.00	1,414,165.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200495 - CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,201,549.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200539 - CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,695,074.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200579 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	976,083.00	827,177.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200606 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,934,730.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200624 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	23,734,253.00	3,591,169.00
			Fs	1.00	0.00
19AO0000200641 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	8,151,663.00	0.00
19AO0000200711 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	250,000.00	0.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	0.00	0.00
19AO000200736 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000200751 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000200759 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000212043 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,351,025.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215354 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	778,988.00	134,217.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000215370 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215390 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,557,254.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215411 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,056,921.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215417 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	191,207.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215971 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,841,678.00	2,515,190.00
			Fs	1.00	0.00
19AO000215995 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,017,286.00	0.00
19AO000216000 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	619,656.00	0.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	0.00	0.00
19AO000216299 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216317 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS. DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216331 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216349 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216355 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216381 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216391 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000216404 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000220856 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000223899 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000223934 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
19AO000580129 - ESTUDIOS DE PERFILES	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	05.02 : OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	Fs	4.00	2.00
			Fn	34,683,670.00	3,812,745.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0000580139 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	49,937.00	249.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580149 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMA DE RIEGO..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	751,061.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580160 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	964,146.00	276,696.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580192 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE SISTEMA DE RIEGO.....	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,134,046.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584869 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,839,814.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584881 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	404,629.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584893 - CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,008,427.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584900 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	550,130.00	0.00
			Fs	1.00	1.00
19A0000584911 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	263,916.00	33,939.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584918 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	616,794.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000584925 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	57,952.00	0.00
19A0000584945 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	1,628,011.00	312,115.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0000584976 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	834,604.00	353,560.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585018 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	426,242.00	213,895.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585022 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,629,102.00	942,502.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585034 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,892,981.00	268,296.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585043 - CONDUCCION . MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	214,721.00	195,723.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585055 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,218,535.00	508,268.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585188 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,013,915.00	112,770.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585199 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	630,283.00	3,678.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585209 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	294,551.00	142,249.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585222 - CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LINEA DE DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,543,791.00	3,502,779.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000614583 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION...	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,762,486.00	14,500.00
19A0001668504 - CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	473,693.00	472,072.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001672292 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425336	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,803,196.00	533,513.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672293 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425346	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,608,513.00	103,847.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672294 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425355	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,103,925.00	51,076.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672296 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425358	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,588,743.00	94,701.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672298 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425360	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,646,532.00	1,383,542.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672301 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425361	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,487,745.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672302 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425364	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,300,869.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672304 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425372	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,381,204.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672307 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425378	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,046,606.00	220,687.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672310 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425382	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,707,669.00	259,947.00
			Fs	4.00	1.00
19A0001672312 - GESTION DEL PROGRAMA RCC DS 0182019EF	060 : INFORME	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,840,674.00	3,229,650.00
19A0001672315 - GESTION DEL PROGRAMA RCC DS 0162019EF	060 : INFORME	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	4.00	2.00
			Fn	4,720,612.00	3,410,828.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Dpto. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Dpto. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	4.00	1.00
19A0001672318 - GESTION DEL PROGRAMA RCC DS 0542019EF	060 : INFORME	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,681,393.00	2,876,138.00
			Fs	1.00	1.00
19A0001672320 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2084981	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,416,726.00	1,416,726.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672321 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2176379	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	391,981.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672322 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2180444	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	225,321.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672323 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2184594	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	38,862.00	0.00
			Fs	1.00	1.00
19A0001672325 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2208782	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	960,711.00	960,710.00
			Fs	4.00	1.00
19A0001672327 - GESTION DEL PROGRAMA CONTINUIDAD PREVENCION 2018	060 : INFORME	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	31,751,132.00	6,327,206.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673107 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	11,611.00	11,610.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673111 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2175770	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	17,780.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673115 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2192891	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	127,939.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673116 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2192892	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	89,812.00	0.00
19A0001673121 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2200680	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	626,351.00	0.00

V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001673126 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2240237	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	176,627.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673129 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2240244	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,030,369.00	479,057.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673134 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2243444	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	552,000.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673138 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2244900	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	165,730.00	18,470.00
			Fs	1.00	1.00
19A0001673142 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2250241	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	136,959.00	136,950.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673145 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2253098	051 : EXPEDIENTE	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	103,125.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673146 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2408376	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,525,594.00	0.00
			Fs	3.00	1.00
19A0001690304 - ESTUDIOS DE PREINVERSION GO SIERRA AZUL 2001621	046 : ESTUDIO	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,300,000.00	1,332,488.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693166 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2200694	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	795,302.00	11,500.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693170 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2200695	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	37,633.00	0.00
19A0001693178 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2214098	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	7,682.00	0.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001693184 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2244917	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,500.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693249 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2435204	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,235,286.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693259 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2435359	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,628,476.00	1,356,274.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693275 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436024	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,491,680.00	2,899,557.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693286 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436080	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,038,498.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001693297 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436082	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,748,776.00	0.00
			Fs	3.00	0.00
19A0001699304 - ADQUISICION DE EQUIPOS 2432969	001 : ACCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,016,540.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0001699436 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2161835	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001699440 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2135179	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	27,000.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001699442 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2250583	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,196,000.00	0.00
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	243,042,558.00	46,762,431.00
AEI.03.02 - SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO EN AREAS AGRÍCOLAS DE PRODUCTORES AGRARIOS					
			Fs	1.00	0.00
19A0000202882 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	240,764.00	23,834.00
19A0000202930 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fs	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	0.00	0.00
19A0000202988 - INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203015 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR PRESURIZADO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203043 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203059 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203075 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203157 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203186 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000203305 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000216421 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,765,144.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000216438 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,789,179.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000223917 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
19A0000223957 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fs Fn	0.00 0.00	0.00 0.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Sub Programa de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Sub Programa de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	0.00	0.00
19AO000224263 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000224288 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000224298 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000224310 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO.	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000224326 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO,	081 : OBRA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325638 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325640 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION.	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325643 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325648 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325655 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19AO000325659 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
19AO000325666 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fs	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00

V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	0.00	0.00
19A0000325668 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000325674 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000325681 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	0.00	0.00
19A0000585618 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585632 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO.	201 : INFORME TECNICO	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	3,656.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000585643 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	201 : INFORME TECNICO	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	2,000.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690559 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2197059	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	354,363.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690561 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2204847	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	1,932,380.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690562 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2250880	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	145,765.00	12,110.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690565 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2250888	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	506,233.00	403,749.00
19A0001690566 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2251158	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fs	1.00	0.00
			Fn	289,962.00	3,056.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Programa de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Programa de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001690569 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2251496	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	10,413.00	6,097.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690572 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2291894	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	2,409,071.00	1,779,064.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001690576 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2319208	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	2,931,881.00	1,695,221.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704426 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2196260	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	20,211.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704429 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2197054	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	26,069.00	5,062.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704431 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2201229	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	6,807.00	1,817.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704433 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2202316	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	8,090.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704435 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2250832	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	7,929.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704436 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2251257	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	6,681.00	1,759.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704438 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2251702	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	8,511.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001704440 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2251704	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fn	9,209.00	0.00
19A0001704441 - INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 2260941	108 : SISTEMA	06.03 : OFICINA DE TECNIFICACION DE RIEGO	Fs Fn	1.00 8,451.00	0.00 2,509.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	16,482,769.00	3,934,278.00
AEI.03.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES					
			Fs	100.00	259.00
19AO000201342 - PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	352 : PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	150,000.00	114,223.00
			Fs	100.00	0.00
19AO000201664 - PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	352 : PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	150,000.00	55,812.00
			Fs	100.00	0.00
19AO000201676 - PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	352 : PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	150,000.00	0.00
			Fs	70.00	0.00
19AO000201685 - PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO	352 : PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	91,008.00	0.00
			Fs	4.00	2.00
19AO000201700 - GESTION DEL PROGRAMA	060 : INFORME	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	1,535,330.00	688,315.00
			Fs	50.00	0.00
19AO000201733 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	50,000.00	31,466.00
			Fs	50.00	0.00
19AO000201741 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	50,000.00	39,761.00
			Fs	50.00	0.00
19AO000201745 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	50,000.00	33,323.00
			Fs	50.00	0.00
19AO000201752 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	50,000.00	0.00
			Fs	20.00	0.00
19AO000201767 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	20,000.00	0.00
			Fs	20.00	0.00
19AO000201778 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fn	20,000.00	0.00
19AO000201785 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : OFICINA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Fs	21.00	0.00
			Fn	22,130.00	7,660.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones V°B° Ing. Jack Araujo

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,338,468.00	970,560.00
OEI.04 - REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS AGRARIAS.					
AEI.04.02 - SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.					
			Fs	1.00	0.00
19A0000200218 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	6,497,562.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000200398 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,076,219.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000200408 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS.	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,076,219.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580094 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS...	065 : INTERVENCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,550,834.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580099 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS.....	065 : INTERVENCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,550,834.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0000580106 - INSTALACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS.	065 : INTERVENCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,605,071.00	0.00
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	31,356,739.00	0.00
AEI.04.03 - ATENCIONES OPORTUNAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS A PRODUCTORES AGRARIOS.					
			Fs	8.00	1.00
19A0001672380 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA FONDES	065 : INTERVENCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	72,318,569.00	67,499,912.00
			Fs	2.00	1.00
19A0001672386 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA PSI MINAGRI	065 : INTERVENCION	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,500,000.00	1,828,994.00
			Fs	6.00	2.00
19A0001672844 - ELABORACION DE EXPEDIENTES 2089754	051 : EXPEDIENTE	05.02 : OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	Fn	105,762,848.00	69,607,475.00
			Fs	6.00	0.00
19A0001672846 - ELABORACION DE EXPEDIENTES DS 0512019EF	051 : EXPEDIENTE	05.02 : OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	Fn	1,300,620.00	219,613.00
19A0001672849 - ELABORACION DE EXPEDIENTES DS 0372019EF	051 : EXPEDIENTE	05.02 : OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	Fs	6.00	3.00
			Fn	47,616,321.00	13,181,228.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19AO001672901 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425484	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	341,334.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672905 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425619	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	284,353.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672909 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425691	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,510,884.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672910 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425692	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	329,766.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672911 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425708	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	244,285.00	93,600.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672914 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425713	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	256,367.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672917 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425721	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	304,018.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672919 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425726	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	348,060.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672922 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425736	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	264,265.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672923 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425739	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	251,486.00	142,608.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672925 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425741	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	287,103.00	0.00
19AO001672930 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2429479	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	3,978,102.00	3,283,733.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001672932 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2429481	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,342,145.00	1,910,589.00
			Fs	1.00	1.00
19A0001672938 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425354	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	986,504.00	850,853.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672941 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425356	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,086,222.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672944 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425359	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,081,212.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672947 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425363	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,323,321.00	1,722,967.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672952 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425365	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	786,853.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672954 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425367	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,664,035.00	2,078,164.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672960 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425368	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,775,450.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672990 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425369	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,196,878.00	25,246.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672992 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425380	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,243,588.00	600,399.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001672993 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425381	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	453,214.00	59,835.00
19A0001672995 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425386	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	763,399.00	475,533.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° -PSI-

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19AO001672996 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425484..	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,765,706.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672998 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425619	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,144,961.00	29,985.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001672999 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425623	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,730,551.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673000 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425623	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	0.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673001 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425646	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,425,103.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673002 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425688	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,570,208.00	243,527.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673003 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425691	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,277,519.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673005 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425692	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,642,789.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673006 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425693	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,083,145.00	14,938.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673008 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425696	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,233,658.00	53,650.00
			Fs	1.00	0.00
19AO001673009 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425701	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,481,890.00	1,452,516.00
19AO001673010 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425703	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	1,609,763.00	1,543,279.00

SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001673012 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425706	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,193,345.00	106,489.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673015 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425708	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,726,778.00	54,277.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673017 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425709	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,272,679.00	26,318.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673019 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425710	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,034,000.00	124,978.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673020 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425711	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,939,280.00	159,399.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673021 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425713	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,870,502.00	242,968.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673024 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425715	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,587,021.00	177,031.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673026 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425718	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,263,913.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673028 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425721	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,370,605.00	85,387.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673029 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425722	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,900,285.00	0.00
19A0001673031 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425724	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	1,859,912.00	6,590.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001673032 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425726	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,846,266.00	326,881.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673033 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425736	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,963,156.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673036 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425739	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,802,984.00	281,463.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673037 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425740	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	968,132.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673039 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425741	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,205,001.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673040 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425748	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,688,839.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673042 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425750	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,095,248.00	10,954.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673043 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2425754	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,146,783.00	310,528.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673045 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434563	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,139,757.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673047 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434817	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	6,368,108.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673051 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434904	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,120,468.00	0.00
19A0001673054 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434990	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	3,807,750.00	3,502,538.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001673056 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,232,642.00	3,537,676.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673060 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2435246	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,391,130.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673062 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436073	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,324,568.00	2,784,607.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673063 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434221	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,142,966.00	996,899.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673064 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434234	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,883,576.00	2,422,670.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673068 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434249	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,572,509.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673071 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434556	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,230,936.00	1,029,639.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673075 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434560	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,337,932.00	1,171,739.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673076 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434564	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,960,854.00	1,611,950.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673080 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434591	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,207,888.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673082 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434593	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	4,059,176.00	3,682,740.00
19A0001673083 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434595	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fs	1.00	0.00
			Fn	1,910,629.00	1,574,335.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI- Of. de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo

			Fs	1.00	0.00
19A0001673087 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434625	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	1,896,478.00	1,742,566.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673088 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434628	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,908,265.00	2,664,758.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673093 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434825	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	5,775,516.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673096 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2434833	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	7,690,868.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673097 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2435355	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,301,422.00	0.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673100 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436010	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,051,877.00	258,286.00
			Fs	1.00	0.00
19A0001673102 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2436031	081 : OBRA	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	2,003,235.00	0.00
			Fs	4.00	2.00
19A0001673764 - GESTION Y ADMINISTRACION 2199961	060 : INFORME	05.03 : OFICINA DE SUPERVISION	Fn	3,805,752.00	504,440.00
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	407,425,526.00	196,316,750.00
OEI.07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL					
AEI.07.05 - MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MINAGRI.					
			Fs	12.00	6.00
19A0000579903 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	02.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fn	25,949,555.00	12,564,236.00
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	25,949,555.00	12,564,236.00
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	726,595,615.00	260,548,255.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B°

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento V°B° Ing. Jack Araujo