PSI

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:07:48 -05:00

ANEXO 7

CONTENIDO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ÍNDICE

Presentación **2**

Análisis Descriptivo **3**

Alertas Tempranas **4**

Conclusiones..... **5**

Recomendaciones..... **6**

Cuadro 1 ..... **7**

Anexo **8**

I. PRESENTACIÓN

El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, como Programa del MIDAGRI, contribuye a los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI definidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2024, directamente al OEI 03: Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores; OEI 04: Reducir vulnerabilidad ante fenómenos y de cambio climático en zonas agrarias y al OEI 07: Fortalecer la gestión institucional y a sus acciones estratégicas institucionales – AEI vinculadas a cada objetivo las cuales son AEI 03.01: Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.02: Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios, AEI 03.03: Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios y profesionales de gobiernos regionales, AEI 04.02: Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables y al AEI 06.05: Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI respectivamente. El PIM al cierre del año es de S/ 235,420,501 y la ejecución presupuestal fue de S/ 145,698,770 lo que representa un 61.90% del total presupuestado.

PSI

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:08:08 -05:00

En la AEI 03.01.02 se culminaron 03 obras de mejoramiento de canales logrando irrigar 521.85 hectáreas en beneficio de 651 productores de las regiones de Ancash y Arequipa.

En la AEI 03.01.03 se culminaron 11 obras de rehabilitación de canales logrando irrigar 24,174.38 hectáreas en beneficio de 1,794 productores de las regiones de Ancash, Ica, La Libertad y Piura.

Se aprobaron 25 expedientes técnicos en infraestructura de riego

En la AEI 03.02 se culminaron 03 obras de riego tecnificado logrando tecnificar 248.03 hectáreas en beneficio de 187 familias de las regiones de Cajamarca y Ayacucho.

Se aprobaron 08 expedientes técnicos en riego tecnificado.

En la AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica a 253 productores (95 Lambayeque, 62 Lima, 46 Apurímac y 50 Arequipa), en temas de infraestructura de riego. Así como también se logró capacitar a 310 personas de los GOREs (61 Cajamarca, 54 Lambayeque, 41 Lima, 50 Ancash, 54 Apurímac y 50 Madre de Dios), en operación y mantenimiento de sistemas de riego.

En la AEI 04.02 se logró descolmatar 9.18 Km de ribera de rio en 8 puntos críticos en la región Cajamarca en beneficio de 725 productores lográndose proteger 426 hectareas de área para riego.

II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Para realizar el análisis considerar las siguientes preguntas guías por cada AEI:

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En el AEI 03.01.02 se culminaron 03 obras de mejoramiento de canales logrando irrigar 619.72 hectáreas en beneficio de 941 productores de las regiones de Arequipa y Ancash. El avance promedio anual fue del 20% *Ver detalle en cuadro 1*

PSI

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:08:19 -05:00

En el AEI 03.01.03 se culminaron 11 obras de rehabilitación de canales logrando irrigar 24,174.38 hectáreas en beneficio de 1,794 productores de las regiones de Ancash, Ica, La Libertad y Piura. El avance promedio anual fue del 20% *Ver detalle en cuadro 1*

En el AEI 03.02 se culminaron 03 obras de riego tecnificado logrando tecnificar 248 hectáreas en beneficio de 298 productores de la región Cajamarca y Ayacucho. El avance promedio anual fue del 10% *Ver cuadro 1*

En el AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica en temas de infraestructura de riego a 253 productores (95 en Lambayeque; 62 en Lima; 46 en Apurimac y 50 en Arequipa. Así como también se logró capacitar en operación y mantenimiento de sistemas de riego a 310 personas de los GOREs (125 en La Libertad; 180 en Ayacucho y 130 en Arequipa).El avance promedio anual fue del 100%

Las intervenciones en la AEI 03.01 se lograron culminar 14 obras entre obras de mejoramiento así como de rehabilitación

Los motivos importantes por los cuales se lograron culminar las obras se debieron a las coordinaciones constantes entre el personal de seguimiento del PSI y el supervisor de obra, lo que permitió la adecuada supervisión del cumplimiento de los plazos del calendario de ejecución de las obras; la disponibilidad presupuestal para poder pagar las valorizaciones a tiempo; la predisposición de la población beneficiaria colaborando con el contratista, básicamente en los cortes de agua, permitiendo el avance oportuno de las obras.

Se presentaron inconvenientes en la ejecución de las obras programadas debido a que 11 de las obras convocadas, 05 obras fueron declaradas desiertas debido a que los postores no cumplían con requerimiento mínimos, lo que originó la postergación de inicio de obras, solicitándose las previsiones ante el Pliego para poder convocarlas el siguiente año. Por otro lado las obras de rehabilitación no se pudieron licitar debido a que no se contó con los presupuestos completos y/o a tiempo por lo que se pusieron a disposición del Pliego, es por ello que muchas obras presentan cero ejecución financiera.

En la AEI 03.02 se culminaron 03 obras de riego tecnificado las cuales se habían iniciado en el primer semestre, así mismo se dio el inicio a 03 obras las cuales deben concluir en el siguiente año.

En la AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica en temas de infraestructura de riego a 253 productores así como la capacitación a 310 personas de los GOREs.

Las limitaciones en esta AEI son básicamente falta de recursos lo que ocasionó que se reprogramen (rebaja) las metas del año debido al poco presupuesto con el que se contó en el año.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:08:30 -05:00

En el AEI 04.02 se culminaron 08 intervenciones logrando descolmatar 9.18 Km en cause de rio en atención a la emergencia en Cajamarca El avance promedio anual fue del 50%

Se tuvieron limitaciones presupuestales básicamente en gastos operativos lo que impidió poder realizar las contrataciones de supervisión.

III. ALERTAS TEMPRANAS

Detallar las alertas tempranas[1] que se han identificado sobre la puesta en marcha de lo planificado en el POI para la corrección o mejora de la intervención pública, a nivel de AEI. (Para el caso del reporte seguimiento semestral considerar las alertas que deben ser atendidas en el segundo semestre; y para el reporte de seguimiento anual considerar las alertas para el siguiente año de ejecución).

Estructura para la determinación y análisis de las alertas

AEI	AO o proyecto	Posible ocurrencia de algo (Alertas)	Identificación de las causas	Determinación del riesgo	Consecuencia o problema que se originaria	Determinación de la Solución
AEI 03.01	*Ejecución de obras de infraestructura de riego*	*Demoras en la contratación para la ejecución de las obras.*	*Retraso en la convocatoria y/o procesos declarados desiertos en las licitaciones de las obras. Debido a que los contratistas no cumplen con los requisitos mínimos*	*No se culmine la ejecución de las obras*	*Ineficiente uso del agua en el riego, los productores se verían afectados en la producción de los cultivos*	*Contar con más controles a fin de no tener retrasos en las convocatorias de licitación*
AEI 03.02	*Ejecución de obras de riego tecnificado*	*Demoras en la ejecución de las obras debido a que los contratistas no solicitan adelantos.* *Conflictos sociales los Grupos de*	*El no solicitar adelantos de obras perjudica la programación de la ejecución de las obras.* *El no ceder las áreas para la construcción de los reservorios*	*No se culmine la ejecución de las obras*	*Ineficiente uso del agua en la tecnificación del riego, los productores se verían afectados en la producción de los cultivos*	*Exhortar a los contratistas que soliciten los adelantos de obra.* *Sensibilizar a los GGE para que cedan los terrenos*

[1] Nikander define la alerta temprana como "una observación, una señal, un mensaje o algún otro elemento que es o puede ser entendido como una expresión, una indicación, una prueba o un signo de la existencia de algún tema positivo o negativo futuro o incipiente. Es una señal, presagio o indicio de desarrollos futuros.

		Gestión Empresarial (GGE) no ceden las áreas para construcción de los reservorios	*generan retrasos en la ejecución de las obras*			
AEI 03.03	*Actividades de asistencia técnica y capacitación de personas en los GOREs*	*Demoras en la realización de las capacitaciones debido a la falta de presupuesto*	*La falta de presupuesto imposibilita contratar a los consultores que llevarían a cabo la capacitación*	*No se realicen las actividades de asistencia técnica y capacitación*	*Productores no recibirían la asistencia técnica en el uso del recurso hídrico así como las personas de los GOREs*	*Gestionar la asignación presupuestal ante el Pliego con fines de garantizar la ejecución de las actividades de asistencia técnica y capacitación*
AEI 04.02	*Intervenciones de descolmatación y defensas ribereñas en rio*	*Demoras en la ejecución de las intervenciones de descolmatación y defensas ribereñas*	*La falta de presupuesto imposibilita contratar el personal para la supervisión de las intervenciones*	*No se culmine las intervenciones programadas en el POI*	*Productores desprotegidos ante los desbordes de los ríos*	*Gestionar la asignación presupuestal ante el Pliego con fines de garantizar la ejecución de las intervenciones*

IV. CONCLUSIONES

Al cierre del año 2022 se concluye:

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:08:44 -05:00

En el AEI 03.01.02 se culminaron 03 obras de mejoramiento de canales logrando irrigar 619.72 hectáreas en beneficio de 941 productores de las regiones de Arequipa y Ancash. El avance promedio anual fue del 20% *Ver detalle en cuadro 1*

En el AEI 03.01.03 se culminaron 11 obras de rehabilitación de canales logrando irrigar 24,174.38 hectáreas en beneficio de 1,794 productores de las regiones de Ancash, Ica, La Libertad y Piura. El avance promedio anual fue del 20% *Ver detalle en cuadro 1*

Se aprobaron 25 expedientes técnicos en infraestructura de riego

En el AEI 03.02 se culminaron 03 obras de riego tecnificado logrando tecnificar 248 hectáreas en beneficio de 298 productores de la región Cajamarca y Ayacucho. El avance promedio anual fue del 10% *Ver cuadro 1*

Se aprobaron 08 expedientes técnicos en riego tecnificado

En el AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica en temas de infraestructura de riego a 253 productores (95 en Lambayeque; 62 en Lima; 46 en Apurímac y 50 en Arequipa. Así como también se logró capacitar en operación y mantenimiento de sistemas de riego a 310 personas de los GOREs (125 en La Libertad; 180 en Ayacucho y 130 en Arequipa).El avance promedio anual fue del 100%.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

En el AEI 04.02 se culminaron 08 intervenciones logrando descolmatar 9.18 Km en cause de rio en atención a la emergencia en Cajamarca

El PIM al cierre del año es de S/ 235,420,501 y la ejecución presupuestal fue de S/ 145,698,770 lo que representa un 61.90% del total presupuestado.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda

PSI

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:08:58 -05:00

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En el AEI 03.01 se asigne el presupuesto ante el Pliego a fin de contar con el presupuesto completo a fin de poder licitar las obras, así mismo el presupuesto de gestión para la supervisión de las obras.

En el AEI 03.02 se asigne el presupuesto ante el Pliego a fin de contar con el presupuesto completo a fin de poder licitar las obras, así mismo el presupuesto de gestión para la supervisión de las obras.

En el AEI 03.03 en los últimos años se viene reduciendo el presupuesto en esta actividad se viene gestionando ante el Pliego el presupuesto para poder cumplir con la programación anual de las actividades de asistencia técnica y capacitación.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

En el AEI 04.02 se asigne el presupuesto ante el Pliego con fines de garantizar la ejecución de las intervenciones

Se recomienda ver la posibilidad de desarrollar una interfaz que permita importar la información del SIAF presupuesto al aplicativo del CEPLAN a fin de poder cargar la información presupuestal tanto para la reprogramación como para el seguimiento y así poder acortar enormemente el tiempo en el registro de la información al aplicativo del CEPLAN.

CUADRO 1

PROYECTO / ACTIVIDAD	PIM	DEV a DIC	HA	BENEF	DEPARTAMENTO	AEI
2192890.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	971,945	955,280	457	410	AREQUIPA	03.01.02
2427621. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL VALLE PURÍSIMA, EN LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA Y YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	6,375,843	6,368,366	64.85	241	ANCASH	03.01.02
2427623. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YAMOR Y JARACHACRA DE LAS LOCALIDADES DE JARACHACRA Y YAMOR (YAMOR – PUEBLO NUEVO), DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI-PROVINCIA DE BOLOGNESI-DEPARTAMENTO DE ANCASH".	7,017,771	7,017,636	97.87	290	ANCASH	03.01.02
2436499.REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION ROMA- SECTOR TOMA SOLDADO,DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,040,569	2,040,568	8,952.00	595	LA LIBERTAD	03.01.03
2435385.REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL SECTOR 01 - SECTOR 4 EN EL CASERIO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	34,811	30,000	453.16	83	PIURA	03.01.03
2436431.REHABILITACION DEL CANAL EL MORO EN EL SECTOR LAS UVAS (BAJAS), DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	49,704	32,500	1,135.00	227	LA LIBERTAD	03.01.03
2434994. REHABILITACIÓN DE CANAL CHOLOQUE EN EL SECTOR DE CHOLOQUE (PROGRESIVA 1+880 - 4+340), DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	2,359,803	2,337,931	738	229	LA LIBERTAD	03.01.03
2434962. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN ISLETA EN EL SECTOR ZARAQUE, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA	73,598	73,598	68.37	24	LA LIBERTAD	03.01.03
2436496. REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN CANAL DE RIEGO HIGUERILLAS, DISTRITO BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	32,062	20,968	33.07	12	ANCASH	03.01.03
2452125. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DEL CANAL DE RIEGO TABON ALTO, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO	378,074	167,902	166.16	39	ANCASH	03.01.03
2436532. REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN RINCONADA, SECTOR DE RIEGO TARAO CHICO, DISTRITO BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	96,013	64,737	76.9	17	ANCASH	03.01.03
2437017. REHABILITACIÓN DEL CANAL LA ISLA EN EL SECTOR LA ISLA (PROGRESIVA 0+000 - 0+900) DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE	42,218	37,738	182.7	47	ICA	03.01.03
2437596. REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PACHECO ALTO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	63,862	63,861	218	53	ICA	03.01.03
2437680. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION CAO, SECTOR MAGDALENA, ROMA-CAMPO, LARCO-FELIPE DE LOS REYES-LA AGONÍA, EL PALMO DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, LA LIBERTAD	14,703,863	14,687,402	12,151.02	468	LA LIBERTAD	03.01.03
EXPEDIENTES TECNICOS - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			25 EXP. TEC			03.01
EXPEDIENTES TECNICOS - RIEGO TECNIFICADO			8 EXP. TEC			03.02
2414693.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL TUAL SIEMPRE VERDE 01, CENTRO POBLADO TUAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,272,817	2,251,739.00	86.00	135	CAJAMARCA	03.02
2406437.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL TUAL SIEMPRE VERDE 02, CENTRO POBLADO DE TUAL, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	4,239,855	4,229,914.00	51.53	26	CAJAMARCA	
2250869.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL LOS TRES VALLES DE TAMBILLO NIÑO JESUS DE ÑEQUE - SANTA BARBARA - GUAYACONDO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,771,423	2,760,572.00	110.5	137	AYACUCHO	03.02
3000528: PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - ASISTENCIA TECNICA	301,330	299,490.00		253	VARIOS	03.03
3000783: 'PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	301,330	211,944.00		310	VARIOS	03.03
3000528: PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - PRODUCTORES	225,998	299,508.00		435	VARIOS	03.03
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DESCOLMATACION DE RIOS - CAJAMARCA	3,909,961	3,585,933.00	3 PC / 9.18 KM	426	CAJAMARCA	04.02

PSI

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:09:15 -05:00

VI. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del periodo correspondiente

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 09:09:42 -05:00

Firmado digitalmente por VILELA BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU 20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.02.2023 11:40:26 -05:00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:04:12 -05:00

miércoles, 22 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UE: 000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

CC: Todos

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIARES.																															
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIARES																															
AOI00095600396 - LIQUIDACION 2189016	Media	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00095600408 - CONSTRUCCION REPRESA 2151332	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,505.00	12,638.00	26,500.00	231,072.00	27,265.00	261,691.00	615,951.00	502,264.00	655,376.00	2,345,262.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	9,000.00	3,505.07	12,637.97	26,500.00	231,071.13	27,264.08	261,690.92	615,950.93	502,263.78	596,149.57	2,286,033.45
AOI00095600409 - LIQUIDACION 2155885	Media	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	21,500.00	17,000.00	0.00	0.00	8,732.00	9,000.00	12,640.00	275,819.00	346,349.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,657.12	21,500.00	17,000.00	0.00	0.00	8,731.70	9,000.00	12,640.00	25,320.60	95,849.42
AOI00095600410 - LIQUIDACION 2240254	Media	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	75.00	8,775.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
AOI00095600411 - CONSTRUCCION 2221493	Media	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	970,913.00	1,011,413.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	31,000.00	71,500.00
AOI00095600414 - LIQUIDACION 2187361	Media	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	18,500.00	0.00	42,350.00	6,000.00	9,000.00	8,000.00	564,030.00	657,380.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	18,500.00	0.00	42,349.81	6,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	102,349.81
AOI00095600907 - CONTROL CONCURRENTE OBRA 2195497	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
AOI00095600908 - CONTROL CONCURRENTE OBRA 2487020	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
AOI00095600912 - ELABOARCION DE EXPEDIENTE 2200695	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600900 - REHABILITACIÓN CANAL PARA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2462515	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,996.00	856,996.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600901 - CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2462638	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,486.00	378,486.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600902 - CONSTRUCCION DE CANAL 2157636	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,912.00	55,350.00	1,301,262.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,911.31	0.00	1,245,911.31
AOI00095600904 - ACTUALIZACION EXPEDIENTE 2427621	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,988.00	24,909.00	75,897.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,987.47	17,631.04	68,618.51
AOI00095600905 - CONTROL CONCURRENTE 2151332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00
AOI00095600906 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO 2157293	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	329.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,813.00	0.00	3,376,813.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	329.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,813.00	0.00	3,376,813.00
AOI00095600881 - CONSTRUCCION OBRA 2478487	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,567.00	8,768,567.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600882 - LIQUIDACION OBRA 2157636	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	921.00	1,621.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
AOI00095600887 - ELABORACION ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO 2114068	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,373.60	58,373.60
AOI00095600888 - ELABORACION EXPEDIENTE LIQUIDACION 2186458	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44,000.00	53,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	13,500.00
AOI00095600892 - REHABILITACION DE BOCATOMA 2442740	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,568.00	46,568.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,254.24	37,254.24
AOI00095600899 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2437596	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,862.00	0.00	0.00	0.00	63,862.00	63,862.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,861.30
AOI00095600873 - ELABORACION EXPEDIENTE 2243444	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00
AOI00095600874 - LIQUIDACION OBRA 2189016	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,810.00	0.00	0.00	0.00	84,810.00	84,810.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,809.80
AOI00095600875 - CONTRUCCION OBRA 2241558	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,466.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,465.44
AOI00095600876 - CONSTRUCCION DE OBRA 2121599	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,289.00	10,800.00	1,981.00	15,674.00	10,279.00	124,377.00	894,600.00	1,100,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,288.78	10,800.00	1,980.52	15,673.90	10,279.00	124,377.00	45,376.65	250,775.85
AOI00095600879 - LIQUIDACION OBRA 2192890	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,103.00	9,000.00	45,460.00	253,689.00	9,000.00	71,693.00	971,945.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,102.82	9,000.00	45,459.38	253,688.18	9,000.00	55,029.73	955,280.11

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20148568216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:04:55 -05:00

AOI00095600880 - GASTOS CONTRATACION OBRA 2221314	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.								.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53
AOI00095600867 - EXPEDIENTE 2442762	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	28,148.00	4,468.00	46,616.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	28,147.77	0.00	42,147.77
AOI00095600868 - EXPEDIENTE 2442841	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,882.00	65,882.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600869 - EXPEDIENTE 2453884	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.00	87,612.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600870 - EXPEDIENTE 2459266	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,693.00	137,693.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,157.11	30,157.11
AOI00095600871 - EXPEDIENTE DE OBRA 2437496	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,961.00	25,961.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600872 - EXPEDIENTE RCC 2089754	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,473.00	0.00	27,662.00	0.00	0.00	0.00	241,135.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,472.26	0.00	27,661.92	0.00	0.00	0.00	241,134.18
AOI00095600861 - EXPEDIENTE 2436531	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,746.00	22,746.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600862 - EXPEDIENTE 2436532	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,497.00	46,242.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	96,013.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,496.44	46,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	64,737.54
AOI00095600863 - EXPEDIENTE 2437017	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.00	42,218.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,738.40
AOI00095600864 - EXPEDIENTE 2437224	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	48,055.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,604.40
AOI00095600865 - EXPEDIENTE 2437229	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	16,892.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600866 - EXPEDIENTE 2437502	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,824.00	64,824.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600855 - EXPEDIENTE 2436448	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	16,672.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
AOI00095600856 - EXPEDIENTE 2436494	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600857 - EXPEDIENTE 2436496	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00	32,062.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	14,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,968.65
AOI00095600858 - EXPEDIENTE 2436500	Muy Alta	ESTACIONES DE EXPENDIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600859 - EXPEDIENTE 2436518	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	122,517.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,365.30
AOI00095600860 - EXPEDIENTE 2436529	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,197.00	76,197.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600849 - EXPEDIENTE 2436076	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,277.00	83,277.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600850 - EXPEDIENTE 2436084	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	4,136.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600851 - EXPEDIENTE 2436095	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.00	47,977.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
AOI00095600852 - EXPEDIENTE 2436096	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600853 - EXPEDIENTE 2436431	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	49,704.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
AOI00095600854 - EXPEDIENTE 2436432	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00	72,152.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,459.60
AOI00095600843 - LIQUIDACION OBRA 2452138	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00	0.00	0.00	154,280.00	162,824.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.82
AOI00095600844 - CONSTRUCCION OBRA 2526325	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518,970.00	11,518,970.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600845 - EXPEDIENTE OBRA 2434962	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,598.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,598.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,598.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,598.00
AOI00095600846 - EXPEDIENTE OBRA 2435353	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600847 - EXPEDIENTE 2435385	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	34,811.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AOI00095600848 - EXPEDIENTE 2436064	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,088.00	56,088.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600836 - CONSTRUCCION DE OBRA 2436516	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,862.00	467,862.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600838 - CONSTRUCCION OBRA 2437021	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	34,118.00	0.00	0.00	277,070.00	327,188.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	34,117.65	0.00	0.00	0.00	50,117.65
AOI00095600839 - CONSTRUCCION OBRA 2437255	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,440.00	445,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600840 - CONSTRUCCION OBRA 2442864	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,047.00	0.00	8,419.00	462,394.00	491,860.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,046.95	0.00	8,418.78	16,000.00	45,465.73
AOI00095600841 - CONSTRUCCION OBRA 2448293	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,389.00	568,389.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600842 - CONSTRUCCION OBRA 2449120	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,618.00	313,618.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:05:14 -05:00

AOI00095600830 - LIQUIDACION OBRA 2434993	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,195.00	265,005.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,809.89
AOI00095600831 - CONSTRUCCION DE OBRA 2435204	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,048.00	3,696,048.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600832 - LIQUIDACION DE OBRA 2435359	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	13,323.00	20,967.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.22	0.00	0.00	7,643.22
AOI00095600833 - LIQUIDACION 2436029	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.00	13,882.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,881.13	13,881.13
AOI00095600834 - LIQUIDACION DE OBRA 2436046	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,901.00	184,901.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600835 - LIQUIDACION OBRA 2436080	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,279.00	92,089.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.61
AOI00095600824 - LIQUIDACION DE OBRA 2195934	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00	211,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.34	211,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	220,863.33
AOI00095600825 - EXPEDIENTE DE OBRA 2221493	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,640.00	3,360.00	19,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,640.00	638.82	16,278.82
AOI00095600826 - EXPEDIENTE OBRA 2226772	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
AOI00095600827 - EXPEDIENTE 2425358	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.00	0.00	0.00	3,841.00	0.00	0.00	38,043.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,201.01	0.00	0.00	3,840.65	0.00	0.00	38,041.66
AOI00095600828 - LIQUIDACION OBRA 2425364	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,683.00	0.00	0.00	0.00	157,939.00	263,622.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	105,682.23
AOI00095600829 - LIQUIDACION 2434630	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	15,950.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.90
AOI00095600814 - LIQUIDACION DE OBRA 2435240	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	49,599.00	0.00	0.00	0.00	37,496.00	0.00	101,176.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	49,599.00	0.00	0.00	0.00	37,496.00	0.00	101,176.00
AOI00095600818 - LIQUIDACION DE OBRA 2128766	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,782.00	0.00	97,865.00	32,328.00	37,001.00	190,976.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,781.45	0.00	97,864.29	32,327.60	28,000.00	181,973.34
AOI00095600819 - EXPEDIENTE DE OBRA 2141991	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AOI00095600820 - LIQUIDACION DE OBRA 2164122	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	34,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,339.65	0.00	34,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,988.65
AOI00095600822 - EXPEDIENTE DE OBRA 2176379	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600823 - LIQUIDACION DE OBRA 2192885	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,491.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,091.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,490.13	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,090.13
AOI00095600808 - LIQUIDACION DE OBRA 2434625	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00	139,666.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00
AOI00095600809 - LIQUIDACION DE OBRA 2434628	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,845.00	370,845.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600810 - LIQUIDACION DE OBRA 2434817	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,714.00	440,714.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600811 - LIQUIDACION DE OBRA 2434825	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,855.00	127,855.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600812 - ELABORACION EXPEDIENTE 2434833	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,071.00	548,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600813 - LIQUIDACION DE OBRA 2434990	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,541.00	176,541.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.60	1,812.60
AOI00095600802 - LIQUIDACION DE OBRA 2434556	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,181.00	0.00	0.00	0.00	118,376.00	152,557.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,180.94	0.00	0.00	0.00	18,744.89	52,925.83
AOI00095600803 - LIQUIDACION DE OBRA 2434560	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,119.00	47,967.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.86
AOI00095600804 - CONSTRUCCION DE OBRA 2434563	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,214.00	449,214.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600805 - LIQUIDACION DE OBRA 2434564	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,651.00	0.00	64,247.00	0.00	0.00	0.00	87,898.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.48	0.00	64,247.00	0.00	0.00	0.00	87,897.48
AOI00095600806 - LIQUIDACION DE OBRA 2434593	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.00	0.00	0.00	0.00	38,603.00	49,596.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30
AOI00095600807 - CONSTRUCCION DE OBRA 2434595	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,051.00	1,709,051.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600796 - LIQUIDACION 2425721	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,018.00	304,018.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.67	23,542.67
AOI00095600797 - LIQUIDACION 2429479	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	131,276.00	144,905.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.20	0.00	0.00	0.00	13,628.20
AOI00095600798 - LIQUIDACION 2429481	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	35,164.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.30
AOI00095600799 - LIQUIDACION 2434221	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00	0.00	63,306.00	76,831.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.65	0.00	0.00	13,524.65
AOI00095600800 - LIQUIDACION DE OBRA 2434234	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,193.00	40,193.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600801 - LIQUIDACION DE OBRA 2434249	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00	0.00	18,382.00	32,317.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.69	0.00	0.00	13,934.69
AOI00095600790 - SUPERVISION 2173525	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	11,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:05:39 -05:00

AOI00095600791 - SUPERVISION 2187361	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00								0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	1,000.00	2,830.00	16,000.00
				EJEC.	0.00								0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	795.09	0.00	12,965.09
AOI00095600792 - SUPERVISION OBRA 2192895	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00								0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	23,000.00
				EJEC.	0.00								0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	19,000.00
AOI00095600793 - LIQUIDACION 2214098	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.00	50,028.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	44,769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,769.86
AOI00095600794 - LIQUIDACION 2250583	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,907.00	14,907.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AOI00095600795 - LIQUIDACION 2425713	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,941.00	256,367.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	72,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,426.01
AOI00095600784 - EXPEDIENTE DE OBRA 2435383	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,952.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,952.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	44,951.76	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,951.76
AOI00095600785 - EXPEDIENTE DE OBRA 2436104	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	9,429.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	9,428.40	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.40
AOI00095600786 - CONSTRUCCION DE OBRA 2436522	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	29,079.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,079.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	29,078.28	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,078.28
AOI00095600787 - LIQUIDACION 2243444	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.76
AOI00095600788 - LLIQUIDACION 2096639	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	20,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI00095600789 - LIQUIDACION 2155885	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	2,000.00	14,000.00
AOI00095600778 - LIQUIDACION OBRA 2425336	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,296.00	0.00	18,494.00	33,790.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.01	0.00	0.00	15,295.01
AOI00095600779 - LIQUIDACION OBRA 2425361	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	84,032.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,081.43
AOI00095600780 - CONSTRUCCION DE OBRA 2436043	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,656.00	80,656.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600781 - CONSTRUCCION DE OBRA 2436517	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.79	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	94,049.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	74,048.40	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,048.40
AOI00095600782 - CONSTRUCCION DE OBRA 2437498	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,169.00	155,169.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600783 - EXPEDIENTE DE OBRA 2454657	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.00	12,648.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.09	9,667.09
AOI00095600768 - LIQUIDACION DE OBRA 2425748	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600769 - CONSTRUCCION DE OBRA 2434994	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600770 - LIQUIDACION DE OBRA 2436010	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.00	0.00	25,619.00	35,581.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.25	0.00	0.00	9,961.25
AOI00095600771 - CONSTRUCCION DE OBRA 2436499	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	-	100.00	0.00	0.00	1,249,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,471.00	2,040,569.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8952.00	-		0.00	0.00	1,249,097.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,471.56	2,040,568.94
AOI00095600772 - CONSTRUCCION DE OBRA 2462595	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.00	-	0.00	0.00	0.00	49,224.00	82,040.00	72,917.00	0.00	338,645.00	377,329.00	117,951.00	394,084.00	120,142.00	1,180,048.00	2,732,380.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	49,223.43	82,039.05	72,916.92	0.00	338,644.49	377,328.38	117,950.65	394,083.74	120,141.73	868,871.76	2,421,200.15
AOI00095600777 - EXPEDIENTE 2200680	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	16,500.00	21,200.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	510,277.00	570,153.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	16,500.00	21,200.00	0.00	0.00	8,075.70	0.00	0.00	59,875.70
AOI00095600762 - LIQUIDACION OBRA 2425380	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,585.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	35,839.93	0.00	0.00	2,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,584.31
AOI00095600763 - LIQUIDACION DE OBRA 32567	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,243.00	34,243.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600764 - LIQUIDACION DE OBRA 2425709	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,350.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	10,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.13
AOI00095600765 - LIQUIDACION DE OBRA 2425711	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,011.00	8,011.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600766 - LIQUIDACION DE OBRA 2425736	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	28,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,031.00	0.00	2,196.00	0.00	59,353.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	28,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,030.66	0.00	2,195.50	0.00	59,352.16
AOI00095600767 - CONSTRUCCION DE OBRA 2425741	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,623.00	83,783.00	0.00	44,002.00	381,408.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,623.00	83,782.23	0.00	0.00	337,405.23
AOI00095600755 - CONSTRUCCION OBRA 2326513	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,464.00	0.00	3,320.00	432,474.00	700,258.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,463.61	0.00	3,320.00	50,853.00	318,636.61
AOI00095600756 - LIQUIDACION DE OBRA 2361658	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	45,342.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,680.00	168,722.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	45,341.49	25,350.00	25,350.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,841.49
AOI00095600757 - LIQUIDACION DE OBRA 2385007	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600758 - LIQUIDACION OBRA 2385032	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	43,451.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,461.00	155,472.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	43,451.22	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,011.22
AOI00095600759 - LIQUIDACION OBRA 2425346	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	0.00	9,987.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.88	0.00	9,986.88
AOI00095600760 - LIQUIDACION DE OBRA 2425363	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,312.00	65,312.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.69	65,311.69
AOI00095600748 - CONSTRUCCION OBRA 2182743	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,488,762.00	1,496,762.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	17,000.00
AOI00095600749 - LIQUIDACION OBRA 2192892	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,526.00	15,526.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:05:59 -05:00

AOI00095600750 - CONSTRUCCION OBRA 2192895	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.60	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	12,500.00	0.00	12,610.00	0.00	2,620.00	34,902.00	451,383.00	545,015.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	12,500.00	0.00	12,580.50	0.00	2,620.00	34,901.31	27,960.00	121,561.81
AOI00095600751 - LIQUIDACION DE OBRA 2226772	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	21,418.00	580,286.00	640,494.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	21,417.55	21,027.35	81,234.90
AOI00095600752 - LIQUIDACION OBRA 2240237	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	11,641.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
AOI00095600754 - CONSTRUCCION OBRA 2311836	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.80	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	1,846,872.00	1,986,272.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	12,000.00	151,400.00
AOI00095600742 - LIQUIDACION 2124127	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,001.00	10,001.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI00095600743 - LIQUIDACION 2128766	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,690.00	95,690.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.39	18,797.39
AOI00095600744 - LIQUIDACION 377629	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,629.00	377,629.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600745 - LIQUIDACION OBRA 2157984	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	98,453.00	143,453.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	20,800.00	65,800.00
AOI00095600746 - CONSTRUCCION OBRA 2173525	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,660.00	19,800.00	0.00	17,495.00	9,000.00	12,500.00	316,052.00	454,107.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,660.00	19,800.00	0.00	17,494.03	9,000.00	12,075.00	0.00	137,629.03
AOI00095600747 - EXPEDIENTE TECNICO OBRA 2176379	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,119.00	758,619.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	48,000.00
AOI00095600736 - OBRA 2427621	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	-	100.00	0.00	0.00	1,437,752.00	10,900.00	0.00	1,101,350.00	11,000.00	11,000.00	2,652,728.00	14,000.00	1,041,519.00	19,697.00	6,299,946.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	-		0.00	0.00	1,437,751.15	10,900.00	0.00	1,101,349.82	11,000.00	11,000.00	2,652,727.82	14,000.00	1,041,518.71	19,500.00	6,299,747.50
AOI00095600737 - OBRA 2427623	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	-	100.00	0.00	0.00	2,855,094.00	0.00	11,000.00	640.00	11,000.00	4,078,133.00	15,080.00	11,321.00	11,000.00	24,503.00	7,017,771.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	-		0.00	0.00	2,855,093.45	0.00	11,000.00	640.00	11,000.00	4,078,132.48	15,080.00	11,320.59	11,000.00	24,370.01	7,017,636.53
AOI00095600738 - ESTUDIOS 2001621	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600739 - ESTUDIOS 2001621	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	0.00	34,804.00	27,105.00	17,662.00	9,000.00	10,574.00	2,193,575.00	2,302,544.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.29	0.00	34,803.86	27,104.03	17,661.50	9,000.00	10,573.98	480,289.06	589,255.72
AOI00095600740 - LIQUIDACION 2045783	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	318,381.00	12,000.00	15,770.00	35,783.00	0.00	17,893.00	32,914.00	190,385.00	275,199.00	898,325.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	318,380.70	12,000.00	15,770.00	35,782.06	0.00	17,892.50	32,914.00	190,385.00	92,079.37	715,203.63
AOI00095600741 - LIQUIDACION 2096639	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	40,000.00	602,526.00	669,026.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	88,500.00
AOI00095600722 - OBRA 2449718	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,201.00	54,301.00	35,200.00	17,011.00	0.00	0.00	0.00	752,992.00	1,076,705.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	217,200.96	54,300.24	35,200.00	17,010.24	0.00	0.00	0.00	18,344.87	342,056.31
AOI00095600723 - LIQUIDACION 2452125	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,538.00	0.00	199,019.00	255,557.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,537.45	0.00	0.00	56,537.45
AOI00095600724 - LIQUIDACION 2452132	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	648,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	25,999.00	683,646.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		648,121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.04	0.00	657,646.71
AOI00095600725 - OBRA 2453333	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496,183.00	13,496,183.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600726 - OBRA 2463097	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	-	0.00	0.00	558,655.00	0.00	755,290.00	140,283.00	91,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,999.00	2,525,806.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	558,654.47	0.00	755,289.14	140,282.79	91,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,804.82
AOI00095600735 - LIQUIDACION 2361642	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.50	0.00	0.00	0.00	91,508.50	136,510.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,001.50
AOI00095600715 - LIQUIDACION 2436434	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.00
AOI00095600717 - OBRA 2437680	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	44,859.00	1,575,266.00	512,970.00	4,485,851.00	3,088,005.00	3,521,128.00	1,459,326.00	0.00	16,458.00	14,703,863.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	44,858.88	1,575,265.41	512,969.39	4,485,850.25	3,088,004.89	3,521,127.85	1,459,325.69	0.00	0.00	14,687,402.36
AOI00095600718 - LIQUIDACION 2442714	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	70,184.00	0.00	191,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,108.00	897,938.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	70,184.00	0.00	191,645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,829.88
AOI00095600719 - OBRA 2442770	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,533.00	1,006,533.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,696.32	136,696.32
AOI00095600720 - LIQUIDACION 2448312	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.00	13,783.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.02
AOI00095600721 - OBRA 2449106	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,032.00	784,032.00	318,822.00	4,597,056.00	6,483,942.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,031.59	784,031.59	318,821.50	713,295.47	2,600,180.15
AOI00095600709 - OBRA 2425382	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,046.00	803,046.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
AOI00095600710 - LIQUIDACION 2434630	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600711 - OBRA 2434898	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,983.00	1,817,983.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600712 - LIQUIDACION 2436024	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	9,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	9,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.00
AOI00095600713 - LIQUIDACION 2436082	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,959.00	98,989.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.01
AOI00095600714 - LIQUIDACION 2436086	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	150,147.00	0.00	38,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,787.00	212,895.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	150,147.00	0.00	38,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,107.88
AOI00095600701 - LIQUIDACION 2435246	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,200.00	209,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600702 - LIQUIDACION 2435355	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.00	0.00	60,864.00	72,222.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.52	0.00	0.00	11,357.52
AOI00095600703 - LIQUIDACION 2436031	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,044.00	590,044.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20148582216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:06:23 -05:00

AOI00095600704 - LIQUIDACION 2436073	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.							.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,152.00	369,152.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600707 - OBRA 2425372	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,806.00	0.00	441,218.00	473,024.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,805.93	0.00	0.00	31,805.93
AOI00095600708 - OBRA 2425378	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	392,932.00	425,932.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00
AOI00095600695 - LIQUIDACION 2425740	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,092.00	17,092.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600696 - OBRA 2425750	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.64	2,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,313.00	91,313.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600697 - LIQUIDACION 2425754	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,066.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	25,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,064.70
AOI00095600698 - OBRA 2434563	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600699 - LIQUIDACION 2434591	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,778.00	37,001.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.30
AOI00095600700 - OBRA 2434904	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.27	685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,062.00	63,062.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600689 - OBRA 2425715	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	28,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.00
AOI00095600690 - OBRA 2425718	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	30,950.00	21,351.00	63,191.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	30,950.00	10,460.00	52,300.00
AOI00095600691 - OBRA 2425722	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	40,711.00	51,301.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	30,450.00	41,040.00
AOI00095600692 - OBRA 2425724	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,801.00	54,801.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600693 - LIQUIDACION 2425726	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,483.00	71,483.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600694 - OBRA 2425739	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,497.00	50,023.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.50
AOI00095600683 - OBRA 2425688	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	8,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.57
AOI00095600684 - OBRA 2425691	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,611.00	658,611.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600685 - OBRA 2425693	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,046.00	99,046.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600686 - OBRA 2425696	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,051.00	108,051.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600687 - LIQUIDACION 2425708	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,686.00	175,061.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.47
AOI00095600688 - OBRA 2425710	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600674 - LIQUIDACION 2425356	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.88
AOI00095600677 - OBRA 2425367	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.00	0.00	0.00	0.00	27,673.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	7,186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.86	0.00	0.00	0.00	27,672.52
AOI00095600678 - LIQUIDACION 2425369	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	24,382.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.93
AOI00095600679 - OBRA 2425484	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.27	1,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,397.00	65,397.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600680 - OBRA 2425619	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,054.00	480,054.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600682 - LIQUIDACION 2425646	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.00	10,181.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600417 - CONSTRUCCION 2161834	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	-	0.00	0.00	0.00	503,659.00	1,007,317.00	147,475.00	243,430.00	36,000.00	26,000.00	9,000.00	18,000.00	17,430.00	1,447,466.00	3,455,777.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	503,658.49	1,007,316.91	147,475.01	243,429.53	36,000.00	26,000.00	9,000.00	18,000.00	17,430.00	1,433,015.85	3,441,325.79
AOI00095600420 - CONSTRUCCION REPRESA 2487020	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,941.00	670,155.00	28,404.00	24,863.00	24,839.00	24,957.00	604,905.00	1,045,766.00	1,194,563.00	4,758,393.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,139,940.83	670,154.72	28,403.96	24,862.70	24,838.90	24,957.00	604,904.29	1,045,765.35	1,055,947.58	4,619,775.33
AOI00095600421 - CONSTRUCCION PRESA 2195497	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	9,920.00	92,467.00	62,585.00	20,740.00	30,186.00	148,495.00	91,500.00	163,545.00	642,438.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	9,920.00	92,466.88	62,585.00	20,739.54	30,185.75	148,494.30	91,500.00	107,993.30	586,884.77
AOI00095600427 - CONSTRUCCION PRESA 2408376	Media	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	1,441,594.00	1,525,594.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	4,500.00	88,500.00
AOI00095600666 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	50.00	0.00	0.00	2,880.00	7,491.00	133,426.00	270,958.00	137,320.00	670,688.00	322,639.00	42,996.00	32,917.00	218,595.00	1,839,910.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	2,880.00	7,490.56	133,425.74	270,957.55	137,319.96	670,687.87	322,638.53	42,996.00	32,916.22	136,209.40	1,757,521.83
AOI00095600671 - EXPEDIENTE 2077997	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2,485,014.00	5,000.00	0.00	0.00	2,374,847.00	913.00	0.00	14,786.00	11,542.00	1,279,582.00	1,475,556.00	7,647,240.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,485,013.68	5,000.00	0.00	0.00	2,374,846.72	912.43	0.00	14,785.80	11,541.70	1,279,582.00	888,463.19	7,060,145.52
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:		19.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		75,658,784.41
AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares																													
AOI00095600391 - SUPERVISION 2406459	Media	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	16,006.00	19,995.00	11,018.00	9,399.00	0.00	0.00	1,413.00	23,400.00	635.00	694.00	25,407.00	107,967.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	16,005.92	19,994.07	11,017.40	9,398.48	0.00	0.00	1,412.97	23,400.00	635.00	693.96	21,372.82	103,930.62
AOI00095600431 - OBRA 2406437	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.53	-	0.00	13,240.00	940,884.00	0.00	230,400.00	337,523.00	181,157.00	602,357.00	358,254.00	233,026.00	444,562.00	543,461.00	354,991.00	4,239,855.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		13,239.60	940,883.98	0.00	230,399.70	337,522.55	181,156.76	602,356.97	358,253.06	233,025.79	444,561.73	543,461.02	345,053.72	4,229,914.88
AOI00095600436 - OBRA 2420218	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	-	100.00	47,862.00	227,342.00	0.00	211,802.00	59,201.00	290,195.00	278,560.00	212,449.00	140,884.00	22,988.00	216,496.00	140,965.00	1,848,744.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	-		47,861.34	227,341.55	0.00	211,801.10	59,200.30	290,194.46	278,559.76	212,448.63	140,883.16	22,987.12	216,495.16	140,744.35	1,848,516.93

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Martin del FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:06:46 -05:00

AOI00095600440 - SUPERVISION 2420209	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.							.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.							.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600447 - OBRA 2421003	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.12	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,787.00	221,827.00	583,614.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,786.92	211,440.30	573,227.22
AOI00095600449 - OBRA 2414693	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	232,613.00	232,212.00	306,926.00	237,251.00	490,941.00	60,069.00	450,016.00	7,500.00	13,285.00	24,700.00	132,929.00	84,375.00	2,272,817.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,613.00	232,211.20	306,925.91	237,250.46	490,940.49	60,068.99	450,015.66	7,500.00	13,284.90	24,700.00	132,928.48	63,300.00	2,251,739.09
AOI00095600897 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2557401	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	29,179.00	42,491.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	29,719.50	40,834.59	78,384.09
AOI00095600898 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2558208	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177.00	0.00	50,323.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	28,137.00	47,705.00	76,882.00
AOI00095600903 - LIQUIDACION DE OBRA 2250888	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	706.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.83	0.00	0.00	705.83
AOI00095600889 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2474781	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	55,905.00	77,215.00
AOI00095600890 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2479402	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	33,960.00	44,900.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	33,960.00	44,151.90	78,751.90
AOI00095600893 - FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO - RCC 2511214	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	26,295.00	52,335.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	26,295.00	51,377.84	78,542.84
AOI00095600894 - FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO - RCC 2556033	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	78,760.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	26,550.35	48,600.00	75,890.35
AOI00095600895 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2556135	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	21,095.00	57,295.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	21,095.00	52,310.32	74,515.32
AOI00095600896 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - RCC 2557152	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	23,620.00	52,630.00	79,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	23,620.00	51,752.50	78,622.50
AOI00095600541 - OBRA 2478201	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,264.00	14,943.00	904,415.00	1,217,622.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,263.06	14,942.50	773,390.50	1,086,596.06
AOI00095600547 - OBRA 2479382	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	188,057.00	206,057.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	26,000.00	44,000.00
AOI00095600672 - OBRA 2250869	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	110.50	0.00	161,749.00	550,489.00	260,907.00	263,918.00	208,939.00	255,741.00	658,972.00	36,758.00	51,771.00	40,756.00	242,925.00	38,498.00	2,771,423.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,749.09	550,489.86	260,907.23	263,918.16	208,938.17	255,740.67	658,971.18	36,757.40	51,770.54	40,755.36	242,924.57	27,650.56	2,760,572.79
AOI00095600673 - LIQUIDACION 2300968	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	19,500.00	17,437.00	13,000.00	0.00	0.00	234.00	56,671.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	19,500.00	17,437.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	56,437.00
AOI00095600753 - CONSTRUCCION DE OBRA 2291894	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	476,518.00	594,348.00	38,735.00	37,827.00	200,409.00	1,359,637.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	476,517.13	594,347.02	38,735.00	37,826.33	134,318.99	1,293,544.47
AOI00095600885 - LIQUIDACION DE OBRA 2106982	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	11,200.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 9.5 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 14,872,788.89

AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios familiares y profesionales de gobiernos regionales

AOI00095600376 - GESTION DEL PROGRAMA - PP0042	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	30,411.00	30,246.00	30,246.00	29,912.00	30,246.00	30,240.00	31,446.00	30,246.00	30,241.00	30,169.00	30,240.00	33,687.00	367,330.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-		30,410.80	30,245.20	30,245.20	29,911.92	30,245.20	30,239.30	31,445.20	30,245.20	30,241.03	30,168.11	30,245.20	31,445.20	365,087.56
AOI00095600378 - GESTION ASISTENCIA TECNICA PP0042	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	112.00	-	100.00	24,911.00	24,746.00	24,746.00	24,734.00	24,740.00	24,746.00	25,946.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	27,777.00	301,330.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	112.00	-		24,910.80	24,745.20	24,745.20	24,733.95	24,739.37	24,745.20	25,945.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	25,945.20	299,490.92
AOI00095600379 - GESTION DESARROLLO DE CAPACIDADES - PP0042	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	46.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	184.00	435.00	100.00	24,911.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	25,946.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	27,759.00	301,330.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	0.00	46.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	184.00	435.00		24,910.80	24,745.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	25,945.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	24,745.20	25,945.20	299,508.00
AOI00095600380 - GESTION - DESARROLLO COMPETENCIAS PROFESIONALES GORES- PP0042	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	117.00	310.00	100.00	18,684.00	18,559.00	18,547.00	18,549.00	18,553.00	18,546.00	19,459.00	12,373.00	12,373.00	17,753.00	18,548.00	34,054.00	225,998.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	117.00	310.00		18,683.10	18,558.90	18,546.82	18,548.90	18,552.65	18,545.98	19,458.90	12,372.60	12,372.60	17,752.23	18,548.07	20,003.90	211,944.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 1,176,031.13

OEI.04 MECANISMOS APROBADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

AOI00095600646 - CONTRUCCION DE OBRA 2197391	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749,165.00	16,749,165.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749,164.67	16,749,164.67
AOI00095600647 - CONSTRUCCION DE OBRA 2197392	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,593.00	1,522,593.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600648 - CONSTRUCCION DE OBRA 2235397	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744,045.00	3,744,045.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600649 - OBRA 2434781	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	213,134.00	247,134.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
AOI00095600653 - GESTION Y SUPERVISION 2199961 PROGRAMA VALLES VULNERABLES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	32,068.00	68,458.00	120,554.00	120,514.00	132,702.00	146,750.00	435,292.00	169,648.00	151,812.00	39,886.87	295,277.91	2,344,249.22	4,057,212.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-		32,067.74	68,457.74	120,553.52	120,513.68	132,701.95	146,749.15	435,291.36	169,647.29	151,812.08	113,868.49	221,299.78	412,987.72	2,125,950.50
AOI00095600815 - LIQUIDACION DE INTERVENCION 2436764	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.00	5,674.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00095600816 - INTERVENCIONES DESCOLMATACION	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	17,580.00	9,200.00	690,742.00	722,266.00	793,332.00	1,671,877.00	3,909,961.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	17,580.00	9,199.92	690,741.16	722,265.22	793,331.31	1,347,851.50	3,585,933.11
AOI00095600821 - EXPEDIENTE DE OBRA 2164319	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
AOI00095600909 - CONTROL CONCURRENTE OBRA 2197392	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,897.00	978,163.00	1,630,060.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,897.00	978,162.69	1,630,059.69
AOI00095600910 - CONTROL CONCURRENTE OBRA 2235397	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,805.00	553,986.00	1,497,791.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,805.00	553,985.91	1,497,790.91
AOI00095600911 - CONTROL CONCURRENTE 2197391	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,359.00	400,271.00	2,060,630.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,359.00	400,270.51	2,060,629.51

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 50.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 27,708,528.39

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

AOI00095600316 - CONDUCCION Y ORIENTACION DE GESTIÓN INTERNO Y EXTERNO DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,085.00	432,943.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,085.00	432,943.00

Firmado digitalmente por ARAUJO ROJAS Jack Manuel FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2023 17:07:23 -05:00

AOI00095600321 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.							.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	189,516.00
				EJEC.	1.00	1.							.00	1.00	1.00	12.00		15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	189,516.00
AOI00095600324 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS RELACIONADOS A LA ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,493.00	545,828.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	45,493.00	545,828.00
AOI00095600327 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	400,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	130,812.00	1,839,744.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		130,811.45	130,811.45	130,811.45	400,811.45	130,811.45	130,811.45	130,811.45	130,811.45	130,811.45	130,811.45	130,811.45	130,818.05	1,839,744.00
AOI00095600328 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RRHH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	140.00	100.00	521,770.00	1,661,814.00	2,473,587.00	1,550,144.00	1,567,553.00	1,015,366.00	1,586,034.00	801,743.00	673,595.00	440,848.00	644,794.00	1,781,252.00	14,718,500.00
				EJEC.	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	140.00		521,770.00	1,661,814.00	2,473,586.22	1,550,143.16	1,567,553.03	1,015,366.05	1,586,033.63	801,742.18	673,595.08	440,847.93	644,794.08	1,391,903.63	14,329,148.99
AOI00095600333 - GESTION DEL PSI - INFRAESTRUCTURA RIEGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	1,766,568.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	147,214.00	1,766,568.00
AOI00095600884 - GESTION PSI	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00	2,295.00	10,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00
AOI00095600886 - GESTION PSI SERVICIOS 09	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,660.00	527,490.00	112,060.00	68,323.00	23,631.00	926,164.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,659.69	527,489.46	112,059.08	68,322.74	22,831.28	925,362.25
AOI00095600891 - GESTIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,511.00	722,068.00	2,226,579.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,511.00	722,068.00	2,226,579.00
AOI00095600365 - GESTION PSI - CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,731.00	116,706.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	9,731.00	116,706.00
AOI00095600375 - GESTION PSI - CASMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,669.00	115,907.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	9,669.00	115,907.00
AOI00095600658 - GESTION ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	6,072.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-		506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	6,072.00
AOI00095600734 - GESTION PSI	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	83.33	0.00	6,231.00	88,937.00	234,338.00	594,294.00	657,784.00	494,152.00	342,664.00	15,839.00	2,023.00	10,866.00	17,867.00	2,464,995.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	6,230.14	88,936.83	234,337.41	594,293.06	657,783.45	494,151.20	342,663.61	15,838.97	2,022.07	10,865.38	7,140.98	2,454,263.10
AOI00095600877 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,386.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	235,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,385.75	24,000.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	235,085.75
AOI00095600883 - GESTION PSI	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	1,243.00	0.00	0.00	1,901.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.41	1,242.67	0.00	0.00	1,900.08
AOI00095600338 - GESTION DEL PSI , RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	44.00	100.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,950.00	287,356.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	44.00		23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,950.00	287,356.00
AOI00095600347 - GESTION PSI - AREQUIPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	73,176.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	73,176.00
AOI00095600355 - GESTION PSI - CHICLAYO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	289,080.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	289,080.00
AOI00095600358 - GESTIOM PSI - HUANCAYO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,068.00	144,706.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,058.00	12,068.00	144,706.00
AOI00095600361 - GESTION PSI - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,042.00	192,460.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	16,042.00	192,460.00
AOI00095600364 - GESTION PSI - TRUJILLO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,823.00	93,832.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	7,823.00	93,832.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:	89.7													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:	26,274,638.17
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI																															
AOI00095600733 - IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRIDAD	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	142,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:	0.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.06:	8,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	26.4
MEDIANA DEI AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	235,420,500.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	145,698,770.99
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	265
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Firmado digitalmente por VILELA BAUTISTA Giancarlo Salvador FAU 20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2023 16:18:13 -05:00

ALERTAS IDENTIFICADAS

```
El PSI al cierre del II Semestre 2022 culmino las siguientes obras y actividades:
En la AEI 03.01.02 se culminaron 03 obras en mejoramiento de canales logrando irrigar 619.72 hectáreas en beneficio de 941 productores en las regiones de Arequipa y Ancash.
En la AEI 03.01.03 se culminaron 11 obras en rehabilitación de canales logrando irrigar 24,174.38 hectáreas en beneficio de 1,794 productores en las regiones de Ancash, Ica, La Libertad y Piura.
En la AEI 03.02 se culminaron 03 obras de riego tecnificado logrando tecnificar 248 hectáreas en beneficio de 298 productores de las regiones de Cajamarca y Ayacucho.
En la AEI 03.03 se logró brindar asistencia técnica a 253 productores (95 Lambayeque, 62 Lima, 46 Apurimac y 50 Arequipa), en temas de infraestructura de riego. Así como también se logró capacitar a 310 personas de los GOREs (61 Cajamarca, 54 Lambayeque, 41 Lima,
50 Ancash, 54 Apurimac y 50 Madre de Dios), en operación y mantenimiento de sistemas de riego.
En la AEI 04.02 se logro realizar 08 intervenciones en descolmatacion de 9.18 Km. de causes en rio en la región de Cajamarca
La ejecución presupuestal al cierre del año fue de S/ 145,698,770 lo que representa el 61.9% del presupuesto institucional modificado el cual fue de S/ 235,420,501
```

Ultima actualización 17/02/2023 14:53:07 Editar Guardar